



**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2012**



P. G. O. 201224

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

03-30 Universidad de Provincia

122006 Coordinación Académica Región Altiplano								0001 Matehuala	MUNICIPIO		20 Matehuala					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Aplicación de productos financieros en la Construcción de aulas, laboratorios y cubículos para ingles en la Coordinación Académica Región Altiplano	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

122007 Edificio Central,								0001 San Luis Potosí	MUNICIPIO		28 San Luis Potosí					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Aplicación de productos financieros en la Restauración de Oficinas Centrales y de Servicios al Alumno en el Edificio Central, primera etapa.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

122008 Biblioteca Biomédica								0001 San Luis Potosí, Zona Universitaria Poniente	MUNICIPIO		28 San Luis Potosí					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Ampliación de la Biblioteca Biomédica, en Zona Universitaria Poniente	800,840.56	0.00	800,840.56	0.00	0.00	800,840.56	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		800,840.56	0.00	800,840.56	0.00	0.00	800,840.56		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		800,840.56	0.00	800,840.56	0.00	0.00	800,840.56	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		800,840.56	0.00	800,840.56	0.00	0.00	800,840.56		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

122010 Nuevo Campus Tamazunchale								0001 Tamazunchale	MUNICIPIO		37 Tamazunchale					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Nuevo Campus Tamazunchale	5,163,508.78	0.00	5,163,508.78	0.00	0.00	5,163,508.78	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		5,163,508.78	0.00	5,163,508.78	0.00	0.00	5,163,508.78		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		5,163,508.78	0.00	5,163,508.78	0.00	0.00	5,163,508.78	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		5,163,508.78	0.00	5,163,508.78	0.00	0.00	5,163,508.78		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	



**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2012**



P. G. O. 201224

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

03-30 Totales Universidad de Provincia

AUTOR	4	0	0	0	0	0	0		7,164,349.34	0.00	7,164,349.34	0.00	0.00	7,164,349.34	100.00%	100.00%
COMP.	4	0	0	0	0	0	0		7,164,349.34	0.00	7,164,349.34	0.00	0.00	7,164,349.34		
EJER	4	0	0	0	0	0	0		7,164,349.34	0.00	7,164,349.34	0.00	0.00	7,164,349.34	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		7,164,349.34	0.00	7,164,349.34	0.00	0.00	7,164,349.34		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

TOTALES P.G.O. 201224

AUTOR	4	0	0	0	0	0	0		7,164,349.34	0.00	7,164,349.34	0.00	0.00	7,164,349.34	100.00%	100.00%
COMP.	4	0	0	0	0	0	0		7,164,349.34	0.00	7,164,349.34	0.00	0.00	7,164,349.34		
EJER	4	0	0	0	0	0	0		7,164,349.34	0.00	7,164,349.34	0.00	0.00	7,164,349.34	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		7,164,349.34	0.00	7,164,349.34	0.00	0.00	7,164,349.34		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%