



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

FEAM-IEIFE

124003	24DPR1858F	Primaria	Miguel Hidalgo	0033 Santa Bárbara	MUNICIPIO	03 Aquismón										
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Impermeabilización y pintura	65,568.90	0.00	65,568.90	0.00	0.00	65,568.90	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		54,866.75	0.00	54,866.75	0.00	0.00	54,866.75		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		54,866.75	0.00	54,866.75	0.00	0.00	54,866.75	100.00%	83.68%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		54,866.75	0.00	54,866.75	0.00	0.00	54,866.75		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		10,702.15	0.00	10,702.15	0.00	0.00	10,702.15	0.00%	16.32%

Totales FEAM-IEIFE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		65,568.90	0.00	65,568.90	0.00	0.00	65,568.90	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		65,568.90	0.00	65,568.90	0.00	0.00	65,568.90		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		54,866.75	0.00	54,866.75	0.00	0.00	54,866.75	100.00%	83.68%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		54,866.75	0.00	54,866.75	0.00	0.00	54,866.75		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		10,702.15	0.00	10,702.15	0.00	0.00	10,702.15	0.00%	16.32%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Concurrencia Escuelas Dignas

134004	24EPR0001E1	Primaria	José Mariano Jiménez	0001 Alaquines	MUNICIPIO	02 Alaquines										
AUTOR	1	4	0	0	3	7	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 4 aulas, pórtico y dirección, 1 componente	1,664,047.62	0.00	1,664,047.62	0.00	0.00	1,664,047.62	100.00%	100.00%
COMP	1	4	0	0	3	7	0		1,442,056.88	0.00	1,442,056.88	0.00	0.00	1,442,056.88		
EJER	1	4	0	0	3	7	0		1,442,056.88	0.00	1,442,056.88	0.00	0.00	1,442,056.88	100.00%	86.66%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		4	0	0	3	7	0		1,442,056.88	0.00	1,442,056.88	0.00	0.00	1,442,056.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		221,990.74	0.00	221,990.74	0.00	0.00	221,990.74	0.00%	13.34%

134005	24DPB0234U1	Primaria Indígena 5 de Febrero	0007 Barrio La Cruz	MUNICIPIO	03 Aquismón											
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 1 componente	1,289,509.34	0.00	1,289,509.34	0.00	0.00	1,289,509.34	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		1,235,914.96	0.00	1,235,914.96	0.00	0.00	1,235,914.96		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		1,235,914.96	0.00	1,235,914.96	0.00	0.00	1,235,914.96	100.00%	95.84%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,235,914.96	0.00	1,235,914.96	0.00	0.00	1,235,914.96		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		53,594.38	0.00	53,594.38	0.00	0.00	53,594.38	0.00%	4.16%

134006	24DCC0271T1	J. de N. Indígena Francisco I. Madero	009 Eureka	MUNICIPIO	03 Aquismón											
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 2 componentes	754,314.10	0.00	754,314.10	0.00	0.00	754,314.10	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		714,587.89	0.00	714,587.89	0.00	0.00	714,587.89		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		714,587.89	0.00	714,587.89	0.00	0.00	714,587.89	100.00%	94.73%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		714,587.89	0.00	714,587.89	0.00	0.00	714,587.89		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		39,726.21	0.00	39,726.21	0.00	0.00	39,726.21	0.00%	5.27%

134007	24DPB0106Z1	Primaria Indígena Ignacio Zaragoza	009 Eureka	MUNICIPIO	03 Aquismón											
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 1 aula, 7 componentes	1,061,983.11	0.00	1,061,983.11	0.00	0.00	1,061,983.11	100.00%	100.00%
COMP	1	1	0	0	0	1	0		1,018,921.22	0.00	1,018,921.22	0.00	0.00	1,018,921.22		
EJER	1	1	0	0	0	1	0		1,018,921.22	0.00	1,018,921.22	0.00	0.00	1,018,921.22	100.00%	95.95%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		1,018,921.22	0.00	1,018,921.22	0.00	0.00	1,018,921.22		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		43,061.89	0.00	43,061.89	0.00	0.00	43,061.89	0.00%	4.05%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134008 24ETV1267R1 Telesecundaria Francisco González 009 Eureka MUNICIPIO 03 Aquismón
Bocanegra

AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de un aula 6.00 x 8.00 m. y servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	598,318.99	0.00	598,318.99	0.00	0.00	598,318.99	100.00%	100.00%
COMP	1	1	0	0	1	2	0		597,993.31	0.00	597,993.31	0.00	0.00	597,993.31		
EJER	1	1	0	0	1	2	0		597,993.31	0.00	597,993.31	0.00	0.00	597,993.31	100.00%	99.95%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	1	2	0		597,993.31	0.00	597,993.31	0.00	0.00	597,993.31		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	325.68	0.00	325.68	0.00	0.00	325.68	0.00%	0.05%	

134009 24DPR2106N1 Primaria El Pensador Mexicano 0014 La Mesa MUNICIPIO 03 Aquismón

AUTOR	1	2	0	0	1	3	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 2 aulas 6.00 x 8.00 m. y servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	820,633.55	0.00	820,633.55	0.00	0.00	820,633.55	100.00%	100.00%
COMP	1	2	0	0	1	3	0		816,206.27	0.00	816,206.27	0.00	0.00	816,206.27		
EJER	1	2	0	0	1	3	0		816,206.27	0.00	816,206.27	0.00	0.00	816,206.27	100.00%	99.46%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	0	0	1	3	0		816,206.27	0.00	816,206.27	0.00	0.00	816,206.27		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	4,427.28	0.00	4,427.28	0.00	0.00	4,427.28	0.00%	0.54%	

134010 24DPR1701F1 Primaria Miguel Hidalgo y Costilla 0013 Mante Tzulel (Mantezulel) MUNICIPIO 03 Aquismón

AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de un aula 6.00 x 8.00 m. y servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	946,042.39	0.00	946,042.39	0.00	0.00	946,042.39	100.00%	100.00%
COMP	1	1	0	0	1	2	0		876,581.97	0.00	876,581.97	0.00	0.00	876,581.97		
EJER	1	1	0	0	1	2	0		876,581.97	0.00	876,581.97	0.00	0.00	876,581.97	100.00%	92.66%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	1	2	0		876,581.97	0.00	876,581.97	0.00	0.00	876,581.97		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	69,460.42	0.00	69,460.42	0.00	0.00	69,460.42	0.00%	7.34%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
134011	24DPB0189Y1	Primaria Indígena José María Morelos y Pavón						0017 Muhuatl						MUNICIPIO	03 Aquismón		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 2 componentes	1,117,031.92	0.00	1,117,031.92	0.00	0.00	1,117,031.92	100.00%	100.00%	
COMP	1	0	0	0	0	0	0		1,102,263.70	0.00	1,102,263.70	0.00	0.00	1,102,263.70			
EJER	1	0	0	0	0	0	0		1,102,263.70	0.00	1,102,263.70	0.00	0.00	1,102,263.70	100.00%	98.68%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,102,263.70	0.00	1,102,263.70	0.00	0.00	1,102,263.70			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		14,768.22	0.00	14,768.22	0.00	0.00	14,768.22	0.00%	1.32%	
134012	24DCC0182Z1	Jardín de Niños Indígena Niños Héroes						0029 San Pedro de Las Anonas						MUNICIPIO	03 Aquismón		
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de un aula 6.00 x 8.00 m. por sustitución, 2 componentes	780,185.13	0.00	780,185.13	0.00	0.00	780,185.13	100.00%	100.00%	
COMP	1	1	0	0	0	1	0		738,394.96	0.00	738,394.96	0.00	0.00	738,394.96			
EJER	1	1	0	0	0	1	0		738,394.96	0.00	738,394.96	0.00	0.00	738,394.96	100.00%	94.64%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		1	0	0	0	1	0		738,394.96	0.00	738,394.96	0.00	0.00	738,394.96			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		41,790.17	0.00	41,790.17	0.00	0.00	41,790.17	0.00%	5.36%	
134013	24DJN220Z1	Jardín de Niños Frida Kahlo						0029 San Pedro de Las Anonas						MUNICIPIO	03 Aquismón		
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	515,741.51	0.00	515,741.51	0.00	0.00	515,741.51	100.00%	100.00%	
COMP	1	0	0	0	1	1	0		521,514.19	0.00	521,514.19	0.00	0.00	521,514.19			
EJER	1	0	0	0	1	1	0		521,514.19	0.00	521,514.19	0.00	0.00	521,514.19	100.00%	101.12%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	1	1	0		521,514.19	0.00	521,514.19	0.00	0.00	521,514.19			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		-5,772.68	0.00	-5,772.68	0.00	0.00	-5,772.68	0.00%	-1.12%	
134014	24DPR1867N1	Primaria		Esfuerzo Indígena				0029 San Pedro de Las Anonas						MUNICIPIO	03 Aquismón		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 2 componentes	1,534,078.90	0.00	1,534,078.90	0.00	0.00	1,534,078.90	100.00%	100.00%	
COMP	1	0	0	0	0	0	0		1,571,071.62	0.00	1,571,071.62	0.00	0.00	1,571,071.62			
EJER	1	0	0	0	0	0	0		1,571,071.62	0.00	1,571,071.62	0.00	0.00	1,571,071.62	100.00%	102.41%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,571,071.62	0.00	1,571,071.62	0.00	0.00	1,571,071.62			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		-36,992.72	0.00	-36,992.72	0.00	0.00	-36,992.72	0.00%	-2.41%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134015 24DCC0181A1 Jardín de Niños Indígena Francisco I. Madero 0033 Santa Barbará MUNICIPIO 03 Aquisión

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de un aula desayunador, 2 componentes	770,716.40	0.00	770,716.40	0.00	0.00	770,716.40	100.00%	100.00%
COMP	1	1	0	0	0	1	0		914,509.39	0.00	914,509.39	0.00	0.00	914,509.39		
EJER	1	1	0	0	0	1	0		914,509.39	0.00	914,509.39	0.00	0.00	914,509.39	100.00%	118.66%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		914,509.39	0.00	914,509.39	0.00	0.00	914,509.39		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		-143,792.99	0.00	-143,792.99	0.00	0.00	-143,792.99	0.00%	-18.66%

134016 24DPR1858F1 Primaria Miguel Hidalgo 0033 Santa Barbará MUNICIPIO 03 Aquisión

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	1,062,318.87	0.00	1,062,318.87	0.00	0.00	1,062,318.87	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	1	1	0		1,066,438.61	0.00	1,066,438.61	0.00	0.00	1,066,438.61		
EJER	1	0	0	0	1	1	0		1,066,438.61	0.00	1,066,438.61	0.00	0.00	1,066,438.61	100.00%	100.39%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		1,066,438.61	0.00	1,066,438.61	0.00	0.00	1,066,438.61		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		-4,119.74	0.00	-4,119.74	0.00	0.00	-4,119.74	0.00%	-0.39%

134017 24DPR1399K1 Primaria Miguel Hidalgo y Costilla 0034 Santa Cruz MUNICIPIO 03 Aquisión

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 2 componentes	1,312,328.92	0.00	1,312,328.92	0.00	0.00	1,312,328.92	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		1,331,373.63	0.00	1,331,373.63	0.00	0.00	1,331,373.63		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		1,331,373.63	0.00	1,331,373.63	0.00	0.00	1,331,373.63	100.00%	101.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,331,373.63	0.00	1,331,373.63	0.00	0.00	1,331,373.63		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		-19,044.71	0.00	-19,044.71	0.00	0.00	-19,044.71	0.00%	-1.45%

134018 24DJN0637Y1 Jardín de Niños Amado Nervo 0040 Tam Paxal MUNICIPIO 03 Aquisión

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	657,586.77	0.00	657,586.77	0.00	0.00	657,586.77	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	1	1	0		656,024.83	0.00	656,024.83	0.00	0.00	656,024.83		
EJER	1	0	0	0	1	1	0		656,024.83	0.00	656,024.83	0.00	0.00	656,024.83	100.00%	99.76%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		656,024.83	0.00	656,024.83	0.00	0.00	656,024.83		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,561.94	0.00	1,561.94	0.00	0.00	1,561.94	0.00%	0.24%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134019 24DPR1543G1 Primaria José Ma. Morelos 0040 Tam Paxal MUNICIPIO 03 Aquismón																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 2 componentes	1,211,510.36	0.00	1,211,510.36	0.00	0.00	1,211,510.36	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		1,191,012.89	0.00	1,191,012.89	0.00	0.00	1,191,012.89		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		1,191,012.89	0.00	1,191,012.89	0.00	0.00	1,191,012.89	100.00%	98.31%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,191,012.89	0.00	1,191,012.89	0.00	0.00	1,191,012.89		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		20,497.47	0.00	20,497.47	0.00	0.00	20,497.47	0.00%	1.69%
134020 24ETV0098F1 Telesecundaria Benito Juárez 0040 Tam Paxal MUNICIPIO 03 Aquismón																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 1 componente	1,235,004.59	0.00	1,235,004.59	0.00	0.00	1,235,004.59	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		1,124,721.72	0.00	1,124,721.72	0.00	0.00	1,124,721.72		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		1,124,721.72	0.00	1,124,721.72	0.00	0.00	1,124,721.72	100.00%	91.07%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,124,721.72	0.00	1,124,721.72	0.00	0.00	1,124,721.72		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		110,282.87	0.00	110,282.87	0.00	0.00	110,282.87	0.00%	8.93%
134021 24DPR1163Y1 Primaria Amado Nervo Pahuayo 0077 Zacayo MUNICIPIO 57 Matlapa																
AUTOR	1	3	0	0	1	4	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 3 aulas, servicio sanitario tipo Rural y muros de contención, 2 componentes	1,768,607.20	0.00	1,768,607.20	0.00	0.00	1,768,607.20	100.00%	100.00%
COMP	1	3	0	0	1	4	0		1,340,344.18	0.00	1,340,344.18	0.00	0.00	1,340,344.18		
EJER	1	3	0	0	1	4	0		1,340,344.18	0.00	1,340,344.18	0.00	0.00	1,340,344.18	100.00%	75.79%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		3	0	0	1	4	0		1,340,344.18	0.00	1,340,344.18	0.00	0.00	1,340,344.18		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		428,263.02	0.00	428,263.02	0.00	0.00	428,263.02	0.00%	24.21%
134022 24ETV0027L1 Telesecundaria Juan Escutia 0077 Zacayo MUNICIPIO 57 Matlapa																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 2 componentes	753,556.90	0.00	753,556.90	0.00	0.00	753,556.90	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		911,373.24	0.00	911,373.24	0.00	0.00	911,373.24		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		911,373.24	0.00	911,373.24	0.00	0.00	911,373.24	100.00%	120.94%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		911,373.24	0.00	911,373.24	0.00	0.00	911,373.24		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		-157,816.34	0.00	-157,816.34	0.00	0.00	-157,816.34	0.00%	-20.94%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134023	24DPR0404Z	Primaria	Miguel Hidalgo	0218 Bocas (Estación Bocas)	MUNICIPIO	28 San Luis Potosí									
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura. 2 componentes	2,001,867.89	0.00	2,001,867.89	0.00	0.00	2,001,867.89	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0		2,042,392.08	0.00	2,042,392.08	0.00	0.00	2,042,392.08		
EJER	1	0	0	0	0	0		2,042,392.08	0.00	2,042,392.08	0.00	0.00	2,042,392.08	100.00%	102.02%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		2,042,392.08	0.00	2,042,392.08	0.00	0.00	2,042,392.08		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		-40,524.19	0.00	-40,524.19	0.00	0.00	-40,524.19	0.00%	-2.02%

134024	24DPB0245Z1	Primaria Indígena	Francisco I. Madero	0044 El Coco	MUNICIPIO	31 Santa Catarina										
AUTOR	1	2	0	0	1	3	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 2 aulas y servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	944,356.50	0.00	944,356.50	0.00	0.00	944,356.50	100.00%	100.00%
COMP	1	2	0	0	1	3	0		962,772.33	0.00	962,772.33	0.00	0.00	962,772.33		
EJER	1	2	0	0	1	3	0		962,772.33	0.00	962,772.33	0.00	0.00	962,772.33	100.00%	101.95%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	0	0	1	3	0		962,772.33	0.00	962,772.33	0.00	0.00	962,772.33		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		-18,415.83	0.00	-18,415.83	0.00	0.00	-18,415.83	0.00%	-1.95%

134025	24DPR0473V1	Primaria	Aquiles Serdán	0011 El Puente (Ejido Guayabos)	MUNICIPIO	31 Santa Catarina										
AUTOR	1	3	0	0	0	3	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 3 aulas didácticas, 3 componentes	1,322,822.96	0.00	1,322,822.96	0.00	0.00	1,322,822.96	100.00%	100.00%
COMP	1	3	0	0	0	3	0		1,266,666.91	0.00	1,266,666.91	0.00	0.00	1,266,666.91		
EJER	1	3	0	0	0	3	0		1,266,666.91	0.00	1,266,666.91	0.00	0.00	1,266,666.91	100.00%	95.75%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		3	0	0	0	3	0		1,266,666.91	0.00	1,266,666.91	0.00	0.00	1,266,666.91		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		56,156.05	0.00	56,156.05	0.00	0.00	56,156.05	0.00%	4.25%

134026	24DPB0197G1	Primaria Indígena	Emiliano Zapata	0048 La Encantada	MUNICIPIO	31 Santa Catarina										
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 1 aula 6.00 x 8.00 m. 1 componente	706,615.08	0.00	706,615.08	0.00	0.00	706,615.08	100.00%	100.00%
COMP	1	1	0	0	0	1	0		642,244.57	0.00	642,244.57	0.00	0.00	642,244.57		
EJER	1	1	0	0	0	1	0		642,244.57	0.00	642,244.57	0.00	0.00	642,244.57	100.00%	90.89%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		642,244.57	0.00	642,244.57	0.00	0.00	642,244.57		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		64,370.51	0.00	64,370.51	0.00	0.00	64,370.51	0.00%	9.11%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134027	24DPR062001	Primaria Niños Héroes de Chapultepec					0059	Las Palomas	MUNICIPIO					37	Tamazunchale	
AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 2 aulas 6.00 x 8.00 m. 1 componentes	847,245.97	0.00	847,245.97	0.00	0.00	847,245.97	100.00%	100.00%
COMP	1	2	0	0	0	2	0		1,506,472.51	0.00	1,506,472.51	0.00	0.00	1,506,472.51		
EJER	1	2	0	0	0	2	0		774,954.69	0.00	774,954.69	0.00	0.00	774,954.69	100.00%	91.47%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		731,517.82	0.00	731,517.82	0.00	0.00	731,517.82		
TOTAL		2	0	0	0	2	0		1,506,472.51	0.00	1,506,472.51	0.00	0.00	1,506,472.51		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	-659,226.54	0.00	-659,226.54	0.00	0.00	-659,226.54	0.00%	8.53%	

134028	24ETV1330C1	Telesecundaria Antonio Castro Leal					0059	Las Palomas	MUNICIPIO					37	Tamazunchale	
AUTOR	1	0	0	0	2	2	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de dirección y bodega, 2 componentes	646,284.23	0.00	646,284.23	0.00	0.00	646,284.23	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	2	2	0		690,600.42	0.00	690,600.42	0.00	0.00	690,600.42		
EJER	1	0	0	0	2	2	0		690,600.42	0.00	690,600.42	0.00	0.00	690,600.42	100.00%	106.86%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	2	2	0		690,600.42	0.00	690,600.42	0.00	0.00	690,600.42		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	-44,316.19	0.00	-44,316.19	0.00	0.00	-44,316.19	0.00%	-6.86%	

134029	24DPR062611	Primaria Cristóbal Colon					0074	San Francisco	MUNICIPIO					37	Tamazunchale	
AUTOR	1	3	0	0	1	4	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 3 aulas por sustitución y servicio sanitario tipo Rural, 3 componentes	1,540,711.47	0.00	1,540,711.47	0.00	0.00	1,540,711.47	100.00%	100.00%
COMP	1	3	0	0	1	4	0		1,493,278.59	0.00	1,493,278.59	0.00	0.00	1,493,278.59		
EJER	1	3	0	0	1	4	0		1,493,278.59	0.00	1,493,278.59	0.00	0.00	1,493,278.59	100.00%	96.92%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		3	0	0	1	4	0		1,493,278.59	0.00	1,493,278.59	0.00	0.00	1,493,278.59		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	47,432.88	0.00	47,432.88	0.00	0.00	47,432.88	0.00%	3.08%	

134030	24DJN0321Z1	Jardín de Niños 12 de Octubre					0085	Temamatla	MUNICIPIO					37	Tamazunchale	
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	649,718.97	0.00	649,718.97	0.00	0.00	649,718.97	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	1	1	0		597,654.94	0.00	597,654.94	0.00	0.00	597,654.94		
EJER	1	0	0	0	1	1	0		597,654.94	0.00	597,654.94	0.00	0.00	597,654.94	100.00%	91.99%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		597,654.94	0.00	597,654.94	0.00	0.00	597,654.94		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	52,064.03	0.00	52,064.03	0.00	0.00	52,064.03	0.00%	8.01%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134031	24DPR0634R1	Primaria	Vicente Guerrero	0085	Temamatla	MUNICIPIO	37	Tamazunchale								
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 3 componentes	1,150,255.47	0.00	1,150,255.47	0.00	0.00	1,150,255.47	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		1,091,266.19	0.00	1,091,266.19	0.00	0.00	1,091,266.19		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		1,091,266.19	0.00	1,091,266.19	0.00	0.00	1,091,266.19	100.00%	94.87%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,091,266.19	0.00	1,091,266.19	0.00	0.00	1,091,266.19		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	58,989.28	0.00	58,989.28	0.00	0.00	58,989.28	0.00%	5.13%	

134032	24DCC0046W1	J. de N. I. General	Lázaro Cárdenas	0092	Tetitla	MUNICIPIO	37	Tamazunchale								
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 2 componentes	631,603.77	0.00	631,603.77	0.00	0.00	631,603.77	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		631,451.78	0.00	631,451.78	0.00	0.00	631,451.78		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		631,451.78	0.00	631,451.78	0.00	0.00	631,451.78	100.00%	99.98%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		631,451.78	0.00	631,451.78	0.00	0.00	631,451.78		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	151.99	0.00	151.99	0.00	0.00	151.99	0.00%	0.02%	

134033	24DPB0047Z1	Primaria Indígena	Ignacio Allende	0092	Tetitla	MUNICIPIO	37	Tamazunchale								
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 7 componentes	817,580.63	0.00	817,580.63	0.00	0.00	817,580.63	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		970,622.37	0.00	970,622.37	0.00	0.00	970,622.37		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		970,622.37	0.00	970,622.37	0.00	0.00	970,622.37	100.00%	118.72%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		970,622.37	0.00	970,622.37	0.00	0.00	970,622.37		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	-153,041.74	0.00	-153,041.74	0.00	0.00	-153,041.74	0.00%	-18.72%	

134034	24ETV1287E1	Telesecundaria	Manuel José Othón	0092	Tetitla	MUNICIPIO	37	Tamazunchale								
AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de un aula y servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	912,488.98	0.00	912,488.98	0.00	0.00	912,488.98	100.00%	100.00%
COMP	1	1	0	0	1	2	0		965,181.57	0.00	965,181.57	0.00	0.00	965,181.57		
EJER	1	1	0	0	1	2	0		965,181.57	0.00	965,181.57	0.00	0.00	965,181.57	100.00%	105.77%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	1	2	0		965,181.57	0.00	965,181.57	0.00	0.00	965,181.57		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	-52,692.59	0.00	-52,692.59	0.00	0.00	-52,692.59	0.00%	-5.77%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134035 24DJN0621X1 Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla 0109 Xicotla MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de un aula y servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	913,765.39	0.00	913,765.39	0.00	0.00	913,765.39	100.00%	100.00%
COMP	1	1	0	0	1	2	0		862,770.77	0.00	862,770.77	0.00	0.00	862,770.77		
EJER	1	1	0	0	1	2	0		806,291.23	0.00	806,291.23	0.00	0.00	806,291.23	100.00%	88.24%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		41,815.84	0.00	41,815.84	0.00	0.00	41,815.84		
TOTAL		1	0	0	1	2	0		848,107.07	0.00	848,107.07	0.00	0.00	848,107.07		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		65,658.32	0.00	65,658.32	0.00	0.00	65,658.32	0.00%	11.76%

134036 24DPR0650I1 Primaria Niños Proletarios 0109 Xicotla MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 2 componentes	687,595.04	0.00	687,595.04	0.00	0.00	687,595.04	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		704,377.39	0.00	704,377.39	0.00	0.00	704,377.39		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		626,948.89	0.00	626,948.89	0.00	0.00	626,948.89	100.00%	91.18%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		77,428.50	0.00	77,428.50	0.00	0.00	77,428.50		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		704,377.39	0.00	704,377.39	0.00	0.00	704,377.39		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		-16,782.35	0.00	-16,782.35	0.00	0.00	-16,782.35	0.00%	8.82%

134037 24ETV0827D1 Telesecundaria Andrés Quintana Roo 0109 Xicotla MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	635,640.44	0.00	635,640.44	0.00	0.00	635,640.44	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	1	1	0		712,760.54	0.00	712,760.54	0.00	0.00	712,760.54		
EJER	1	0	0	0	1	1	0		529,873.72	0.00	529,873.72	0.00	0.00	529,873.72	100.00%	83.36%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		182,886.82	0.00	182,886.82	0.00	0.00	182,886.82		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		712,760.54	0.00	712,760.54	0.00	0.00	712,760.54		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		-77,120.10	0.00	-77,120.10	0.00	0.00	-77,120.10	0.00%	16.64%

134038 24ETV1059K1 Telesecundaria Graciano Sánchez 0003 Agualoja MUNICIPIO 41 Tanlajás

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 2 aulas y 2ª etapa de servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	845,221.95	0.00	845,221.95	0.00	0.00	845,221.95	100.00%	100.00%
COMP	1	2	0	0	0	2	0		805,529.23	0.00	805,529.23	0.00	0.00	805,529.23		
EJER	1	2	0	0	0	2	0		805,529.23	0.00	805,529.23	0.00	0.00	805,529.23	100.00%	95.30%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	0	0	0	2	0		805,529.23	0.00	805,529.23	0.00	0.00	805,529.23		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		39,692.72	0.00	39,692.72	0.00	0.00	39,692.72	0.00%	4.70%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134039		24DPR0700Z1		Primaria		Juan Sarabia		0006 El Barrancón		MUNICIPIO		41 Tanlaías				
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	959,289.30	0.00	959,289.30	0.00	0.00	959,289.30	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	1	1	0		871,953.80	0.00	871,953.80	0.00	0.00	871,953.80		
EJER	1	0	0	0	1	1	0		871,953.80	0.00	871,953.80	0.00	0.00	871,953.80	100.00%	90.90%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		871,953.80	0.00	871,953.80	0.00	0.00	871,953.80		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	87,335.50	0.00	87,335.50	0.00	0.00	87,335.50	0.00%	9.10%	

134040		24DPR0728F1		Primaria		Benito Juárez		0001 Venegas		MUNICIPIO		44 Venegas				
AUTOR	1	3	0	0	2	5	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 3 aulas, dirección y servicio sanitario, demolición de modulo completo existente, 3 componentes	2,262,532.41	0.00	2,262,532.41	0.00	0.00	2,262,532.41	100.00%	100.00%
COMP	1	3	0	0	2	5	0		2,485,032.84	0.00	2,485,032.84	0.00	0.00	2,485,032.84		
EJER	1	3	0	0	2	5	0		2,485,032.84	0.00	2,485,032.84	0.00	0.00	2,485,032.84	100.00%	109.83%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		3	0	0	2	5	0		2,485,032.84	0.00	2,485,032.84	0.00	0.00	2,485,032.84		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	-222,500.43	0.00	-222,500.43	0.00	0.00	-222,500.43	0.00%	-9.83%	

134041		24ETV1437V1		Telesecundaria		Aurelio Manrique		0052 El Tejocote de San Miguel		MUNICIPIO		50 Villa de Reyes				
AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de un aula y servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	494,504.23	0.00	494,504.23	0.00	0.00	494,504.23	100.00%	100.00%
COMP	1	1	0	0	1	2	0		497,569.12	0.00	497,569.12	0.00	0.00	497,569.12		
EJER	1	1	0	0	1	2	0		497,569.12	0.00	497,569.12	0.00	0.00	497,569.12	100.00%	100.62%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	1	2	0		497,569.12	0.00	497,569.12	0.00	0.00	497,569.12		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	-3,064.89	0.00	-3,064.89	0.00	0.00	-3,064.89	0.00%	-0.62%	

134042		24DPR0830T1		Primaria		Cauhtémoc		0011 Estancia de Calderón		MUNICIPIO		50 Villa de Reyes				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura. 2 componentes	1,056,140.99	0.00	1,056,140.99	0.00	0.00	1,056,140.99	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		1,093,892.38	0.00	1,093,892.38	0.00	0.00	1,093,892.38		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		1,093,892.38	0.00	1,093,892.38	0.00	0.00	1,093,892.38	100.00%	103.57%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,093,892.38	0.00	1,093,892.38	0.00	0.00	1,093,892.38		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	-37,751.39	0.00	-37,751.39	0.00	0.00	-37,751.39	0.00%	-3.57%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134043	24DPR0945U1	Primaria		Netzahualcóyotl		0064 La Curva (San Antonio Xalcuayo Uno)		MUNICIPIO		54 Xilitla						
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	414,271.72	0.00	414,271.72	0.00	0.00	414,271.72	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	1	1	0		378,025.55	0.00	378,025.55	0.00	0.00	378,025.55		
EJER	1	0	0	0	1	1	0		378,025.55	0.00	378,025.55	0.00	0.00	378,025.55	100.00%	91.25%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		378,025.55	0.00	378,025.55	0.00	0.00	378,025.55		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		36,246.17	0.00	36,246.17	0.00	0.00	36,246.17	0.00%	8.75%

134044	24ETV0847R1	Telesecundaria Guillermo Prieto		0064 La Curva (San Antonio Xalcuayo Uno)		MUNICIPIO		54 Xilitla								
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de un aula 6.00 x 8.00 m. adosada, 2 componentes	515,573.75	0.00	515,573.75	0.00	0.00	515,573.75	100.00%	100.00%
COMP	1	1	0	0	0	1	0		478,729.51	0.00	478,729.51	0.00	0.00	478,729.51		
EJER	1	1	0	0	0	1	0		478,729.51	0.00	478,729.51	0.00	0.00	478,729.51	100.00%	92.85%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		478,729.51	0.00	478,729.51	0.00	0.00	478,729.51		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		36,844.24	0.00	36,844.24	0.00	0.00	36,844.24	0.00%	7.15%

Totales Concurrencia Escuelas Dignas

AUTOR	41	34	0	0	23	57	0		40,809,603.71	0.00	40,809,603.71	0.00	0.00	40,809,603.71	100.00%	100.00%
COMP.	41	34	0	0	23	57	0		40,922,550.85	0.00	40,922,550.85	0.00	0.00	40,922,550.85		
EJER	41	34	0	0	23	57	0		39,874,238.17	0.00	39,874,238.17	0.00	0.00	39,874,238.17	100.00%	97.71%
TERM	4	0	0	0	0	0	0		1,033,648.98	0.00	1,033,648.98	0.00	0.00	1,033,648.98		
TOTAL	0	34	0	0	23	57	0		40,907,887.15	0.00	40,907,887.15	0.00	0.00	40,907,887.15		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		-98,283.44	0.00	-98,283.44	0.00	0.00	-98,283.44	0.00%	2.29%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Programa de Lluvias Severas

134045 24DES0013D1 Secundaria General Ponciano Arriaga								0001 Tamuín, Pueblo Nuevo		MUNICIPIO 40 Tamuín						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.	1,987,437.59	0.00	1,987,437.59	0.00	0.00	1,987,437.59	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		2,349,157.77	0.00	2,349,157.77	0.00	0.00	2,349,157.77		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		2,349,157.77	0.00	2,349,157.77	0.00	0.00	2,349,157.77	100.00%	118.20%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		2,349,157.77	0.00	2,349,157.77	0.00	0.00	2,349,157.77		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	-361,720.18	0.00	-361,720.18	0.00	0.00	0.00	-361,720.18	0.00%	-18.20%

134046 24DST0091Z1 Secundaria Técnica No. 71								0019 Nexcuayo		MUNICIPIO 57 Matlapa						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios: A, B, C, D, E, F, G, H, I y J.	1,196,782.81	0.00	1,196,782.81	0.00	0.00	1,196,782.81	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		1,043,315.93	0.00	1,043,315.93	0.00	0.00	1,043,315.93		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		1,043,315.93	0.00	1,043,315.93	0.00	0.00	1,043,315.93	100.00%	87.18%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,043,315.93	0.00	1,043,315.93	0.00	0.00	1,043,315.93		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	153,466.88	0.00	153,466.88	0.00	0.00	0.00	153,466.88	0.00%	12.82%

134047 24DES0038M1 Secundaria General Cuauhtemoc								0031 Jalpilla		MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios: A demolición de losa de concreto y sustitución, en edificio B reparación de azoteas.	788,522.81	0.00	788,522.81	0.00	0.00	788,522.81	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		745,466.87	0.00	745,466.87	0.00	0.00	745,466.87		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		745,466.87	0.00	745,466.87	0.00	0.00	745,466.87	100.00%	94.54%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		745,466.87	0.00	745,466.87	0.00	0.00	745,466.87		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	43,055.94	0.00	43,055.94	0.00	0.00	0.00	43,055.94	0.00%	5.46%

134048 24DST0023C1 Secundaria Técnica No. 23								0001 Coxcatlán		MUNICIPIO 14 Coxcatlán						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios: A, B, C, D, E y F.	1,099,395.07	0.00	1,099,395.07	0.00	0.00	1,099,395.07	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		1,052,944.78	0.00	1,052,944.78	0.00	0.00	1,052,944.78		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		1,052,944.78	0.00	1,052,944.78	0.00	0.00	1,052,944.78	100.00%	95.77%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,052,944.78	0.00	1,052,944.78	0.00	0.00	1,052,944.78		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	46,450.29	0.00	46,450.29	0.00	0.00	0.00	46,450.29	0.00%	4.23%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134049 24DJN0103M1 Jardín de Niños Inocente Rivera																
									0001 Ciudad Valles, colonia El Mirador				MUNICIPIO		13 Ciudad Valles	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en los edificios A, B, C y D.	492,261.67	0.00	492,261.67	0.00	0.00	492,261.67	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		280,140.28	0.00	280,140.28	0.00	0.00	280,140.28		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		280,140.28	0.00	280,140.28	0.00	0.00	280,140.28	100.00%	56.91%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		280,140.28	0.00	280,140.28	0.00	0.00	280,140.28		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		212,121.39	0.00	212,121.39	0.00	0.00	212,121.39	0.00%	43.09%
134050 24DPR1097P1 Primaria 16 de Septiembre																
									0063 Ejido El Detalle				MUNICIPIO		13 Ciudad Valles	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en edificio A.	51,350.05	0.00	51,350.05	0.00	0.00	51,350.05	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		125,035.70	0.00	125,035.70	0.00	0.00	125,035.70		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		125,035.70	0.00	125,035.70	0.00	0.00	125,035.70	100.00%	243.50%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		125,035.70	0.00	125,035.70	0.00	0.00	125,035.70		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		-73,685.65	0.00	-73,685.65	0.00	0.00	-73,685.65	0.00%	-143.50%
134051 24DPR0292L1 Primaria Valentín Gómez Farías																
									0056 Paso de los Herreros (Paso de Guadalupe)				MUNICIPIO		24 Rioverde	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en los edificios A, B, y C.	440,911.64	0.00	440,911.64	0.00	0.00	440,911.64	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		427,503.13	0.00	427,503.13	0.00	0.00	427,503.13		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		427,503.13	0.00	427,503.13	0.00	0.00	427,503.13	100.00%	96.96%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		427,503.13	0.00	427,503.13	0.00	0.00	427,503.13		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		13,408.51	0.00	13,408.51	0.00	0.00	13,408.51	0.00%	3.04%
134052 24DPR1484H1 Primaria Miguel Barragán																
									0010 El Puerto de la Clavellina				MUNICIPIO		17 Guadalcázar	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en los edificios A, B, D, G y H.	330,771.78	0.00	330,771.78	0.00	0.00	330,771.78	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		225,807.12	0.00	225,807.12	0.00	0.00	225,807.12		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		225,807.12	0.00	225,807.12	0.00	0.00	225,807.12	100.00%	68.27%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		225,807.12	0.00	225,807.12	0.00	0.00	225,807.12		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		104,964.66	0.00	104,964.66	0.00	0.00	104,964.66	0.00%	31.73%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134053 24DPR1912J1 Primaria Cuitáhuac																
									0198 Socohuijio				MUNICIPIO 12 Tancanhuitz			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en los edificios A y B.	211,614.62	0.00	211,614.62	0.00	0.00	211,614.62	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		211,457.88	0.00	211,457.88	0.00	0.00	211,457.88		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		211,457.88	0.00	211,457.88	0.00	0.00	211,457.88	100.00%	99.93%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		211,457.88	0.00	211,457.88	0.00	0.00	211,457.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		156.74	0.00	156.74	0.00	0.00	156.74	0.00%	0.07%
134054 24DJN0699K1 Jardín de Niños Manuel Orozco y Berra																
									0013 El Chote				MUNICIPIO 34 San Vicente Tancuayalab			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en los edificios A y B.	127,423.37	0.00	127,423.37	0.00	0.00	127,423.37	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		127,423.35	0.00	127,423.35	0.00	0.00	127,423.35		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		127,423.35	0.00	127,423.35	0.00	0.00	127,423.35	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		127,423.35	0.00	127,423.35	0.00	0.00	127,423.35		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00%	0.00%
134055 24DPR0531V1 Primaria Ignacio Allende																
									0013 El Chote				MUNICIPIO 34 San Vicente Tancuayalab			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en los edificios A, B, y C.	102,747.04	0.00	102,747.04	0.00	0.00	102,747.04	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		147,374.51	0.00	147,374.51	0.00	0.00	147,374.51		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		147,374.51	0.00	147,374.51	0.00	0.00	147,374.51	100.00%	143.43%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		147,374.51	0.00	147,374.51	0.00	0.00	147,374.51		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		-44,627.47	0.00	-44,627.47	0.00	0.00	-44,627.47	0.00%	-43.43%
134056 24ETV0507T1 Telesecundaria Carlos Jonguitud Barrios																
									0013 El Chote				MUNICIPIO 34 San Vicente Tancuayalab			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en los edificios A, B, C, D, E y F.	192,348.53	0.00	192,348.53	0.00	0.00	192,348.53	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		142,604.85	0.00	142,604.85	0.00	0.00	142,604.85		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		142,604.85	0.00	142,604.85	0.00	0.00	142,604.85	100.00%	74.14%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		142,604.85	0.00	142,604.85	0.00	0.00	142,604.85		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		49,743.68	0.00	49,743.68	0.00	0.00	49,743.68	0.00%	25.86%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
134057 24DPR2467Y1 Primaria Mariano Arista									0059 Tancojol		MUNICIPIO		34 San Vicente Tancuayalab				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en los edificios A y B.	171,211.99	0.00	171,211.99	0.00	0.00	171,211.99	100.00%	100.00%	
COMP	1	0	0	0	0	0	0		170,296.66	0.00	170,296.66	0.00	0.00	170,296.66			
EJER	1	0	0	0	0	0	0		170,296.66	0.00	170,296.66	0.00	0.00	170,296.66	100.00%	99.47%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		170,296.66	0.00	170,296.66	0.00	0.00	170,296.66			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		915.33	0.00	915.33	0.00	0.00	915.33	0.00%	0.53%	
134058 24DJN0573D1 Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz									0039 Tancojol		MUNICIPIO		34 San Vicente Tancuayalab				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en los edificios A y B.	94,727.50	0.00	94,727.50	0.00	0.00	94,727.50	100.00%	100.00%	
COMP	1	0	0	0	0	0	0		85,948.24	0.00	85,948.24	0.00	0.00	85,948.24			
EJER	1	0	0	0	0	0	0		85,948.24	0.00	85,948.24	0.00	0.00	85,948.24	100.00%	90.73%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		85,948.24	0.00	85,948.24	0.00	0.00	85,948.24			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		8,779.26	0.00	8,779.26	0.00	0.00	8,779.26	0.00%	9.27%	
134059 24DPR0537P1 Primaria Francisco González Bocanegra									0039 Tancojol		MUNICIPIO		34 San Vicente Tancuayalab				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en los edificios A, B, C, E, F, G y H.	297,039.57	0.00	297,039.57	0.00	0.00	297,039.57	100.00%	100.00%	
COMP	1	0	0	0	0	0	0		283,525.76	0.00	283,525.76	0.00	0.00	283,525.76			
EJER	1	0	0	0	0	0	0		283,525.76	0.00	283,525.76	0.00	0.00	283,525.76	100.00%	95.45%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		283,525.76	0.00	283,525.76	0.00	0.00	283,525.76			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		13,513.81	0.00	13,513.81	0.00	0.00	13,513.81	0.00%	4.55%	
134060 24ETV0918V1 Telesecundaria Blas Escontria									0039 Tancojol		MUNICIPIO		34 San Vicente Tancuayalab				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en los edificios A, B, C y D.	153,963.99	0.00	153,963.99	0.00	0.00	153,963.99	100.00%	100.00%	
COMP	1	0	0	0	0	0	0		153,169.27	0.00	153,169.27	0.00	0.00	153,169.27			
EJER	1	0	0	0	0	0	0		153,169.27	0.00	153,169.27	0.00	0.00	153,169.27	100.00%	99.48%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		153,169.27	0.00	153,169.27	0.00	0.00	153,169.27			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		794.72	0.00	794.72	0.00	0.00	794.72	0.00%	0.52%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134061 24DES0032S1 Secundaria General Homero Barragán Pardiñas								0001 San Martín Chalchicuatla				MUNICIPIO		29 San Martín Chalchicuatla		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física en impermeabilizaciones de azoteas, edificios A, B y C.	537,921.90	0.00	537,921.90	0.00	0.00	537,921.90	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		587,884.88	0.00	587,884.88	0.00	0.00	587,884.88		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		587,884.88	0.00	587,884.88	0.00	0.00	587,884.88	100.00%	109.29%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		587,884.88	0.00	587,884.88	0.00	0.00	587,884.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		-49,962.98	0.00	-49,962.98	0.00	0.00	-49,962.98	0.00%	-9.29%

134062 24ETV1307B1 Telesecundaria Francisco Peña López								0141 San Isidro de Vigas (El Huacal)				MUNICIPIO		24 Rioverde		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en los edificios A, B, C y D.	59,786.80	0.00	59,786.80	0.00	0.00	59,786.80	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		59,785.81	0.00	59,785.81	0.00	0.00	59,785.81		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		59,785.81	0.00	59,785.81	0.00	0.00	59,785.81	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		59,785.81	0.00	59,785.81	0.00	0.00	59,785.81		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00%	0.00%

134063 24DPR2118S1 Primaria Mariano Arista								0017 Moyotla				MUNICIPIO		14 Coxcatlán		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general del plantel	426,112.83	0.00	426,112.83	0.00	0.00	426,112.83	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		435,613.79	0.00	435,613.79	0.00	0.00	435,613.79		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		435,613.79	0.00	435,613.79	0.00	0.00	435,613.79	100.00%	102.23%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		435,613.79	0.00	435,613.79	0.00	0.00	435,613.79		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		-9,500.96	0.00	-9,500.96	0.00	0.00	-9,500.96	0.00%	-2.23%

Totales Programa de Lluvias Severas

AUTOR	19	0	0	0	0	0	0		8,762,331.56	0.00	8,762,331.56	0.00	0.00	8,762,331.56	100.00%	100.00%
COMP.	19	0	0	0	0	0	0		8,654,456.58	0.00	8,654,456.58	0.00	0.00	8,654,456.58		
EJER	19	0	0	0	0	0	0		8,654,456.58	0.00	8,654,456.58	0.00	0.00	8,654,456.58	100.00%	98.77%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		8,654,456.58	0.00	8,654,456.58	0.00	0.00	8,654,456.58		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		107,874.98	0.00	107,874.98	0.00	0.00	107,874.98	0.00%	1.23%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Programa Mobiliario y Equipo

134064 24DJN0773B1 Jardín de Niños Rubén Darío								0013 La Concordia	MUNICIPIO		04 Armadillo de los Infante					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	0.00	24,711.26	24,711.26	0.00	0.00	24,711.26	0.00%	70.60%	

134065 24DJN0793P1 Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi								0001 Cedral	MUNICIPIO		07 Cedral					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	0.00	24,711.26	24,711.26	0.00	0.00	24,711.26	0.00%	70.60%	

134066 24DJN2582Z1 Jardín de Niños Nueva Creación 2012-20123								Ejido Victoria San Manuel	MUNICIPIO		07 Cedral					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	0.00	24,711.26	24,711.26	0.00	0.00	24,711.26	0.00%	70.60%	

134067 24DJN2567G1 Jardín de Niños Yolanda Degollado Rodríguez								0001 Matehuala	MUNICIPIO		20 Matehuala					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Dos lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	0.00	49,422.53	49,422.53	0.00	0.00	49,422.53	0.00%	70.60%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134068 24DJN1963Z1 Jardín de Niños Amado Nervo								0074 Crucero de Rayón					MUNICIPIO 23 Rayón			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	24,711.26	24,711.26	0.00	0.00	24,711.26	0.00%	70.60%

134069 24EJN0408D1 Jardín de Niños María Concepción Flores Sánchez								0001 Rioverde					MUNICIPIO 24 Rioverde			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Dos lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	49,422.53	49,422.53	0.00	0.00	49,422.53	0.00%	70.60%

134070 24DJN0004M1 Jardín de Niños Gregorio Antelmo Tello Arriaga								0277 San Juanico Chico					MUNICIPIO 28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	24,711.26	24,711.26	0.00	0.00	24,711.26	0.00%	70.60%

134071 24DJN0672D1 Jardín de Niños Pablo Neruda								0391 Pozuelos					MUNICIPIO 28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	24,711.26	24,711.26	0.00	0.00	24,711.26	0.00%	70.60%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134072 24EJN0382M1 J. de N. Profra. Esther Méndez López								0001 San Luis Potosí, colonia Potosí-Rioverde	MUNICIPIO	28 San Luis Potosí						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Tres lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,866.21	30,866.21	0.00	0.00	30,866.21		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,866.21	30,866.21	0.00	0.00	30,866.21	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,866.21	30,866.21	0.00	0.00	30,866.21		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	74,133.79	74,133.79	0.00	0.00	74,133.79	0.00%	70.60%

134073 24EJN0398N1 Jardín de Niños Elisa Acosta González								0001 San Luis Potosí, fraccionamiento El Rosedal	MUNICIPIO	28 San Luis Potosí						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	24,711.26	24,711.26	0.00	0.00	24,711.26	0.00%	70.60%

134074 24EJN0399M1 Jardín de Niños Anastacia Limón Lara								0001 San Luis Potosí, fraccionamiento Las Mercedes	MUNICIPIO	28 San Luis Potosí						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Dos lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	49,422.53	49,422.53	0.00	0.00	49,422.53	0.00%	70.60%

134075 24EJN0406F1 Jardín de Niños Alicia Palomares Padilla								0001 San Luis Potosí, fraccionamiento Misión del Palmar 1, Pozo	MUNICIPIO	28 San Luis Potosí						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Dos lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	49,422.53	49,422.53	0.00	0.00	49,422.53	0.00%	70.60%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134076 24EJN0409C1 Jardín de Niños Celia Carrizales Cervantes								0001 San Luis Potosí, colonia Barrio El Vergel				MUNICIPIO 28 San Luis Potosí				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Tres lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,866.21	30,866.21	0.00	0.00	30,866.21		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,866.21	30,866.21	0.00	0.00	30,866.21	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,866.21	30,866.21	0.00	0.00	30,866.21		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	74,133.79	74,133.79	0.00	0.00	74,133.79	0.00%	70.60%

134077 24DJN2578M1 J. de N. Amalia Noyola Rodríguez								0001 Soledad de Graciano Sánchez				MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Dos lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	49,422.53	49,422.53	0.00	0.00	49,422.53	0.00%	70.60%

134078 24EJN0394R1 J. de N. Educ. Ma. de los Angeles de Avila Juárez								0001 Soledad de Graciano Sánchez				MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	24,711.26	24,711.26	0.00	0.00	24,711.26	0.00%	70.60%

134079 24DJN0618J1 Jardín de Niños Herman Cortes								0139 El Piñal				MUNICIPIO 37 Tamazunchale				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	24,711.26	24,711.26	0.00	0.00	24,711.26	0.00%	70.60%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134080 24DJN0592S1 Jardín de Niños Carmen Ramos																
									0160 Nuevo Ahuacatitla				MUNICIPIO 40 Tamuín			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Dos lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	20,577.47	20,577.47	0.00	0.00	20,577.47		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	49,422.53	49,422.53	0.00	0.00	49,422.53	0.00%	70.60%
134081 24DJN0500L1 Jardín de Niños Moises Saens																
									0043 El Rosario				MUNICIPIO 50 Villa de Reyes			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	24,711.26	24,711.26	0.00	0.00	24,711.26	0.00%	70.60%
134082 24DJN0342M1 Jardín de Niños Axayacatl																
									0014 Coatzacoatlán				MUNICIPIO			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	24,711.26	24,711.26	0.00	0.00	24,711.26	0.00%	70.60%
134083 24DJN2221O1 Jardín de Niños Julio Betancourt																
									0001 Villa de Zaragoza				MUNICIPIO 55 Zaragoza			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	24,711.26	24,711.26	0.00	0.00	24,711.26	0.00%	70.60%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134084 24DCC0490F1 Jardín de Niños Indígena Niños Héroes 0260 Ejido San José MUNICIPIO 10 Ciudad del Maíz																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	24,711.26	24,711.26	0.00	0.00	24,711.26	0.00%	70.60%
134085 24DCC003701 J. de N. Indígena Sor Juana Ines de la Cruz 0017 Moyotla MUNICIPIO 14 Coxcatlán																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	24,711.26	24,711.26	0.00	0.00	24,711.26	0.00%	70.60%
134086 24DCC0509N1 J. de N. Indígena Juan Miranda Uresti 0375 Emiliano Zapata, Santiago MUNICIPIO 37 Tamazunchale																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	24,711.26	24,711.26	0.00	0.00	24,711.26	0.00%	70.60%
134087 24DCC0137N1 J. de N. Indígena Federico A. Froebel 0041 Picholco MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel preescolar	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	10,288.74	10,288.74	0.00	0.00	10,288.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	24,711.26	24,711.26	0.00	0.00	24,711.26	0.00%	70.60%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales Mob. y Eq. Jardín de Niños

AUTOR	24	0	0	0	0	0	0		0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	1,190,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	24	0	0	0	0	0	0		0.00	349,817.08	349,817.08	0.00	0.00	349,817.08		
EJER	24	0	0	0	0	0	0		0.00	349,817.08	349,817.08	0.00	0.00	349,817.08	100.00%	29.40%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	349,817.08	349,817.08	0.00	0.00	349,817.08		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	840,182.92	840,182.92	0.00	0.00	840,182.92	0.00%	70.60%

134088 24DPB0409T1 Primaria Efraín González

0118 Atempa

MUNICIPIO

12 Tancanhuitz

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%

134089 24DPR1940F1 Primaria Fray Bartolome de las Casas

0087 Tam Alej Tom, primera Sección

MUNICIPIO

12 Tancanhuitz

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Dos lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	9,485.12	9,485.12	0.00	0.00	9,485.12	0.00%	13.55%

134090 24DPR1352Q1 Primaria Benito Juárez

0001 Ahualulco del Sonido 13

MUNICIPIO

01 Ahualulco

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134091 24DPB0405X1 Primaria Netzahualcoyotl																
									0001 Cárdenas				MUNICIPIO 05 Cárdenas			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%
134092 24EPR0009X1 Primaria Veinte de Noviembre																
									0001 Cedral				MUNICIPIO 07 Cedral			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de 10 (Diez) computadoras	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	124,642.00	124,642.00	0.00	0.00	124,642.00		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	124,642.00	124,642.00	0.00	0.00	124,642.00	100.00%	124.64%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	124,642.00	124,642.00	0.00	0.00	124,642.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	-24,642.00	-24,642.00	0.00	0.00	-24,642.00	0.00%	-24.64%
134093 24DPB0403Z1 Primaria Miguel Barragán																
									0260 Ejido San José				MUNICIPIO 10 Ciudad del Maíz			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%
134094 24DPR1319I1 Primaria Benito Juárez																
									0224 Tantobal				MUNICIPIO 13 Ciudad Valles			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Dos lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	9,485.12	9,485.12	0.00	0.00	9,485.12	0.00%	13.55%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134095 24DPB0136T1 Primaria Francisco I. Madero 0022 El Sabino MUNICIPIO 14 Coxcatlán																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0.00		30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44			
EJER	1	0	0	0	0	0	0.00		30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0.00		30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0.00		4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%	
134096 24DPR1239X1 Primaria Xicotencatl 0033 Tazaquil MUNICIPIO 14 Coxcatlán																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Tres lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0.00		90,772.32	90,772.32	0.00	0.00	90,772.32			
EJER	1	0	0	0	0	0	0.00		90,772.32	90,772.32	0.00	0.00	90,772.32	100.00%	86.45%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0.00		90,772.32	90,772.32	0.00	0.00	90,772.32			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0.00		14,227.68	14,227.68	0.00	0.00	14,227.68	0.00%	13.55%	
134097 24DPR0310K1 Primaria Guadalupe Victoria 0087 Santa Rita MUNICIPIO 24 Rioverde																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0.00		30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44			
EJER	1	0	0	0	0	0	0.00		30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0.00		30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0.00		4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%	
134098 24DPR0330Y1 Primaria Cuauhtémoc 0028 Salitrillo MUNICIPIO 25 Salinas																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0.00		30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44			
EJER	1	0	0	0	0	0	0.00		30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0.00		30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0.00		4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134099 24DPR1303H1 Primaria Damian Carmona																
									0011 Tocoay				MUNICIPIO 26 San Antonio			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%
134100 24DPR0415E1 Primaria Miguel Hidalgo																
									0252 Escalerillas				MUNICIPIO 28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de 30 (treinta) computadoras	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	373,926.00	373,926.00	0.00	0.00	373,926.00		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	373,926.00	373,926.00	0.00	0.00	373,926.00	100.00%	124.64%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	373,926.00	373,926.00	0.00	0.00	373,926.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	-73,926.00	-73,926.00	0.00	0.00	-73,926.00	0.00%	-24.64%
134101 24DPR2494V1 Primaria Manuel José Othón																
									0001 San Luis Potosí, colonia Satélite				MUNICIPIO 28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%
134102 24EPR0214G1 Primaria Manuel Rogelio Torres López																
									0001 San Luis Potosí, colonia Barrio El Vergel				MUNICIPIO 28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Tres lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	90,772.32	90,772.32	0.00	0.00	90,772.32		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	90,772.32	90,772.32	0.00	0.00	90,772.32	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	90,772.32	90,772.32	0.00	0.00	90,772.32		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	14,227.68	14,227.68	0.00	0.00	14,227.68	0.00%	13.55%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134103 24EPR0526I1 Primaria Porfirio Vega Sánchez																
									0001 San Luis Potosí, fraccionamiento El Rosedal			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Tres lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	90,772.32	90,772.32	0.00	0.00	90,772.32		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	90,772.32	90,772.32	0.00	0.00	90,772.32	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	90,772.32	90,772.32	0.00	0.00	90,772.32		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	14,227.68	14,227.68	0.00	0.00	14,227.68	0.00%	13.55%
134104 24EPR0530V1 Primaria Alfredo Sánchez García																
									0001 San Luis Potosí, fraccionamiento Molinos del Rey			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Tres lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	90,772.32	90,772.32	0.00	0.00	90,772.32		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	90,772.32	90,772.32	0.00	0.00	90,772.32	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	90,772.32	90,772.32	0.00	0.00	90,772.32		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	14,227.68	14,227.68	0.00	0.00	14,227.68	0.00%	13.55%
134105 24DPR0439O1 Primaria Benito Juárez																
									0035 El Huayal			MUNICIPIO		29 San Martín Chalchicuatlan		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%
134106 24DPR0497E1 Primaria Jaime Torres Bodet																
									0188 Peregrina de Abajo			MUNICIPIO		32 Santa María del Río		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134107 24DPR1706A1 Primaria Miguel Hidalgo																
									0026 Barranca				MUNICIPIO 32 Santa María del Río			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%
134108 24DPR0681B1 Primaria Profr. y Lic.Carlos Jonguitud Barrios																
									0115 Nuevo Jomte (Nuevo May)				MUNICIPIO 34 San Vicente Tancuayalab			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Seis lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	181,544.64	181,544.64	0.00	0.00	181,544.64		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	181,544.64	181,544.64	0.00	0.00	181,544.64	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	181,544.64	181,544.64	0.00	0.00	181,544.64		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	28,455.36	28,455.36	0.00	0.00	28,455.36	0.00%	13.55%
134109 24DPR2641O1 Primaria Profra. Lilia Rivera de Alfaro																
									0001 San Vicente Tancuayalab				MUNICIPIO 34 San Vicente Tancuayalab			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%
134110 24DPR2172M1 Primaria Martires de Río Blanco																
									0001 Soledad de Graciano Sánchez				MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134111 24DPR3329C1 Primaria Luis Gonzaga Medellín																
									0001 Soledad de Graciano Sánchez, fraccionamiento Valle del / MUNICIPIO				35 Soledad de Graciano Sánchez			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Mobiliario escolar: Seis lotes aula didáctica nivel primaria un lote de dirección	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	242,328.64	242,328.64	0.00	0.00	242,328.64		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	242,328.64	242,328.64	0.00	0.00	242,328.64	100.00%	98.91%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	242,328.64	242,328.64	0.00	0.00	242,328.64		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	2,671.36	2,671.36	0.00	0.00	2,671.36	0.00%	1.09%
134112 24EPR0213H1 Primaria Prof. Daniel Díaz Corpus																
									0001 Soledad de Graciano Sánchez				MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Dos lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	9,485.12	9,485.12	0.00	0.00	9,485.12	0.00%	13.55%
134113 24SPR0001H1 Primaria Jorge Obispo Hernández																
									0001 Soledad de Graciano Sánchez				MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Tres lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	90,772.32	90,772.32	0.00	0.00	90,772.32		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	90,772.32	90,772.32	0.00	0.00	90,772.32	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	90,772.32	90,772.32	0.00	0.00	90,772.32		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	14,227.68	14,227.68	0.00	0.00	14,227.68	0.00%	13.55%
134114 24DPR3327E1 Primaria Mariano Arista																
									0074 San Francisco Barrio Progreso				MUNICIPIO 37 Tamazunchale			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134115 24DPB0264O1 Primaria Netzahualcoyotl																
									0011 Chiconamei				MUNICIPIO 38 Tampacán			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Dos lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	9,485.12	9,485.12	0.00	0.00	9,485.12	0.00%	13.55%
134116 24DPB0083E1 Primaria Ignacio Allende																
									0096 Tenexo				MUNICIPIO 39 Tampamolón Corona			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Dos lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	9,485.12	9,485.12	0.00	0.00	9,485.12	0.00%	13.55%
134117 24DPR0691I1 Primaria Benito Juárez																
									0099 Primavera				MUNICIPIO 40 Tamuín			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%
134118 24DPR1264W1 Primaria Niños Héroes																
									0386 Nuevo Aquismón				MUNICIPIO 40 Tamuín			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Dos lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	60,514.88	60,514.88	0.00	0.00	60,514.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	9,485.12	9,485.12	0.00	0.00	9,485.12	0.00%	13.55%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134119 24DPR1272E1 Primaria José María Morelos y Pavon 0077 El Fortín - May MUNICIPIO 41 Tanlaías

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%

134120 24DPR0736O1 Primaria Revolución Social 0023 El Tepetate MUNICIPIO 44 Vanegas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%

134121 24DPR0362Q1 Primaria 10 de Mayo 0019 La Herradura MUNICIPIO 49 Villa de Ramos

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%

134122 24DPR0815A1 Primaria Miguel Barragán 0032 San Francisco MUNICIPIO 49 Villa de Ramos

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134123 24DPR0360S1 Primaria Tomas Tapia								0050 San Miguel	MUNICIPIO		50 Villa de Reyes					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%

134124 24DPR0826G1 Primaria Alberto Carrera Torres								0003 Alberto Carrera Torres	MUNICIPIO		50 Villa de Reyes					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%

134125 24DPR0833Q1 Primaria Plan de Once Años								0017 Emiliano Zapata	MUNICIPIO		50 Villa de Reyes					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%

134126 24DPR0841Z1 Primaria Julian de los Reyes								0035 Pardo	MUNICIPIO		50 Villa de Reyes					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134127 24DPR0849R1 Primaria Héroe de Nacozari																
									0120 Estación Villa de Reyes				MUNICIPIO		50 Villa de Reyes	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%
134128 24DPR2811S1 Primaria Cuitlahuac																
									0065 El Mirador				MUNICIPIO		50 Villa de Reyes	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%
134129 24DPB0163Q1 Primaria Lázaro Cárdenas																
									0083 Cuixcoatlita (Chalco)				MUNICIPIO		53 Axtla de Terrazas	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%
134130 24DPB0330X1 Primaria Francisco González Bocanegra																
									0075 Michotlayo (Chalco)				MUNICIPIO		53 Axtla de Terrazas	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134131 24DPR3312C1 Primaria Juan Miranda Uresti																
									0080 Xocoyo (Chalco)				MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%
134132 24EPR0197G1 Primaria Sixto García Pacheco																
									0031 Jalpilla				MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%
134133 24DPR0933P1 Primaria Niños Héroes																
									0037 El Naranjal (la Ceiba)				MUNICIPIO 54 Xilitla			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%
134134 24DPR0057H1 Primaria Lázaro Cárdenas																
									0070 Puerta de las Andanas				MUNICIPIO 55 Zaragoza			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134135 24DPR0863K1 Primaria José María Morelos								0074 San José del Arbolito			MUNICIPIO		56 Villa de Arista			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%

134136 24DPR0605W1 Primaria Francisco I. Madero								0010 Chalchocoyo			MUNICIPIO		57 Matlapa			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44	100.00%	86.45%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	30,257.44	30,257.44	0.00	0.00	30,257.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	4,742.56	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56	0.00%	13.55%

Totales Mob. y Eq. Primaria

AUTOR	49	0	0	0	0	0	0		0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	49	0	0	0	0	0	0		0.00	2,768,145.12	2,768,145.12	0.00	0.00	2,768,145.12		
EJER	49	0	0	0	0	0	0		0.00	2,768,145.12	2,768,145.12	0.00	0.00	2,768,145.12	100.00%	92.58%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	2,768,145.12	2,768,145.12	0.00	0.00	2,768,145.12		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	221,854.88	221,854.88	0.00	0.00	221,854.88	0.00%	7.42%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134137 24DES0015B1 Secundaria General Rafael Curiel Gallegos 0001 Ciudad Valles MUNICIPIO 13 Ciudad Valles																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel secundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0.00		28,527.99	28,527.99	0.00	0.00	28,527.99			
EJER	1	0	0	0	0	0	0.00		28,527.99	28,527.99	0.00	0.00	28,527.99	100.00%	81.51%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0.00		28,527.99	28,527.99	0.00	0.00	28,527.99			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0.00		6,472.01	6,472.01	0.00	0.00	6,472.01	0.00%	18.49%	
134138 24DES0075Q1 Secundaria General Guadalupe Victoria 0010 El Pujal (Álvaro Obregón) MUNICIPIO 13 Ciudad Valles																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Tres lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel secundaria	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0.00		85,583.97	85,583.97	0.00	0.00	85,583.97			
EJER	1	0	0	0	0	0	0.00		85,583.97	85,583.97	0.00	0.00	85,583.97	100.00%	81.51%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0.00		85,583.97	85,583.97	0.00	0.00	85,583.97			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0.00		19,416.03	19,416.03	0.00	0.00	19,416.03	0.00%	18.49%	
134139 24EES0067G2 Secundaria General Prof. José Joel Tristan Vera 0001 Matehuala MUNICIPIO 20 Matehuala																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Tres lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel secundaria	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0.00		85,583.96	85,583.96	0.00	0.00	85,583.96			
EJER	1	0	0	0	0	0	0.00		85,583.96	85,583.96	0.00	0.00	85,583.96	100.00%	81.51%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0.00		85,583.96	85,583.96	0.00	0.00	85,583.96			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0.00		19,416.04	19,416.04	0.00	0.00	19,416.04	0.00%	18.49%	
134140 24EES0063K2 Secundaria General Dolores H. viuda de Richard 0001 Rioverde MUNICIPIO 24 Rioverde																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Tres lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel secundaria	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0.00		85,583.96	85,583.96	0.00	0.00	85,583.96			
EJER	1	0	0	0	0	0	0.00		85,583.96	85,583.96	0.00	0.00	85,583.96	100.00%	81.51%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0.00		85,583.96	85,583.96	0.00	0.00	85,583.96			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0.00		19,416.04	19,416.04	0.00	0.00	19,416.04	0.00%	18.49%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134141 24DES0112D1 Secundaria General Camilo Arriaga 0001 San Luis Potosí, Lomas de Satélite MUNICIPIO 28 San Luis Potosí																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Dos lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel secundaria	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	57,055.97	57,055.97	0.00	0.00	57,055.97		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	57,055.97	57,055.97	0.00	0.00	57,055.97	100.00%	81.51%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	57,055.97	57,055.97	0.00	0.00	57,055.97		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	12,944.03	12,944.03	0.00	0.00	12,944.03	0.00%	18.49%
134142 24DES0020N1 Secundaria General Graciano Sánchez Romo 0001 Soledad de Graciano Sánchez MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario para taller de dibujo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	80,480.80	80,480.80	0.00	0.00	80,480.80		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		0.00	80,480.80	80,480.80	0.00	0.00	80,480.80		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	80,480.80	80,480.80	0.00	0.00	80,480.80		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	69,519.20	69,519.20	0.00	0.00	69,519.20	100.00%	100.00%
134143 24DES0107S1 Secundaria General No. 4 Juan Miranda Uresti 0001 Soledad de Graciano Sánchez MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Mobiliario escolar: un lote aula de cómputo un lote de taller de dibujo un lote cultora de belleza un lote taller de electricidad un lote taller de cocina.	0.00	1,346,620.29	1,346,620.29	0.00	0.00	1,346,620.29	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	1,368,325.09	1,368,325.09	0.00	0.00	1,368,325.09		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	894,963.89	894,963.89	0.00	0.00	894,963.89	65.41%	66.46%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		0.00	473,361.20	473,361.20	0.00	0.00	473,361.20		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	1,368,325.09	1,368,325.09	0.00	0.00	1,368,325.09		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	-21,704.80	-21,704.80	0.00	0.00	-21,704.80	34.59%	33.54%
134144 24DES0109Q1 Secundaria General Lic. José Vasconcelos C. 0001 Soledad de Graciano Sánchez MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Mobiliario escolar: dos lotes aula didáctica nivel secundaria un lote de aula de cómputo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	300,217.03	300,217.03	0.00	0.00	300,217.03		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	300,217.02	300,217.02	0.00	0.00	300,217.02	100.00%	100.07%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	300,217.02	300,217.02	0.00	0.00	300,217.02		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	-217.02	-217.02	0.00	0.00	-217.02	0.00%	-0.07%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134145 24EES0008R1 Secundaria General Benito Juárez								0346 Ejido Zacatipan					MUNICIPIO		37 Tamazunchale	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel secundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	28,527.99	28,527.99	0.00	0.00	28,527.99		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	28,527.99	28,527.99	0.00	0.00	28,527.99	100.00%	81.51%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	28,527.99	28,527.99	0.00	0.00	28,527.99		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	6,472.01	6,472.01	0.00	0.00	6,472.01	0.00%	18.49%

Totales Mob. y Eq. Secundaria

AUTOR	9	0	0	0	0	0	0	0.00	2,251,620.29	2,251,620.29	0.00	0.00	2,251,620.29	100.00%	100.00%
COMP.	9	0	0	0	0	0	0	0.00	2,119,886.76	2,119,886.76	0.00	0.00	2,119,886.76		
EJER	8	0	0	0	0	0	0	0.00	1,566,044.75	1,566,044.75	0.00	0.00	1,566,044.75	72.65%	69.55%
TERM	2	0	0	0	0	0	0	0.00	553,842.00	553,842.00	0.00	0.00	553,842.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2,119,886.75	2,119,886.75	0.00	0.00	2,119,886.75		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0.00	131,733.54	131,733.54	0.00	0.00	131,733.54	27.35%	30.45%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134146 24ETV0514C1 Telesecundaria Emiliano Zapata 0004 Las Armas MUNICIPIO 12 Tancanhuitz																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%
134147 24ETV0361P1 Telesecundaria Álvaro Gálvez y Fuentes 0048 Yerbabuena MUNICIPIO 01 Ahualulco																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%
134148 24ETV0311H1 Telesecundaria Manuel José Othón 0013 La Concordia MUNICIPIO 04 Armadillo de los Infante																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%
134149 24ETV1451O1 Telesecundaria Francisco Lanzaorta 0031 Potrerillos MUNICIPIO 06 Catorce																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134150 24ETV0400A1 Telesecundaria 20 de Noviembre 0037 San Isidro MUNICIPIO 07 Cedral																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%
134151 24ETV0404X1 Telesecundaria Jaime Nuno 0045 Santa Rita del Soto MUNICIPIO 07 Cedral																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%
134152 24ETV0409S1 Telesecundaria Julian Carrillo 0023 Presa Verde MUNICIPIO 07 Cedral																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%
134153 24ETV0412F1 Telesecundaria Sor Juana Ines de la Cruz Ejido Hidalgo MUNICIPIO 07 Cedral																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134154 24ETV1101J1 Telesecundaria Amado Nervo																
									0001 Cedral				MUNICIPIO 07 Cedral			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula de cómputo	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	243,161.05	243,161.05	0.00	0.00	243,161.05		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	243,161.05	243,161.05	0.00	0.00	243,161.05	100.00%	97.26%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	243,161.05	243,161.05	0.00	0.00	243,161.05		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	6,838.95	6,838.95	0.00	0.00	6,838.95	0.00%	2.74%
134155 24ETV1050T1 Telesecundaria Héroes Potosinos																
									0001 Cerritos				MUNICIPIO 08 Cerritos			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%
134156 24ETV1455K1 Telesecundaria Nueva Creación																
									020 Planta del Carmen (El Ocho)				MUNICIPIO 09 Cerro de San Pedro			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%
134157 24ETV1453M1 Telesecundaria Julian Carrillo																
									0001 Ciudad Fernández, El Refugio				MUNICIPIO 11 Ciudad Fernández			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Tres lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	80,019.12	80,019.12	0.00	0.00	80,019.12		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	80,019.12	80,019.12	0.00	0.00	80,019.12	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	80,019.12	80,019.12	0.00	0.00	80,019.12		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	24,980.88	24,980.88	0.00	0.00	24,980.88	0.00%	23.79%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134158 24ETV026301 Telesecundaria Lázaro Cárdenas																
0049 San Francisco de la Dicha									MUNICIPIO			22 Moctezuma				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%
134159 24ETV0527G1 Telesecundaria Francisco González Bocanegra																
0035 El Huayal									MUNICIPIO			29 San Martín Chalchicuatlan				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%
134160 24ETV0664J1 Telesecundaria Justo Sierra																
0151 Ojo Caliente									MUNICIPIO			32 Santa María del Río				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%
134161 24ETV0665I1 Telesecundaria Julian Carrillo																
0108 La Labor del Río (Hacienda de Labor del Río)									MUNICIPIO			32 Santa María del Río				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134162 24ETV0667G1 Telesecundaria Francisco González Bocanegra 0020 Estancia de Atotonilco MUNICIPIO 32 Santa María del Río																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%
134163 24ETV0670U1 Telesecundaria Emiliano Zapata 0291 El Tule MUNICIPIO 32 Santa María del Río																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%
134164 24ETV0671T1 Telesecundaria Miguel Barragán 0077 Enramadas MUNICIPIO 32 Santa María del Río																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%
134165 24ETV1243H1 Telesecundaria Prof. Graciano Sánchez 0001 Soledad de Graciano Sánchez, colonia La Constancia MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula de cómputo	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	243,161.05	243,161.05	0.00	0.00	243,161.05		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	243,161.05	243,161.05	0.00	0.00	243,161.05	100.00%	97.26%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	243,161.05	243,161.05	0.00	0.00	243,161.05		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	6,838.95	6,838.95	0.00	0.00	6,838.95	0.00%	2.74%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134166 24ETV1161Y1 Telesecundaria Francisco González Bocanegra								0073 Totomoxtlá Dos (Huexco)				MUNICIPIO 38 Tampacán				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%

134167 24ETV0208V1 Telesecundaria Carmen Romano de López Portillo								0114 El Toro, Los Hernández				MUNICIPIO 49 Villa de Ramos				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%

134168 24ETV0209U1 Telesecundaria Lic. Benito Juárez								0028 Salitral de Carrera				MUNICIPIO 49 Villa de Ramos				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%

134169 24ETV0217C1 Telesecundaria Lic. José López Portillo								0019 La Herradura				MUNICIPIO 49 Villa de Ramos				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Dos lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	53,346.08	53,346.08	0.00	0.00	53,346.08		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	53,346.08	53,346.08	0.00	0.00	53,346.08	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	53,346.08	53,346.08	0.00	0.00	53,346.08		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	16,653.92	16,653.92	0.00	0.00	16,653.92	0.00%	23.79%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134170 24ETV1172D1 Telesecundaria Francisco González Bocanegra 0060 Rancho Seco MUNICIPIO 49 Villa de Ramos

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%

134171 24ETV0707R1 Telesecundaria Amanecer 0055 Socavon (El Carmen) MUNICIPIO 50 Villa de Reyes

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%

134172 24ETV0977K1 Telesecundaria Rafael Ramírez 0066 Los Pilares MUNICIPIO 55 Zaragoza

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%

134173 24ETV0714A1 Telesecundaria Venustiano Carranza 0039 San Elias MUNICIPIO 56 Villa de Arista

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134174 24ETV0016F1 Telesecundaria Carlos Jonguitud Barrios 0030 Terrero Colorado MUNICIPIO 57 Matlapa

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%

134175 24ETV0024O1 Telesecundaria Carlos Jonguitud Barrios 0065 Coaquenta MUNICIPIO 57 Matlapa

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%

134176 24ETV0029J1 Telesecundaria Francisco González Bocanegra 0010 Chalchocoyo MUNICIPIO 57 Matlapa

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%

134177 24ETV1458H1 Telesecundaria Camilo Arriaga 0032 Texquitote Segundo MUNICIPIO 57 Matlapa

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel telesecundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04	100.00%	76.21%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	26,673.04	26,673.04	0.00	0.00	26,673.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	8,326.96	8,326.96	0.00	0.00	8,326.96	0.00%	23.79%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales Mob. y Eq. Telesecundaria

AUTOR	32	0	0	0	0	0	0		0.00	1,655,000.00	1,655,000.00	0.00	0.00	1,655,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	32	0	0	0	0	0	0		0.00	1,366,532.42	1,366,532.42	0.00	0.00	1,366,532.42		
EJER	32	0	0	0	0	0	0		0.00	1,366,532.42	1,366,532.42	0.00	0.00	1,366,532.42	100.00%	82.57%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	1,366,532.42	1,366,532.42	0.00	0.00	1,366,532.42		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	288,467.58	288,467.58	0.00	0.00	288,467.58	0.00%	17.43%

134178 24DST0010Z1 Secundaria Técnica No. 10

0001 Rayón

MUNICIPIO

23 Rayón

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel secundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	28,527.98	28,527.98	0.00	0.00	28,527.98		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	28,527.98	28,527.98	0.00	0.00	28,527.98	100.00%	81.51%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	28,527.98	28,527.98	0.00	0.00	28,527.98		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	6,472.02	6,472.02	0.00	0.00	6,472.02	0.00%	18.49%

134179 24DST0096V1 Secundaria Técnica No. 90

0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Orquidea

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Dos lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel secundaria	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	57,055.97	57,055.97	0.00	0.00	57,055.97		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	57,055.97	57,055.97	0.00	0.00	57,055.97	100.00%	81.51%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	57,055.97	57,055.97	0.00	0.00	57,055.97		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	12,944.03	12,944.03	0.00	0.00	12,944.03	0.00%	18.49%

134180 24DST0067Z1 Secundaria Técnica No. 60

0011 Fracción General Enrique Estrada (La Concha)

MUNICIPIO

35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel secundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	28,527.99	28,527.99	0.00	0.00	28,527.99		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	28,527.99	28,527.99	0.00	0.00	28,527.99	100.00%	81.51%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	28,527.99	28,527.99	0.00	0.00	28,527.99		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	6,472.01	6,472.01	0.00	0.00	6,472.01	0.00%	18.49%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134181 24DST0033J1 Secundaria Técnica No. 37								0082 Taman	MUNICIPIO 37 Tamazunchale							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel secundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	28,527.99	28,527.99	0.00	0.00	28,527.99		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	28,527.99	28,527.99	0.00	0.00	28,527.99	100.00%	81.51%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	28,527.99	28,527.99	0.00	0.00	28,527.99		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	6,472.01	6,472.01	0.00	0.00	6,472.01	0.00%	18.49%

134182 24DST0059R1 Secundaria Técnica No. 52								0012 Dulce Grande	MUNICIPIO 49 Villa de Ramos							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Dos lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel secundaria	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	57,055.97	57,055.97	0.00	0.00	57,055.97		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	57,055.97	57,055.97	0.00	0.00	57,055.97	100.00%	81.51%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	57,055.97	57,055.97	0.00	0.00	57,055.97		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	12,944.03	12,944.03	0.00	0.00	12,944.03	0.00%	18.49%

134183 24DST0052Y1 Secundaria Técnica No. 45								0043 El Rosario	MUNICIPIO 50 Villa de Reyes							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Un lote de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel secundaria	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00%	100.00%
COMP	1	0	0	0	0	0	0		0.00	28,527.99	28,527.99	0.00	0.00	28,527.99		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	28,527.99	28,527.99	0.00	0.00	28,527.99	100.00%	81.51%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	28,527.99	28,527.99	0.00	0.00	28,527.99		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	6,472.01	6,472.01	0.00	0.00	6,472.01	0.00%	18.49%

Totales Mob. y Eq. Secundaria Técnica

AUTOR	6	0	0	0	0	0	0		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	6	0	0	0	0	0	0		0.00	228,223.89	228,223.89	0.00	0.00	228,223.89		
EJER	6	0	0	0	0	0	0		0.00	228,223.89	228,223.89	0.00	0.00	228,223.89	100.00%	81.51%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	228,223.89	228,223.89	0.00	0.00	228,223.89		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	51,776.11	51,776.11	0.00	0.00	51,776.11	0.00%	18.49%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013



P. G. O. 201304

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio			
134184	Adquisición de mobiliario (aplicación de economías)								Varias	MUNICIPIO							Varios		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	29 lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel primaria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%			
COMP	1	0	0	0	0	0	0	09 lotes de mobiliario escolar, aula didáctica para el nivel secundaria	0.00	1,025,097.80	1,025,097.80	0.00	0.00	1,025,097.80					
EJER	1	0	0	0	0	0	0	01 lote de dirección nivel primaria.	0.00	17,707.40	17,707.40	0.00	0.00	17,707.40	1.15%	#¡DIV/0!			
TERM	1	0	0	0	0	0	0	01 lote de mobiliario escolar, aula de cómputo telesecundaria.	0.00	1,516,307.60	1,516,307.60	0.00	0.00	1,516,307.60					
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	1,534,015.00	1,534,015.00	0.00	0.00	1,534,015.00					
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	(1,534,015.00)	(1,534,015.00)	0.00	0.00	(1,534,015.00)	98.85%	#¡DIV/0!			

Totales Mob. y Eq. Varios

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		0.00	1,025,097.80	1,025,097.80	0.00	0.00	1,025,097.80		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	17,707.40	17,707.40	0.00	0.00	17,707.40	1.15%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		0.00	1,516,307.60	1,516,307.60	0.00	0.00	1,516,307.60		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	1,534,015.00	1,534,015.00	0.00	0.00	1,534,015.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	(1,534,015.00)	(1,534,015.00)	0.00	0.00	(1,534,015.00)	98.85%	100.00%

Totales Mobiliario y Equipo

AUTOR	121	0	0	0	0	0	0		0.00	8,366,620.29	8,366,620.29	0.00	0.00	8,366,620.29	100.00%	100.00%
COMP.	121	0	0	0	0	0	0		0.00	7,857,703.07	7,857,703.07	0.00	0.00	7,857,703.07		
EJER	120	0	0	0	0	0	0		0.00	6,296,470.66	6,296,470.66	0.00	0.00	6,296,470.66	92.64%	75.26%
TERM	3	0	0	0	0	0	0		0.00	2,070,149.60	2,070,149.60	0.00	0.00	2,070,149.60		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	8,366,620.26	8,366,620.26	0.00	0.00	8,366,620.26		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	7.36%	24.74%

TOTALES P.G.O. 201304

AUTOR	182	34	0	0	23	57	0		49,637,504.17	8,366,620.29	58,004,124.46	0.00	0.00	58,004,124.46	100.00%	100.00%
COMP.	182	34	0	0	23	57	0		49,642,576.33	7,857,703.07	57,500,279.40	0.00	0.00	57,500,279.40		
EJER	181	34	0	0	23	57	0		48,583,561.50	6,296,470.66	54,880,032.16	0.00	0.00	54,880,032.16	98.94%	94.61%
TERM	7	0	0	0	0	0	0		1,033,648.98	2,070,149.60	3,103,798.58	0.00	0.00	3,103,798.58		
TOTAL	0	34	0	0	23	57	0		49,617,210.48	8,366,620.26	57,983,830.74	0.00	0.00	57,983,830.74		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		20,293.69	0.03	20,293.72	0.00	0.00	20,293.72	1.06%	5.39%