

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. y EQ.	SUBTOTAL	G.I. INIFED	G.I. IEIFE	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
01 Educación Básica																
150001	24DPB0408U Primaria Indígena Benito Juárez							0085 Barrio de las Golondrinas				MUNICIPIO 03 Aquismón				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel	817,307.70	0.00	817,307.70	16,346.15	16,346.15	850,000.00	0.00%	0.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		817,307.70	0.00	817,307.70	16,346.15	16,346.15	850,000.00	0.00%	0.00%
150002	24DCC0510C Jardín de Niños Indígena Nueva Creación 2012-2013							0109 El Volantín				MUNICIPIO 03 Aquismón				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel	673,076.92	0.00	673,076.92	13,461.54	13,461.54	700,000.00	0.00%	0.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		673,076.92	0.00	673,076.92	13,461.54	13,461.54	700,000.00	0.00%	0.00%
150009	24DJN0672D Jardín de Niños Pablo Neruda							0391 Pozuelos				MUNICIPIO 28 San Luis Potosí				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel	787,311.75	0.00	787,311.75	15,746.23	15,746.23	818,804.21	0.00%	0.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		787,311.75	0.00	787,311.75	15,746.23	15,746.23	818,804.21	0.00%	0.00%
150052	24DJN0675A Jardín de Niños Niño Artillero							0003 Alberto Carrera Torres				MUNICIPIO 50 Villa de Reyes				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel	961,538.46	0.00	961,538.46	19,230.77	19,230.77	1,000,000.00	0.00%	0.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		961,538.46	0.00	961,538.46	19,230.77	19,230.77	1,000,000.00	0.00%	0.00%

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. y EQ.	SUBTOTAL	G.I. INIFED	G.I. IEIFE	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
150056	24DJN0674B Jardín de Niños Carlo Magno							0049 San Lorenzo		MUNICIPIO 50 Villa de Reyes							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel	1,258,313.96	0.00	1,258,313.96	25,166.28	25,166.28	1,308,646.52	0.00%	0.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,258,313.96	0.00	1,258,313.96	25,166.28	25,166.28	1,308,646.52	0.00%	0.00%	

Totales Educación Básica

AUTOR	5	0	0	0	0	0	0		4,497,548.79	0.00	4,497,548.79	89,950.97	89,950.97	4,677,450.73	0.00%	0.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		4,497,548.79	0.00	4,497,548.79	89,950.97	89,950.97	4,677,450.73		