



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2015



P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Escuelas con espacios identificados con riesgo

154002 24DPR115601 Primaria Campesinos Unidos								0057 San Ignacio		MUNICIPIO 17 Guadalcazar						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de la Rehabilitación general del plantel en los edificios A, B y D, y obras exteriores	206,824.32	0.00	206,824.32	0.00	0.00	206,824.32	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		206,824.32	0.00	206,824.32	0.00	0.00	206,824.32		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		206,824.32	0.00	206,824.32	0.00	0.00	0.00	206,824.32	0.00%

154003 24DPR1385H1 Primaria Alfredo V Bonfil								0017 La Hincada		MUNICIPIO 17 Guadalcazar						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de la Rehabilitación general del plantel en los edificios I y J, y obras exteriores	29,971.14	0.00	29,971.14	0.00	0.00	29,971.14	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		29,971.14	0.00	29,971.14	0.00	0.00	29,971.14		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		29,971.14	0.00	29,971.14	0.00	0.00	0.00	29,971.14	0.00%

154004 24DPR1685E1 Primaria Francisco González Bocanegra								0031 Núñez		MUNICIPIO 17 Guadalcazar						
AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Finiquito de la Sustitución de aulas existentes por dos aulas didácticas estructura Regional 6.00x8.00 y obras exteriores	46,803.88	0.00	46,803.88	0.00	0.00	46,803.88	100.00%	100.00%
COMP.	1	2	0	0	0	2	0		46,803.88	0.00	46,803.88	0.00	0.00	46,803.88		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		46,803.88	0.00	46,803.88	0.00	0.00	0.00	46,803.88	0.00%

154005 24ETV1378W1 Telesecundaria Juan Miranda Uresti								0010 El Puerto de la Clavellina		MUNICIPIO 17 Guadalcazar						
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Finiquito de la Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00x8.00 y rehabilitación del módulo de servicios sanitarios Rural y obras exteriores	104,962.84	0.00	104,962.84	0.00	0.00	104,962.84	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		104,962.84	0.00	104,962.84	0.00	0.00	104,962.84		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		104,962.84	0.00	104,962.84	0.00	0.00	0.00	104,962.84	0.00%

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154006		24DPR0139R1 Primaria Pípila						0001 Matehuala, Fracc. Ojo de Agua		MUNICIPIO 20 Matehuala							
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Conclusión de la Construcción de módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obra exterior	623,856.39	0.00	623,856.39	0.00	0.00	623,856.39	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	1	1	0		623,856.39	0.00	623,856.39	0.00	0.00	623,856.39			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		623,856.39	0.00	623,856.39	0.00	0.00	623,856.39	0.50%	100.00%	

154007		24DPR2097W1 Primaria Ignacio Manuel Altamirano						0001 Matehuala		MUNICIPIO 20 Matehuala							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general del plantel en dos módulos de servicios sanitarios y obras exteriores	570,821.52	0.00	570,821.52	0.00	0.00	570,821.52	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		570,821.52	0.00	570,821.52	0.00	0.00	570,821.52			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		570,821.52	0.00	570,821.52	0.00	0.00	570,821.52	5.00%	100.00%	

154009		24DPR1282L1 Primaria Justo Sierra						0001 Charcas		MUNICIPIO 15 Charcas							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación de módulo de servicios sanitarios	440,243.09	0.00	440,243.09	0.00	0.00	440,243.09	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		440,243.09	0.00	440,243.09	0.00	0.00	440,243.09			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		440,243.09	0.00	440,243.09	0.00	0.00	440,243.09	10.00%	100.00%	

154013		24DJN1324D1 Jardín de Niños Francisco Eduardo Tres Guerras						0001 San Luis Potosí, Col. Hermenegildo J. Aldana		MUNICIPIO 28 San Luis Potosí							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de la Rehabilitación de plaza cívica 2a etapa y barda perimetral lado norte	57,771.95	0.00	57,771.95	0.00	0.00	57,771.95	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		57,771.95	0.00	57,771.95	0.00	0.00	57,771.95			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		57,771.95	0.00	57,771.95	0.00	0.00	57,771.95	0.00%	100.00%	

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154014		24EJN0013T1 Jardín de Niños La Estrella						0001 San Luis Potosí, Col. Centro					MUNICIPIO 28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general del Plantel	327,928.25	0.00	327,928.25	0.00	0.00	327,928.25	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		327,928.25	0.00	327,928.25	0.00	0.00	327,928.25		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		327,928.25	0.00	327,928.25	0.00	0.00	327,928.25	24.00%	100.00%

154015		24DJN0090Z1 Jardín de Niños La Venadita						0001 San Luis Potosí, Col. Industrial Aviación					MUNICIPIO 28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general del plantel	858,958.53	0.00	858,958.53	0.00	0.00	858,958.53	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		858,958.53	0.00	858,958.53	0.00	0.00	858,958.53		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		858,958.53	0.00	858,958.53	0.00	0.00	858,958.53	4.00%	100.00%

154021		24DPR210501 Primaria Benito Juárez						0180 San Antonio Huichimal					MUNICIPIO 13 Ciudad Valles			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de la Sustitución de impermeabilización, pintura y sistema eléctrico en el plantel	255,323.61	0.00	255,323.61	0.00	0.00	255,323.61	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		255,323.61	0.00	255,323.61	0.00	0.00	255,323.61		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		255,323.61	0.00	255,323.61	0.00	0.00	255,323.61	0.00%	100.00%

154023		24DPR2803J1 Primaria 18 de Agosto						0160 Nuevo Ahuacatitla					MUNICIPIO 40 Tamuín			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de la Construcción de cisterna, fosa séptica y pozo de absorción	19,718.40	0.00	19,718.40	0.00	0.00	19,718.40	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		19,718.40	0.00	19,718.40	0.00	0.00	19,718.40		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		19,718.40	0.00	19,718.40	0.00	0.00	19,718.40	0.00%	100.00%

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154024		24DPB0381D1 Primaria Indígena Mariano Arista						0617 Luis Donaldo Colosio		MUNICIPIO 40 Tamuín							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de la Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00x8.00 y obras exteriores	42,055.16	0.00	42,055.16	0.00	0.00	42,055.16	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		42,055.16	0.00	42,055.16	0.00	0.00	42,055.16			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		42,055.16	0.00	42,055.16	0.00	0.00	42,055.16	0.00%	100.00%	

154025		24DPR1940F1 Primaria Fray Bartolomé de las Casas						0087 Tam Alej Tom Primera Sección		MUNICIPIO 12 Tancanhuitz							
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Sustitución de aulas existentes por tres aulas didácticas estructura Regional 6.00x8.00 y obras exteriores	652,584.22	0.00	652,584.22	0.00	0.00	652,584.22	100.00%	100.00%	
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		652,584.22	0.00	652,584.22	0.00	0.00	652,584.22			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		652,584.22	0.00	652,584.22	0.00	0.00	652,584.22	35.00%	100.00%	

154026		24DPR2079G1 Primaria Primero de Mayo						0005 Jilim Tan Tocoy Tres		MUNICIPIO 18 Huehuetlán							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general del plantel en los edificios D, E, F, G y obra exterior	385,495.19	0.00	385,495.19	0.00	0.00	385,495.19	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		385,495.19	0.00	385,495.19	0.00	0.00	385,495.19			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		385,495.19	0.00	385,495.19	0.00	0.00	385,495.19	4.00%	100.00%	

154027		24DCC0343W1 Jardín de Niños Indígena Niños Héroes						0006 Pokchich		MUNICIPIO 26 San Antonio							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de la Rehabilitación general del plantel en los edificios A, B y obra exterior	85,542.60	0.00	85,542.60	0.00	0.00	85,542.60	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		85,542.60	0.00	85,542.60	0.00	0.00	85,542.60			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		85,542.60	0.00	85,542.60	0.00	0.00	85,542.60	0.00%	100.00%	

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154029	24DES0032S1 Secundaria General Homero Barragán Pardiñaz							0001 San Martín Chalchicuatla	MUNICIPIO 29 San Martín Chalchicuatla							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general del plantel, edificio B	540,916.43	0.00	540,916.43	0.00	0.00	540,916.43	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		540,916.43	0.00	540,916.43	0.00	0.00	540,916.43		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	540,916.43	0.00	540,916.43	0.00	0.00	0.00	540,916.43	1.00%	100.00%

154030	24DJN0193V1 Jardín de Niños Felipe Villanueva							0001 Tamazunchale	MUNICIPIO 37 Tamazunchale							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general del plantel en los edificios A, B, C y D; construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00x8.00 adosada y obras exteriores	618,334.43	0.00	618,334.43	0.00	0.00	618,334.43	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		618,334.43	0.00	618,334.43	0.00	0.00	618,334.43		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	618,334.43	0.00	618,334.43	0.00	0.00	0.00	618,334.43	1.00%	100.00%

154031	24DCC0205U1 Jardín de Niños Indígena Niños Héroes							0008 Amatlán Tamán	MUNICIPIO 37 Tamazunchale							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de un servicio sanitario tipo Rural, muro de contención y obras exteriores	337,893.11	0.00	337,893.11	0.00	0.00	337,893.11	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		337,893.11	0.00	337,893.11	0.00	0.00	337,893.11		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	337,893.11	0.00	337,893.11	0.00	0.00	0.00	337,893.11	1.00%	100.00%

154032	24DPB0041F1 Primaria Indígena Emiliano Zapata							0018 Cacateo	MUNICIPIO 37 Tamazunchale							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de la Rehabilitación general del plantel en el edificio A, primera etapa de cerco perimetral, cisterna de 5m ³ y red eléctrica	331,886.09	0.00	331,886.09	0.00	0.00	331,886.09	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		331,886.09	0.00	331,886.09	0.00	0.00	331,886.09		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	331,886.09	0.00	331,886.09	0.00	0.00	0.00	331,886.09	0.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154033		24ETV0011K1 Telesecundaria Niños Héroes						0098 Tezontla		MUNICIPIO 37 Tamazunchale							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de la Rehabilitación general del plantel en edificio A, muro de contención, canal pluvial y red eléctrica	110,499.48	0.00	110,499.48	0.00	0.00	110,499.48	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		110,499.48	0.00	110,499.48	0.00	0.00	110,499.48			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		110,499.48	0.00	110,499.48	0.00	0.00	0.00	110,499.48	0.00%	100.00%

154034		24ETV0013I1 Telesecundaria Benito Juárez						0049 La Laguna		MUNICIPIO 37 Tamazunchale							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de la Sustitución de aulas existentes, construcción de dos aulas didácticas estructura regional 6.00x8.00 y obras exteriores	197,965.73	0.00	197,965.73	0.00	0.00	197,965.73	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		197,965.73	0.00	197,965.73	0.00	0.00	197,965.73			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		197,965.73	0.00	197,965.73	0.00	0.00	0.00	197,965.73	0.00%	100.00%

Totales Escuelas con espacios identificados con riesgo

AUTOR	22	4	0	0	1	5	0		6,846,356.36	0.00	6,846,356.36	0.00	0.00	6,846,356.36	100.00%	100.00%
COMP.	22	4	0	0	1	5	0		6,846,356.36	0.00	6,846,356.36	0.00	0.00	6,846,356.36		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.46%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	4	0	0	1	5	0		6,846,356.36	0.00	6,846,356.36	0.00	0.00	0.00	6,846,356.36	

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Regular

154039 24DJN3016L1 Jardín de Niños Estefanía Castañeda 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Santa Bárbara (Pozos) MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de dos aulas didáctica, módulo de servicios sanitarios y dirección, obras exteriores.	919,484.05	0.00	919,484.05	0.00	0.00	919,484.05	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		919,484.05	0.00	919,484.05	0.00	0.00	919,484.05		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		919,484.05	0.00	919,484.05	0.00	0.00	0.00	919,484.05	5.00%

154040 24SST0002S1 Secundaria Técnica Núm. 89 (Subsidio estatal) 0001 San Luis Potosí, fraccionamiento Torremolinos (colonia Los Magueyes) MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de dos aulas didácticas de 2 e.e. cada una, estructura U-2C planta baja y obras exteriores	694,437.54	0.00	694,437.54	0.00	0.00	694,437.54	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		694,437.54	0.00	694,437.54	0.00	0.00	694,437.54		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		694,437.54	0.00	694,437.54	0.00	0.00	0.00	694,437.54	28.00%

154041 24DST0090A1 Secundaria Técnica Núm 83 0001 San Luis Potosí, colonia 6 de Junio MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de dos aulas didácticas	126,748.88	0.00	126,748.88	0.00	0.00	126,748.88	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		126,748.88	0.00	126,748.88	0.00	0.00	126,748.88		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		126,748.88	0.00	126,748.88	0.00	0.00	0.00	126,748.88	0.50%

154042 24DST0096V1 Secundaria Técnica Núm 90 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Orquídea MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de tres aulas didácticas de 2 e.e. cada una, estructura U-2C planta baja y obras exteriores.	635,665.48	0.00	635,665.48	0.00	0.00	635,665.48	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		635,665.48	0.00	635,665.48	0.00	0.00	635,665.48		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		635,665.48	0.00	635,665.48	0.00	0.00	0.00	635,665.48	7.00%

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154043 24DJN2581Z1 Jardín de Niños Niños Héroes 0001 Soledad de Graciano Sánchez, fraccionamiento Puertas del Sol MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	1	0	0	2	3	0	Conclusión de la Construcción de dos aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios y dirección, (contratación de agua)	992,245.87	0.00	992,245.87	0.00	0.00	992,245.87	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	2	3	0		992,245.87	0.00	992,245.87	0.00	0.00	992,245.87		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	2	3	0		992,245.87	0.00	992,245.87	0.00	0.00	992,245.87	65.00%	100.00%

154044 24SPR0001H1 Primaria Jorge Obispo Hernández 0001 Soledad de Graciano Sánchez, fraccionamiento Vizcaya MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de la Construcción de cuatro aulas didácticas	512,726.39	0.00	512,726.39	0.00	0.00	512,726.39	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		512,726.39	0.00	512,726.39	0.00	0.00	512,726.39		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		512,726.39	0.00	512,726.39	0.00	0.00	512,726.39	0.00%	100.00%

154046 24DES0062M1 Secundaria General Belisario Domínguez 0001 Matlapa MUNICIPIO 57 Matlapa

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general del plantel.	788,803.79	0.00	788,803.79	0.00	0.00	788,803.79	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		788,803.79	0.00	788,803.79	0.00	0.00	788,803.79		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		788,803.79	0.00	788,803.79	0.00	0.00	788,803.79	10.00%	100.00%

154047 24DCC0221D1 Jardín de Niños Indígena Ponciano Arriaga 0033 Chapulhuacanito MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general del plantel y construcción de muro de contención	323,093.65	0.00	323,093.65	0.00	0.00	323,093.65	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		323,093.65	0.00	323,093.65	0.00	0.00	323,093.65		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		323,093.65	0.00	323,093.65	0.00	0.00	323,093.65	95.25%	100.00%

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154048 24DST0094X Secundaria Técnica No. 85

0033 Chapulhuacanito

MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general del plantel y construcción de muro de contención	866,845.95	0.00	866,845.95	0.00	0.00	866,845.95	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		866,845.95	0.00	866,845.95	0.00	0.00	866,845.95		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		866,845.95	0.00	866,845.95	0.00	0.00	0.00	866,845.95	99.00%

154049 24DPR0170A Primaria Niña Virginia Vázquez

0006 Benito Juárez, Hidalgo No. 1

MUNICIPIO 21 Mexquitic de Carmona

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de la Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores	203,443.76	0.00	203,443.76	0.00	0.00	203,443.76	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		203,443.76	0.00	203,443.76	0.00	0.00	203,443.76		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		203,443.76	0.00	203,443.76	0.00	0.00	0.00	203,443.76	0.00%

154050 24ETV0303Z1 Telesecundaria Benito Juárez

055 El Palmar Primero

MUNICIPIO 21 Mexquitic de Carmona

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de la Construcción de un aula didáctica y rehabilitación general del plantel	88,140.85	0.00	88,140.85	0.00	0.00	88,140.85	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		88,140.85	0.00	88,140.85	0.00	0.00	88,140.85		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		88,140.85	0.00	88,140.85	0.00	0.00	0.00	88,140.85	0.00%

154052 24DJN1488N1 Jardín de Niños José Verdi

0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fracc. Central, Camino Vie MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Finiquito de la Construcción de un aula didáctica estructura Regional y obras exteriores	44,633.70	0.00	44,633.70	0.00	0.00	44,633.70	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		44,633.70	0.00	44,633.70	0.00	0.00	44,633.70		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		44,633.70	0.00	44,633.70	0.00	0.00	0.00	44,633.70	0.00%

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154053 24ETV0767F Telesecundaria Julián Carrillo								0299 La Yerbabuena		MUNICIPIO 32 Santa María del Río							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de la Construcción de un aula didáctica estructura Regional y obras exteriores	32,416.73	0.00	32,416.73	0.00	0.00	32,416.73	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		32,416.73	0.00	32,416.73	0.00	0.00	32,416.73			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		32,416.73	0.00	32,416.73	0.00	0.00	32,416.73	0.00%	100.00%	

154097 24DJN0715L1 Jardín de Niños Santiago Felipe Xicoténcatl								0034 Peyote		MUNICIPIO 17 Guadalcázar							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios tipo Rural y de 6 aulas didácticas	482,989.87	0.00	482,989.87	0.00	0.00	482,989.87	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		482,989.87	0.00	482,989.87	0.00	0.00	482,989.87	100.00%	100.00%	

154098 24ETV0055H1 Telesecundaria Héroes Potosinos								0012 Charco Cercado		MUNICIPIO 17 Guadalcázar							
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	268,422.12	0.00	268,422.12	0.00	0.00	268,422.12	100.00%	100.00%	
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		268,422.12	0.00	268,422.12	0.00	0.00	268,422.12			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		268,422.12	0.00	268,422.12	0.00	0.00	268,422.12	96.00%	100.00%	

154099 24DPR0053L2 Primaria Rafael Ramírez								0001 Matehuala		MUNICIPIO 20 Matehuala							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel	732,331.71	0.00	732,331.71	0.00	0.00	732,331.71	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		732,331.71	0.00	732,331.71	0.00	0.00	732,331.71	100.00%	100.00%	

P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154100 24EES0067G2 Sec. Gra.I Prof. José Joel Tristán Vera 0001 Matehuala, Fracc. El Paraíso, 5 de mayo No. 804 MUNICIPIO 20 Matehuala

AUTOR	1	2	1	0	5	8	0	Construcción de 2 aulas de 2 entrejes cada una, dirección de 2 e.e. escalera y laboratorio múltiple de 4 e.e. estructura U-2C planta baja y obras exteriores	3,798,516.31	0.00	3,798,516.31	0.00	0.00	3,798,516.31	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	2	1	0	5	8	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	1	0	5	8	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		3,798,516.31	0.00	3,798,516.31	0.00	0.00	3,798,516.31	100.00%	100.00%

154101 24DPR0728F1 Primaria Benito Juárez 0001 Vanegas, calle Miguel Hidalgo s.n. MUNICIPIO 44 Vanegas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	774,295.56	0.00	774,295.56	0.00	0.00	774,295.56	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		774,295.56	0.00	774,295.56	0.00	0.00	774,295.56	100.00%	100.00%

154102 24ETV0901V1 Telesecundaria Vicente Guerrero 0074 San José del Arbolito MUNICIPIO 56 Villa de Arista

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	244,568.55	0.00	244,568.55	0.00	0.00	244,568.55	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		244,568.55	0.00	244,568.55	0.00	0.00	244,568.55		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		244,568.55	0.00	244,568.55	0.00	0.00	244,568.55	99.99%	100.00%

154103 24SPR0003F1 Primaria Biólogo Humberto Gutiérrez Corona 0043 El Zacatón (Salvador López Domínguez), C.P. 78681 MUNICIPIO 49 Villa de Ramos

AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00, servicio sanitario tipo Rural, cerco, obras exteriores y contratación de servicios públicos	695,350.00	0.00	695,350.00	0.00	0.00	695,350.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		695,350.00	0.00	695,350.00	0.00	0.00	695,350.00	100.00%	100.00%

P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154104 24DES0106T1 Secundaria General Jesús Silva Herzog 0001 Salinas de Hidalgo, colonia La Paz, Ave. de La Paz No. 22 MUNICIPIO 25 Salinas

AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Construcción de un servicio sanitario 2 e.e. un aula 2 e.e. estructura U-1C y obras exteriores	1,079,598.81	0.00	1,079,598.81	0.00	0.00	1,079,598.81	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,079,598.81	0.00	1,079,598.81	0.00	0.00	1,079,598.81	100.00%	100.00%

154105 24DPR0822K1 Primaria La Corregidora 0231 El Zacatón MUNICIPIO 49 Villa de Ramos

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	979,725.87	0.00	979,725.87	0.00	0.00	979,725.87	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		979,725.87	0.00	979,725.87	0.00	0.00	979,725.87	100.00%	100.00%

154106 24DST0060G1 Secundaria Técnica Núm. 53 0231 El Zacatón MUNICIPIO 49 Villa de Ramos

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura U-1C, 2 e.e. aislada y obra exterior	410,164.49	0.00	410,164.49	0.00	0.00	410,164.49	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		410,164.49	0.00	410,164.49	0.00	0.00	410,164.49	100.00%	100.00%

154107 24DJN1386Q1 Jardín de Niños Salvador Díaz Mirón 0039 San Salvador MUNICIPIO 01 Ahualulco

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	110,660.06	0.00	110,660.06	0.00	0.00	110,660.06	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		110,660.06	0.00	110,660.06	0.00	0.00	110,660.06		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		110,660.06	0.00	110,660.06	0.00	0.00	110,660.06	85.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2015



P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154108 24DJN0444J1 Jardín de Niños Vasco de Quiroga 0033 Paisanos, calle Río Panuco No.70 MUNICIPIO 21 Mexquitic de Carmona

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	548,987.26	0.00	548,987.26	0.00	0.00	548,987.26	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		548,987.26	0.00	548,987.26	0.00	0.00	0.00	548,987.26	100.00%

154109 24DJN0448F1 Jardín de Niños Manuel Lizardi 0060 Puerto de Providencia, Francisco I. Madero s.n. MUNICIPIO 21 Mexquitic de Carmona

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	296,019.27	0.00	296,019.27	0.00	0.00	296,019.27	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		296,019.27	0.00	296,019.27	0.00	0.00	296,019.27		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		296,019.27	0.00	296,019.27	0.00	0.00	0.00	296,019.27	70.00%

154110 24DPR0204A1 Primaria Francisco I. Madero 0060 Puerto de Providencia MUNICIPIO 21 Mexquitic de Carmona

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de módulo de servicios sanitarios estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores (incluye: fosa séptica, pozo de absorción y cisterna)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00%

154111 24ETV0292J1 Telesecundaria Ponciano Arriaga 0073 Suspiro Picacho MUNICIPIO 21 Mexquitic de Carmona

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	267,469.26	0.00	267,469.26	0.00	0.00	267,469.26	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		267,469.26	0.00	267,469.26	0.00	0.00	267,469.26		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		267,469.26	0.00	267,469.26	0.00	0.00	0.00	267,469.26	55.00%

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154112 24ETV1006F Telesecundaria Benito Juárez

0069 San Agustín

MUNICIPIO 21 Mexquitic de Carmona

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Conclusión de la Construcción de un servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores	263,548.82	0.00	263,548.82	0.00	0.00	263,548.82	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	1	1	0		263,548.82	0.00	263,548.82	0.00	0.00	263,548.82		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		263,548.82	0.00	263,548.82	0.00	0.00	263,548.82	87.00%	100.00%

154113 24DJN0030K1 Jardín de Niños Metalúrgicos

0001 San Luis Potosí, Fracc. Morales, Arsénico s.n. C.P. 78180

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación de patio cívico	224,511.04	0.00	224,511.04	0.00	0.00	224,511.04	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		224,511.04	0.00	224,511.04	0.00	0.00	224,511.04		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		224,511.04	0.00	224,511.04	0.00	0.00	224,511.04	92.75%	100.00%

154114 24DJN0062C1 Jardín de Niños Luis G. Medellín Niño

0001 San Luis Potosí, Col. Satélite, República de Uruguay No. 2

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	385,519.54	0.00	385,519.54	0.00	0.00	385,519.54	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		385,519.54	0.00	385,519.54	0.00	0.00	385,519.54	100.00%	100.00%

154115 24DJN1555V1 Jardín de Niños Amado Nervo

0001 San Luis Potosí, Col. Valle Dorado, Azabache No. 777, C.P

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	511,125.16	0.00	511,125.16	0.00	0.00	511,125.16	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		511,125.16	0.00	511,125.16	0.00	0.00	511,125.16	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154116 24DJN2155F1 Jardín de Niños Jorge Ferretis 0001 San Luis Potosí, Fracc. Prados Sección Oriente, calle 25 N MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura (adecuación de servicio sanitario para anexo administrativo e impermeabilización general)	630,462.62	0.00	630,462.62	0.00	0.00	630,462.62	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		630,462.62	0.00	630,462.62	0.00	0.00	630,462.62	100.00%	100.00%

154117 24EJN0011V1 Jardín de Niños Mercedes Vargas 0001 San Luis Potosí, Col. Centro, Independencia 1203, C.P. 78010 MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	965,801.11	0.00	965,801.11	0.00	0.00	965,801.11	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		965,801.11	0.00	965,801.11	0.00	0.00	965,801.11	100.00%	100.00%

154118 24EJN0412Q1 Jardín de Niños Margarita Griselda Rentería Cárdenas 0001 San Luis Potosí, Fracc. Molinos del Rey II MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	338,024.45	0.00	338,024.45	0.00	0.00	338,024.45	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		338,024.45	0.00	338,024.45	0.00	0.00	338,024.45		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		338,024.45	0.00	338,024.45	0.00	0.00	338,024.45	86.00%	100.00%

154119 24SJN0009J2 Jardín de Niños Wenceslao Victoria Soto 0001 San Luis Potosí, Fracc. Valle Escondido MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	3	0	0	2	5	0	Construcción de tres aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00, cerco, obras exteriores y contratación de servicios públicos	1,247,150.00	0.00	1,247,150.00	0.00	0.00	1,247,150.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	3	0	0	2	5	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		3	0	0	2	5	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,247,150.00	0.00	1,247,150.00	0.00	0.00	1,247,150.00	100.00%	100.00%

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154120 24EJN0406F Jardín de Niños Alicia Palomares Padilla 0001 San Luis Potosí, Colonia Misión del Palmar I, Santa Isabel : MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obra exterior	523,257.65	0.00	523,257.65	0.00	0.00	523,257.65	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		523,257.65	0.00	523,257.65	0.00	0.00	523,257.65	100.00%	100.00%

154121 24DJN0937V1 Jardín de Niños Juan Aldama 0001 San Luis Potosí, Colonia Urbana La Libertad, Plan de San MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	283,217.01	0.00	283,217.01	0.00	0.00	283,217.01	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		283,217.01	0.00	283,217.01	0.00	0.00	283,217.01		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		283,217.01	0.00	283,217.01	0.00	0.00	283,217.01	78.00%	100.00%

154122 24DJN0288I1 Jardín de Niños Valentín Gómez Farías 0001 San Luis Potosí, colonia Simón Díaz, Milicianos 120, C.P. 7: MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00, obras exteriores y rehabilitación general de la infraestructura del plantel	1,260,611.48	0.00	1,260,611.48	0.00	0.00	1,260,611.48	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,260,611.48	0.00	1,260,611.48	0.00	0.00	1,260,611.48	100.00%	100.00%

154123 24DJN0290X1 Jardín de Niños Ferrocarriles Nacionales 0001 San Luis Potosí, Lado Oriente Alameda Juan Sarabia No. : MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel	409,065.39	0.00	409,065.39	0.00	0.00	409,065.39	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		409,065.39	0.00	409,065.39	0.00	0.00	409,065.39	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154124 24EPR0048Z2 Primaria Aurelio Manrique 0001 San Luis Potosí, Col. Centro, esquina calles Hermenegildo MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general de la infraestructura del plantel	58,435.72	0.00	58,435.72	0.00	0.00	58,435.72	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		58,435.72	0.00	58,435.72	0.00	0.00	58,435.72		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		58,435.72	0.00	58,435.72	0.00	0.00	0.00	58,435.72	87.00%

154125 24EPR0529F1 Primaria Sebastián Contreras García 0001 San Luis Potosí, Misión del Palmar II (Pozos) MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	233,136.74	0.00	233,136.74	0.00	0.00	233,136.74	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		233,136.74	0.00	233,136.74	0.00	0.00	233,136.74		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		233,136.74	0.00	233,136.74	0.00	0.00	0.00	233,136.74	77.00%

154126 24EPR0530V1 Primaria Alfredo Sánchez García 0001 San Luis Potosí, Fracc. Molinos del Rey, calle Arcos No. 1 MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	3	0	0	1	4	0	Estructura Regional 6.00 x 8.00, Edificio A, construcción de un aula didáctica, edificio B, construcción de servicio sanitario adosado, edificio C construcción de dos aulas didácticas y obras exteriores	1,393,762.88	0.00	1,393,762.88	0.00	0.00	1,393,762.88	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	3	0	0	1	4	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		3	0	0	1	4	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,393,762.88	0.00	1,393,762.88	0.00	0.00	0.00	1,393,762.88	100.00%

154127 24EPR0214G Primaria Manuel Rogelio Torres López 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Barrio El Vergel, Vergel MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 adosada y obras exteriores	258,771.36	0.00	258,771.36	0.00	0.00	258,771.36	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		258,771.36	0.00	258,771.36	0.00	0.00	258,771.36		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		258,771.36	0.00	258,771.36	0.00	0.00	0.00	258,771.36	59.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154128 24DPR097501 Primaria Tipo 21 de Agosto 0001 San Luis Potosí, Jardines del Estadio, Mariano Jiménez 83 MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de barda perimetral, desmonte de barandal perimetral, demolición de cimientos	155,919.89	0.00	155,919.89	0.00	0.00	155,919.89	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		155,919.89	0.00	155,919.89	0.00	0.00	155,919.89		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		155,919.89	0.00	155,919.89	0.00	0.00	155,919.89	70.00%	100.00%

154129 24DES0088U1 Secundaria General Aurelio Manrique 0239 Laguna de Santa Rita, C.P. 78421 MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura U-1C, 2 e.e. aislada y obra exterior	421,428.13	0.00	421,428.13	0.00	0.00	421,428.13	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		421,428.13	0.00	421,428.13	0.00	0.00	421,428.13	100.00%	100.00%

154130 24DES0099Z1 Secundaria General Sentimientos de La Nación 0001 San Luis Potosí, Col. Satélite, Prolongación Avenida Juárez MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	1	1	2	0	Construcción de un servicio sanitario estructura U-1C edificio I, taller de electricidad de 3.5 e.e. estructura T-84 edificio J y obras exteriores	2,488,309.62	0.00	2,488,309.62	0.00	0.00	2,488,309.62	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	1	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	1	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		2,488,309.62	0.00	2,488,309.62	0.00	0.00	2,488,309.62	100.00%	100.00%

154131 24DST0001R Secundaria Técnica No. 01 0001 San Luis Potosí, colonia Jardines del Estadio, Ave. Marian MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica de 2 entreejes, estructura U-1C y obras exteriores	423,364.90	0.00	423,364.90	0.00	0.00	423,364.90	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		423,364.90	0.00	423,364.90	0.00	0.00	423,364.90	100.00%	100.00%

P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154132 24DST0035H1 Secundaria Técnica No. 25 0218 Bocas (Estación Bocas), Capitán Manuel Palau s.n. C.P. 78 MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	8	8	0	Construcción de administración estructura U-1C, 4 entreejes y obras exteriores	878,636.41	0.00	878,636.41	0.00	0.00	878,636.41	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	8	8	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	8	8	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	878,636.41	0.00	878,636.41	0.00	0.00	0.00	878,636.41	100.00%	100.00%

154133 24ETV0580B1 Telesecundaria Margarita López Portillo 0001 San Luis Potosí, La Libertad, C.P. 78394 MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Construcción de un aula didáctica y de un módulo de servicio sanitario estructura Regional 6x8 y obra exterior	765,710.88	0.00	765,710.88	0.00	0.00	765,710.88	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	765,710.88	0.00	765,710.88	0.00	0.00	0.00	765,710.88	100.00%	100.00%

154134 24ETV0582Z1 Telesecundaria Manuel José Othón 0001 San Luis Potosí, Los Jassos, C.P. 78420 MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Conclusión de la 1a Etapa de construcción de módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00	323,839.72	0.00	323,839.72	0.00	0.00	323,839.72	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	1	1	0		323,839.72	0.00	323,839.72	0.00	0.00	323,839.72		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	323,839.72	0.00	323,839.72	0.00	0.00	0.00	323,839.72	97.00%	100.00%

154135 24ETV1274A1 Telesecundaria Jesús Silva Herzog 0221 Capulines, C.P. 78413 MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores	351,958.77	0.00	351,958.77	0.00	0.00	351,958.77	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	351,958.77	0.00	351,958.77	0.00	0.00	0.00	351,958.77	100.00%	100.00%

P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154136 24DJN0408E1 Jardín de Niños Profa. Ma. Ángeles Mendoza								0001 Soledad de Graciano Sánchez, Col. La Hormiga				MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez				
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	272,336.97	0.00	272,336.97	0.00	0.00	272,336.97	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		272,336.97	0.00	272,336.97	0.00	0.00	272,336.97		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		272,336.97	0.00	272,336.97	0.00	0.00	272,336.97	89.90%	100.00%

154137 24DJN0972A1 Jardín de Niños Francisco Gonzalez Bocanegra								0001 Soledad de Graciano Sánchez				MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	460,169.49	0.00	460,169.49	0.00	0.00	460,169.49	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		460,169.49	0.00	460,169.49	0.00	0.00	460,169.49	100.00%	100.00%

154138 24DJN2175T1 Jardín de Niños Zita Basich Leija								0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fracc. Hogares Populares				MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez				
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	257,425.12	0.00	257,425.12	0.00	0.00	257,425.12	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		257,425.12	0.00	257,425.12	0.00	0.00	257,425.12		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		257,425.12	0.00	257,425.12	0.00	0.00	257,425.12	74.90%	100.00%

154139 24DJN2512D1 Jardín de Niños Carlos Diez Gutiérrez								0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fracc. Conjunto del Real				MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez				
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	258,294.21	0.00	258,294.21	0.00	0.00	258,294.21	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		258,294.21	0.00	258,294.21	0.00	0.00	258,294.21		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		258,294.21	0.00	258,294.21	0.00	0.00	258,294.21	99.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154140 24DJN2556A1 Jardín de Niños Dolores Jiménez y Muro								0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fracc. Santo Tomas			MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez					
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	272,413.20	0.00	272,413.20	0.00	0.00	272,413.20	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		272,413.20	0.00	272,413.20	0.00	0.00	272,413.20		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		272,413.20	0.00	272,413.20	0.00	0.00	272,413.20	80.90%	100.00%

154141 24DJN2583Y1 Jardín de Niños Eva Sámano Bishop								0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fracc. Puerta Real			MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez					
AUTOR	1	3	0	0	2	5	0	Construcción en estructura Regional 6.00 x 8.00, edificio C, dos aulas didáctica, edificio B, un aula, dirección y servicios sanitarios, y obras exteriores	1,249,206.70	0.00	1,249,206.70	0.00	0.00	1,249,206.70	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		3	0	0	2	5	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		3	0	0	2	5	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,249,206.70	0.00	1,249,206.70	0.00	0.00	1,249,206.70	100.00%	100.00%

154142 24EJN0385J1 Jardín de Niños Profa. Mercedes Méndez Contreras								0001 Soledad de Graciano Sánchez, Unidad Ponciano Arriaga			MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez					
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de módulo de servicios sanitarios estructura U-1C 2 e.e. y obras exteriores	882,603.76	0.00	882,603.76	0.00	0.00	882,603.76	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		882,603.76	0.00	882,603.76	0.00	0.00	882,603.76	100.00%	100.00%

154143 24EJN0404H1 Jardín de Niños Rosa María Carranza Morelón								0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fracc. Hacienda de los M			MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez					
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	332,920.49	0.00	332,920.49	0.00	0.00	332,920.49	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		332,920.49	0.00	332,920.49	0.00	0.00	332,920.49		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		332,920.49	0.00	332,920.49	0.00	0.00	332,920.49	94.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
154144 24DJN0402K1 Jardín de Niños Pedro Antonio de Alarcón 0045 El Zapote MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez																
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	296,307.55	0.00	296,307.55	0.00	0.00	296,307.55	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		296,307.55	0.00	296,307.55	0.00	0.00	296,307.55		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		296,307.55	0.00	296,307.55	0.00	0.00	296,307.55	80.90%	100.00%
154145 24DJN2584X2 Jardín de Niños Frida Kahlo 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fracc. Francisco de Asís, MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez																
AUTOR	1	0	0	0	2	2	0	Construcción de dirección y servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 adosada y obras exteriores	737,354.89	0.00	737,354.89	0.00	0.00	737,354.89	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	2	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	2	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		737,354.89	0.00	737,354.89	0.00	0.00	737,354.89	100.00%	100.00%
154146 24DJN3018J1 Jardín de Niños Profra. Ma. Teresa Álvarez 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fracc. Valle de la Palma MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez																
AUTOR	1	3	0	0	0	3	0	Construcción de tres aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00, 2a etapa de cerco y obras exteriores	974,600.00	0.00	974,600.00	0.00	0.00	974,600.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		974,600.00	0.00	974,600.00	0.00	0.00	974,600.00	100.00%	100.00%
154147 24DPR0549U1 Primaria Julián Carrillo 0001 Soledad de Graciano Sánchez, San Francisco, Venezuela MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	296,910.29	0.00	296,910.29	0.00	0.00	296,910.29	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		296,910.29	0.00	296,910.29	0.00	0.00	296,910.29		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		296,910.29	0.00	296,910.29	0.00	0.00	296,910.29	64.80%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2015



P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154148 24DPR1267T2 Primaria Nezahualcóyotl 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Col. 21 de Marzo MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	303,726.97	0.00	303,726.97	0.00	0.00	303,726.97	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		303,726.97	0.00	303,726.97	0.00	0.00	303,726.97		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		303,726.97	0.00	303,726.97	0.00	0.00	303,726.97	94.00%	100.00%

154149 24DPR2465Z2 Primaria Manuel José Othón, Ford Núm. 176 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fracc. La Sierra MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	639,732.76	0.00	639,732.76	0.00	0.00	639,732.76	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		639,732.76	0.00	639,732.76	0.00	0.00	639,732.76	100.00%	100.00%

154150 24DPR2477E2 Primaria Francisco Eppens Helguera 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Col. La Horniga MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de un servicio sanitario estructura Regional 6.00 x 8.00 edificio H y obras exteriores	615,965.50	0.00	615,965.50	0.00	0.00	615,965.50	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		615,965.50	0.00	615,965.50	0.00	0.00	615,965.50	100.00%	100.00%

154151 24DPR2797P1 Primaria Leona Vicario 0001 Soledad de Graciano Sánchez, San Francisco 3ra Secc. A MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel (incluye patio cívico).	234,854.24	0.00	234,854.24	0.00	0.00	234,854.24	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		234,854.24	0.00	234,854.24	0.00	0.00	234,854.24		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		234,854.24	0.00	234,854.24	0.00	0.00	234,854.24	81.90%	100.00%

P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154152 24EPR0137S1 Primaria Graciano Sánchez 0011 Enrique Estrada (La Concha), calle Cd. del Maíz No. 5 MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	913,591.74	0.00	913,591.74	0.00	0.00	913,591.74	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		913,591.74	0.00	913,591.74	0.00	0.00	0.00	913,591.74	100.00%

154153 24EPR0528G1 Primaria Prof. Jesús Ramón Álvarez 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fracc. La Virgen MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	1	0	0	2	3	0	Construcción de un aula didáctica, dirección y servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	659,519.87	0.00	659,519.87	0.00	0.00	659,519.87	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	2	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	2	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		659,519.87	0.00	659,519.87	0.00	0.00	0.00	659,519.87	100.00%

154154 24DPR3314A2 Primaria Himno Nacional Mexicano 0001 Soledad de Graciano Sánchez, colonia San José, San Be MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula de cómputo, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	713,900.00	0.00	713,900.00	0.00	0.00	713,900.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		713,900.00	0.00	713,900.00	0.00	0.00	0.00	713,900.00	100.00%

154155 24DPR3331R1 Primaria Heroínas Mexicanas 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fracc. Valle de la Palma MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	3	0	0	0	3	0	Construcción de tres aulas didácticas estructura regional 6.00 x 8.00, 2a etapa de cerco y obras exteriores	974,600.00	0.00	974,600.00	0.00	0.00	974,600.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		974,600.00	0.00	974,600.00	0.00	0.00	0.00	974,600.00	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2015
P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154156 24DPR3335N1 Primaria Aurora Córdova Córdova								0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fracc. Puerta Real			MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez					
AUTOR	1	6	0	0	2	8	0	Construcción de seis aulas didácticas, módulo de dirección y servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00, 1a etapa de cerco, obras exteriores, contratación de agua y energía eléctrica	2,335,050.00	0.00	2,335,050.00	0.00	0.00	2,335,050.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	6	0	0	2	8	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		6	0	0	2	8	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	2,335,050.00	0.00	2,335,050.00	0.00	0.00	2,335,050.00	100.00%	100.00%	

154157 24DPR0551I1 Primaria Juan Sarabia								0001 Soledad de Graciano Sánchez, Unidad Ponciano Arriaga, MUNICIPIO			35 Soledad de Graciano Sánchez					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	100.00%	100.00%	

154158 24DST0032K1 Secundaria Técnica Núm. 31								0001 Soledad de Graciano Sánchez, Col. Hogares Ferrocarril MUNICIPIO			35 Soledad de Graciano Sánchez					
AUTOR	1	3	0	0	0	3	0	Construcción de tres aulas didácticas de 2 e.e. cada una, estructura U-2C planta baja y obra exterior	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	100.00%	100.00%	

154159 24ETV1296M1 Telesecundaria Enrique Almazán Nieto								0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fraccionamiento La Hormi MUNICIPIO			35 Soledad de Graciano Sánchez					
AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	526,489.41	0.00	526,489.41	0.00	0.00	526,489.41	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	526,489.41	0.00	526,489.41	0.00	0.00	526,489.41	100.00%	100.00%	

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154160 24DPR0763L1 Primaria Prof. Rafael Ramírez 0019 Colonia Emiliano Zapata MUNICIPIO 46 Villa de Arriaga

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	350,134.09	0.00	350,134.09	0.00	0.00	350,134.09	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		350,134.09	0.00	350,134.09	0.00	0.00	350,134.09	100.00%	100.00%

154161 24DPR1727N1 Primaria Benemérito de Las Américas 0025 Santa Rosa de Gallinas, Independencia No. 1 MUNICIPIO 46 Villa de Arriaga

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	696,014.34	0.00	696,014.34	0.00	0.00	696,014.34	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		696,014.34	0.00	696,014.34	0.00	0.00	696,014.34	100.00%	100.00%

154162 24ETV0661M1 Telesecundaria Álvaro Obregón 0058 San Antonio MUNICIPIO 46 Villa de Arriaga

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	294,394.35	0.00	294,394.35	0.00	0.00	294,394.35	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		294,394.35	0.00	294,394.35	0.00	0.00	294,394.35		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		294,394.35	0.00	294,394.35	0.00	0.00	294,394.35	79.00%	100.00%

154163 24DJN1675H1 Jardín de Niños Guillermo Prieto 0251 San Juan Capistran MUNICIPIO 32 Santa María del Río

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general del edificio A, estructura Regional 5.30 x 6.00	152,146.42	0.00	152,146.42	0.00	0.00	152,146.42	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		152,146.42	0.00	152,146.42	0.00	0.00	152,146.42		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		152,146.42	0.00	152,146.42	0.00	0.00	152,146.42	95.00%	100.00%



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2015



P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154164 24DPR0493I1 Primaria Venustiano Carranza 0299 La Yerbabuena MUNICIPIO 32 Santa María del Río

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general del edificio A estructura Regional	283,338.42	0.00	283,338.42	0.00	0.00	283,338.42	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		283,338.42	0.00	283,338.42	0.00	0.00	283,338.42			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		283,338.42	0.00	283,338.42	0.00	0.00	0.00	283,338.42	86.00%	100.00%

154165 24DPR0553G1 Primaria 20 de Noviembre 0275 El Tepozán MUNICIPIO 32 Santa María del Río

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Conclusión de la Construcción de un servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	152,482.16	0.00	152,482.16	0.00	0.00	152,482.16	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	1	1	0		152,482.16	0.00	152,482.16	0.00	0.00	152,482.16			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		152,482.16	0.00	152,482.16	0.00	0.00	0.00	152,482.16	93.00%	100.00%

154166 24DPR2615Q1 Primaria Presidente Juárez 0030 Bernalejo MUNICIPIO 32 Santa María del Río

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	417,854.19	0.00	417,854.19	0.00	0.00	417,854.19	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		417,854.19	0.00	417,854.19	0.00	0.00	0.00	417,854.19	100.00%	100.00%

154167 24DJN0751Q1 Jardín de Niños Mariano Jiménez 0009 La Boquilla (La Pequeña Irrigación) MUNICIPIO 50 Villa de Reyes

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	192,095.38	0.00	192,095.38	0.00	0.00	192,095.38	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		192,095.38	0.00	192,095.38	0.00	0.00	192,095.38			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		192,095.38	0.00	192,095.38	0.00	0.00	0.00	192,095.38	73.00%	100.00%

P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154168 24DJN1076M1 Jardín de Niños José Rosas Moreno								0015 El Centenario								MUNICIPIO 50 Villa de Reyes			
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	287,177.46	0.00	287,177.46	0.00	0.00	287,177.46	100.00%	100.00%			
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		287,177.46	0.00	287,177.46	0.00	0.00	287,177.46					
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00%	0.00%			
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		287,177.46	0.00	287,177.46	0.00	0.00	287,177.46	82.00%	100.00%			

154169 24DJN1305P1 Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla								0005 Arroyo Blanco								MUNICIPIO 50 Villa de Reyes			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	132,006.34	0.00	132,006.34	0.00	0.00	132,006.34	100.00%	100.00%			
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		132,006.34	0.00	132,006.34	0.00	0.00	132,006.34					
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00%	0.00%			
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		132,006.34	0.00	132,006.34	0.00	0.00	132,006.34	55.00%	100.00%			

154170 24DPR0457D1 Primaria Himno Nacional Mexicano								0057 La Loma del Tejocote (La Loma)								MUNICIPIO 50 Villa de Reyes			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación y adaptación general de la infraestructura física del plantel	315,804.23	0.00	315,804.23	0.00	0.00	315,804.23	100.00%	100.00%			
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		315,804.23	0.00	315,804.23	0.00	0.00	315,804.23					
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00%	0.00%			
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		315,804.23	0.00	315,804.23	0.00	0.00	315,804.23	91.00%	100.00%			

154171 24DPR0839K1 Primaria Vicente Guerrero								0027 Machado								MUNICIPIO 50 Villa de Reyes			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	275,217.52	0.00	275,217.52	0.00	0.00	275,217.52	100.00%	100.00%			
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		275,217.52	0.00	275,217.52	0.00	0.00	275,217.52					
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00%	0.00%			
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		275,217.52	0.00	275,217.52	0.00	0.00	275,217.52	78.00%	100.00%			

P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154172 24DPR3106U2 Primaria Ignacio Allende

0025 Laguna de San Vicente, Prolongación Conde Ramírez No. MUNICIPIO 50 Villa de Reyes

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación de un servicio sanitario estructura Regional 6.00 x 8.00	125,576.34	0.00	125,576.34	0.00	0.00	125,576.34	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		125,576.34	0.00	125,576.34	0.00	0.00	125,576.34			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		125,576.34	0.00	125,576.34	0.00	0.00	0.00	125,576.34	90.00%	100.00%

154173 24ETV011211 Telesecundaria Vicente Guerrero

0035 Pardo

MUNICIPIO 50 Villa de Reyes

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	564,331.42	0.00	564,331.42	0.00	0.00	564,331.42	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		564,331.42	0.00	564,331.42	0.00	0.00	0.00	564,331.42	100.00%	100.00%

154174 24DST0002Q1 Secundaria Técnica No. 2

0001 Ciudad Fernández, El Refugio, Escontria No. 12

MUNICIPIO 11 Ciudad Fernández

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura U-1C, 2 e.e. aislada y obra exterior	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	100.00%	100.00%

154175 24ETV1453M1 Telesecundaria Julián Carrillo

0001 Ciudad Fernández, El Refugio Barrio 2°

MUNICIPIO 11 Ciudad Fernández

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula didáctica de 6.00 x 8.00 adosada edificio B y obra exterior	274,736.17	0.00	274,736.17	0.00	0.00	274,736.17	100.00%	100.00%	
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		274,736.17	0.00	274,736.17	0.00	0.00	274,736.17			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00%	0.00%	
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		274,736.17	0.00	274,736.17	0.00	0.00	0.00	274,736.17	94.00%	100.00%

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154176 24DPR2702L1 Primaria Vanguardia Revolucionaria 0001 Rioverde, colonia Santa Julia, Comonfort s.n. MUNICIPIO 24 Rioverde

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel	732,186.93	0.00	732,186.93	0.00	0.00	732,186.93	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		732,186.93	0.00	732,186.93	0.00	0.00	732,186.93	100.00%	100.00%

154177 24EPR0042E Primaria Josefa Ortiz de Domínguez 0001 Rioverde, Gallardo No. 7 B MUNICIPIO 24 Rioverde

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%

154178 24ETV0596C1 Telesecundaria Niños Héroes 0037 El Jabalí MUNICIPIO 24 Rioverde

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Conclusión de la Construcción de un servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores	296,083.10	0.00	296,083.10	0.00	0.00	296,083.10	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	1	1	0		296,083.10	0.00	296,083.10	0.00	0.00	296,083.10		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		296,083.10	0.00	296,083.10	0.00	0.00	296,083.10	98.00%	100.00%

154179 24DJN0261B1 Jardín de Niños México 0044 San Rafael MUNICIPIO 19 Lagunillas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	100.00%	100.00%

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154180 24ETV0178R1 Telesecundaria Benito Juárez								0044 San Rafael								MUNICIPIO 19 Lagunillas			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	100.00%	100.00%			
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	100.00%	100.00%			

154181 24DPR2661B1 Primaria Alba Roja								0026 El Pajarito								MUNICIPIO 23 Rayón			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación del edificio C, estructura A-70 6 entrejes	491,831.59	0.00	491,831.59	0.00	0.00	491,831.59	100.00%	100.00%			
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		491,831.59	0.00	491,831.59	0.00	0.00	491,831.59	100.00%	100.00%			

154182 24DJN0040R1 Jardín de Niños México								0637 Rancho El Recuerdo (La Diana), calles 6a y 3a s.n.								MUNICIPIO 13 Ciudad Valles			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de barda perimetral	688,047.72	0.00	688,047.72	0.00	0.00	688,047.72	100.00%	100.00%			
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		688,047.72	0.00	688,047.72	0.00	0.00	688,047.72	100.00%	100.00%			

154183 24EPR0022R1 Primaria Leona Vicario								0001 Ciudad Valles, calles de Tamaulipas y Bocanegra								MUNICIPIO 13 Ciudad Valles			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	1,093,078.24	0.00	1,093,078.24	0.00	0.00	1,093,078.24	100.00%	100.00%			
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,093,078.24	0.00	1,093,078.24	0.00	0.00	1,093,078.24	100.00%	100.00%			

P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154184 24DPR009101 Primaria José María Martínez Rodríguez 0001 Ciudad Valles, Avenida Fidel Velásquez s.n. MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de un servicio sanitario estructura Regional 6.00 x 8.00 en edificio H y obras exteriores	611,084.16	0.00	611,084.16	0.00	0.00	611,084.16	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		611,084.16	0.00	611,084.16	0.00	0.00	0.00	611,084.16	100.00%	100.00%

154185 24DPR1374B1 Primaria Francisco Villa 0001 Ciudad Valles, colonia Francisco Villa, Morelos s.n. MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	393,794.06	0.00	393,794.06	0.00	0.00	393,794.06	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		393,794.06	0.00	393,794.06	0.00	0.00	0.00	393,794.06	100.00%	100.00%

154186 24SPR0002G1 Primaria Jorge Obispo Hernández 0840 Colonia Citlalmina MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	2	2	0	Construcción de dirección y servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 adosada y obras exteriores	640,606.05	0.00	640,606.05	0.00	0.00	640,606.05	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	2	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	2	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		640,606.05	0.00	640,606.05	0.00	0.00	0.00	640,606.05	100.00%	100.00%

154187 24DJN0750R Jardín de Niños Fernando Montes de Oca 0034 El Sasub, Calle José López Portillo s.n. MUNICIPIO 34 San Vicente Tancuayalab

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Conclusión de la Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores	310,735.88	0.00	310,735.88	0.00	0.00	310,735.88	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	1	1	0		310,735.88	0.00	310,735.88	0.00	0.00	310,735.88			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		310,735.88	0.00	310,735.88	0.00	0.00	0.00	310,735.88	99.00%	100.00%

P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154188 24DML0013T1 Educación Especial CAM Benemérito de Las Américas 0003 Agua Buena MUNICIPIO 36 Tamasopo

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de cerco perimetral	116,780.72	0.00	116,780.72	0.00	0.00	116,780.72	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		116,780.72	0.00	116,780.72	0.00	0.00	116,780.72		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		116,780.72	0.00	116,780.72	0.00	0.00	0.00	116,780.72	96.00%

154189 24DCC0337L1 Jardín de Niños Indígena Cristóbal Colon 0027 El Huizachal MUNICIPIO 36 Tamasopo

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general de la infraestructura física y construcción de cisterna	290,391.30	0.00	290,391.30	0.00	0.00	290,391.30	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		290,391.30	0.00	290,391.30	0.00	0.00	290,391.30		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		290,391.30	0.00	290,391.30	0.00	0.00	0.00	290,391.30	94.00%

154190 24DJN1030R Jardín de Niños Emiliano Zapata 0068 Loma Alta MUNICIPIO 40 Tamuín

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Conclusión de la Construcción de servicio sanitario tipo Rural, obras exteriores y demolición de letrinas existentes	311,252.34	0.00	311,252.34	0.00	0.00	311,252.34	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	1	1	0		311,252.34	0.00	311,252.34	0.00	0.00	311,252.34		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		311,252.34	0.00	311,252.34	0.00	0.00	0.00	311,252.34	99.00%

154191 24DJN0689D1 Jardín de Niños Manuel Gómez Pedraza 0460 Ejido Velazco, Miguel Hidalgo s.n. MUNICIPIO 40 Tamuín

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación del edificio A (sanitarios y dos aulas, estructura Regional 6.00 x 8.00)	289,847.07	0.00	289,847.07	0.00	0.00	289,847.07	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		289,847.07	0.00	289,847.07	0.00	0.00	289,847.07		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		289,847.07	0.00	289,847.07	0.00	0.00	0.00	289,847.07	99.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
154192 24DST0088M1 Secundaria Técnica Núm. 81 0126 Santa Martha MUNICIPIO 40 Tamuín																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación general del servicio sanitario del edificio B	167,559.45	0.00	167,559.45	0.00	0.00	167,559.45	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		167,559.45	0.00	167,559.45	0.00	0.00	167,559.45			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		167,559.45	0.00	167,559.45	0.00	0.00	0.00	167,559.45	99.00%	100.00%
154193 24ETV1373A1 Telesecundaria Antonio Díaz Soto y Gama 0429 El Carrizo MUNICIPIO 40 Tamuín																	
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Conclusión de la Construcción 1a etapa servicios sanitarios tipo Rural y obras exteriores	133,529.90	0.00	133,529.90	0.00	0.00	133,529.90	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	1	1	0		133,529.90	0.00	133,529.90	0.00	0.00	133,529.90			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		133,529.90	0.00	133,529.90	0.00	0.00	0.00	133,529.90	99.00%	100.00%
154194 24DJN0380P1 Jardín de Niños Jaime Nuno 0038 Tamapatz MUNICIPIO 03 Aquismón																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación de aula didáctica y servicio sanitario tipo Rural	171,131.63	0.00	171,131.63	0.00	0.00	171,131.63	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		171,131.63	0.00	171,131.63	0.00	0.00	171,131.63			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		171,131.63	0.00	171,131.63	0.00	0.00	0.00	171,131.63	89.85%	100.00%
154195 24DJN0636Z1 Jardín de Niños José Justo Corro 0034 Santa Cruz MUNICIPIO 03 Aquismón																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	100.00%	100.00%

P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154196 24DCC00501 Jardín de Niños Indígena Agustín de Iturbide								0122 La Soledad, calle Lázaro Cárdenas s.n.								MUNICIPIO 03 Aquismón	
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Conclusión de la Construcción de servicio sanitario tipo Rural 1a etapa, obras exteriores y rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	278,039.99	0.00	278,039.99	0.00	0.00	278,039.99	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	1	1	0		278,039.99	0.00	278,039.99	0.00	0.00	278,039.99			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		278,039.99	0.00	278,039.99	0.00	0.00	278,039.99	91.50%	100.00%	

154197 24DPR1111S1 Primaria Josefa Ortiz de Domínguez								0002 Agua Amarga								MUNICIPIO 03 Aquismón	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de 4 aulas didácticas atípicas y de estructura Regional.	350,612.84	0.00	350,612.84	0.00	0.00	350,612.84	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		350,612.84	0.00	350,612.84	0.00	0.00	350,612.84	100.00%	100.00%	

154198 24DPR1857G1 Primaria Miguel Hidalgo y Costilla								0034 Santa Cruz								MUNICIPIO 03 Aquismón	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	255,997.38	0.00	255,997.38	0.00	0.00	255,997.38	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		255,997.38	0.00	255,997.38	0.00	0.00	255,997.38	100.00%	100.00%	

154199 24EES0008R1 Secundaria General Benito Juárez								0001 Tamazunchale								MUNICIPIO 37 Tamazunchale	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura U-1C, 2 e.e. edificio H y obras exteriores	471,528.83	0.00	471,528.83	0.00	0.00	471,528.83	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		471,528.83	0.00	471,528.83	0.00	0.00	471,528.83	100.00%	100.00%	

P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154202 24DPR0349W1 Primaria Prof. Graciano Sánchez 0015 Comoca Ahuacatitla, carretera Nacional México-Laredo s.r MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación de aula didáctica edificio B, incluye obra exterior	195,751.17	0.00	195,751.17	0.00	0.00	195,751.17	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		195,751.17	0.00	195,751.17	0.00	0.00	195,751.17			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		195,751.17	0.00	195,751.17	0.00	0.00	0.00	195,751.17	90.00%	100.00%

154203 24DST0078F1 Secundaria Técnica Núm. 72 0021 Chacuala MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de barda y cerco perimetral	191,572.97	0.00	191,572.97	0.00	0.00	191,572.97	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		191,572.97	0.00	191,572.97	0.00	0.00	191,572.97			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		191,572.97	0.00	191,572.97	0.00	0.00	0.00	191,572.97	80.00%	100.00%

154204 24ETV046711 Telesecundaria Miguel Hidalgo 0073 Soledad de Zaragoza MUNICIPIO 54 Xilitla

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula de cómputo, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	479,228.22	0.00	479,228.22	0.00	0.00	479,228.22	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		479,228.22	0.00	479,228.22	0.00	0.00	0.00	479,228.22	100.00%	100.00%

154206 24DST0090A1 Secundaria Técnica Núm 83 0001 San Luis Potosí, colonia 6 de Junio MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de 1a etapa de cancha de usos múltiples	309,628.33	0.00	309,628.33	0.00	0.00	309,628.33	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		309,628.33	0.00	309,628.33	0.00	0.00	0.00	309,628.33	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
154207 24DJN0459L Jardín de Niños Profa. Ma. de la Luz Castillo																	
								0001 Matehuala									MUNICIPIO 20 Matehuala
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	595,472.21	0.00	595,472.21	0.00	0.00	595,472.21	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		595,472.21	0.00	595,472.21	0.00	0.00	595,472.21	100.00%	100.00%	
154208 24DPR0152L Primaria 6 de Enero de 1915																	
								0078 San José de las Trojes									MUNICIPIO 20 Matehuala
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00%	100.00%	
154209 24DPR0597D Primaria María del Carmen Castillo Morales																	
								0001 Matehuala, Col. del Infonavit,									MUNICIPIO 20 Matehuala
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica	275,900.00	0.00	275,900.00	0.00	0.00	275,900.00	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		275,900.00	0.00	275,900.00	0.00	0.00	275,900.00	100.00%	100.00%	
154210 24DST0085P Secundaria Técnica No. 78																	
								0001 Matehuala									MUNICIPIO 20 Matehuala
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica	487,600.00	0.00	487,600.00	0.00	0.00	487,600.00	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		487,600.00	0.00	487,600.00	0.00	0.00	487,600.00	100.00%	100.00%	

P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154211 24ETV0364M Telesecundaria Manuel José Othón 0026 Paso Bonito MUNICIPIO 01 Ahualulco

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel (techo de aulas)	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

154212 24DPR0197H Primaria José María Morelos 0050 Morelos MUNICIPIO 21 Mexquitic de Carmona

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

154213 24DML0006J Educación Especial CAM Matilde Rodríguez Cabo 0001 San Luis Potosí MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

154214 24DJN0413Q Jardín de Niños Juventino Rosas 0001 San Luis Potosí, Prados de San Vicente 1a Secc. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154215 24DJN1986K Jardín de Niños Jaime Torres Bodet 0252 Escalerillas, Casa Blanca MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de servicios sanitarios y cisterna	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00%

154216 24DCA0005Y Primaria Ferrocarriles Nacionales 0001 San Luis Potosí MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	792,474.00	0.00	792,474.00	0.00	0.00	792,474.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		792,474.00	0.00	792,474.00	0.00	0.00	0.00	792,474.00	100.00%

154217 24DPR0123Q Primaria Librado Rivera 0001 San Luis Potosí, Delegación Municipal de Villa de Pozos MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	100.00%

154218 24DPR1405E Primaria Alfredo V. Bonfil 0001 San Luis Potosí, colonia Satélite MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	100.00%

P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154219 24DPR3124J1 Primaria Prof. Homero Barragán Pardiñas 0001 San Luis Potosí, colonia Simón Díaz MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%

154220 24DPR3302W Primaria Manuel José Othón 0252 Escalerillas MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de módulo de servicios sanitarios y rehabilitación general del plantel (rehabilitación de red eléctrica)	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	100.00%	100.00%

154221 24ETV1277Y Telesecundaria Julián Carrillo 0001 San Luis Potosí, Lomas de Satélite MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	100.00%	100.00%

154222 24DJN2584X2 Jardín de Niños Frida Kahlo 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fracc. San Francisco de A MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas	601,800.00	0.00	601,800.00	0.00	0.00	601,800.00	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		601,800.00	0.00	601,800.00	0.00	0.00	0.00	601,800.00	100.00%	100.00%

P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154223 24DPR0089Z Primaria Lázaro Cárdenas del Río 0001 Soledad de Graciano Sánchez, colonia 21 de Marzo MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica	275,900.00	0.00	275,900.00	0.00	0.00	275,900.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		275,900.00	0.00	275,900.00	0.00	0.00	275,900.00	100.00%	100.00%

154224 24DES0109Q Secundaria General Lic. José Vasconcelos C. 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Col Urbana Arboledas 2ª MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas (estructura U-1C)	975,200.00	0.00	975,200.00	0.00	0.00	975,200.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		975,200.00	0.00	975,200.00	0.00	0.00	975,200.00	100.00%	100.00%

154225 24DPR0767H Primaria Ignacio Zaragoza 0040 El Mezquital MUNICIPIO 46 Villa de Arriaga

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	376,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	376,000.00	100.00%	100.00%

154226 24DJN1556U Jardín de Niños Juan de Dios Peza 0001 Tierra Nueva MUNICIPIO 43 Tierra Nueva

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00%	100.00%

P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154227 24DES0041Z Secundaria General José María Morelos y Pavón 0001 Tierra Nueva MUNICIPIO 43 Tierra Nueva

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel (rehabilitación del aula de cómputo)	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	100.00%

154228 24ETV0674Q1 Telesecundaria Álvaro Obregón 0084 El Pato MUNICIPIO 43 Tierra Nueva

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00%

154229 24ETV0102B Telesecundaria Miguel Barragán 0014 Carranco MUNICIPIO 50 Villa de Reyes

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	523,400.00	0.00	523,400.00	0.00	0.00	523,400.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		523,400.00	0.00	523,400.00	0.00	0.00	0.00	523,400.00	100.00%

154230 24DES0010G Secundaria General Manuel José Othón 0001 Cerritos MUNICIPIO 08 Cerritos

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica y rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	743,600.00	0.00	743,600.00	0.00	0.00	743,600.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		743,600.00	0.00	743,600.00	0.00	0.00	0.00	743,600.00	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154231 24DJN0224Y Jardín de Niños Carmen Norma de Monroy 0037 El Jabalí MUNICIPIO 24 Rioverde

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00	1,275,000.00	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	1,275,000.00	100.00%	100.00%

154232 24DES0002Y Secundaria General Benito Juárez 0001 Rioverde MUNICIPIO 24 Rioverde

AUTOR	1	3	0	0	0	3	0	Construcción de tres aulas didácticas estructura U-1C	1,462,800.00	0.00	1,462,800.00	0.00	0.00	1,462,800.00	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,462,800.00	0.00	1,462,800.00	0.00	0.00	0.00	1,462,800.00	100.00%	100.00%

154233 24EES0063K Secundaria General Dolores H. Vda. de Richard 0001 Rioverde MUNICIPIO 24 Rioverde

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas	975,200.00	0.00	975,200.00	0.00	0.00	975,200.00	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		975,200.00	0.00	975,200.00	0.00	0.00	0.00	975,200.00	100.00%	100.00%

154234 24DST0081T Secundaria Técnica No. 74 0001 Rioverde, Puente del Carmen MUNICIPIO 24 Rioverde

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas, rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	813,784.00	0.00	813,784.00	0.00	0.00	813,784.00	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		813,784.00	0.00	813,784.00	0.00	0.00	0.00	813,784.00	100.00%	100.00%

P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154235 24DPR0248Y Primaria Miguel Hidalgo

0001 Rayón

MUNICIPIO 23 Rayón

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica	275,900.00	0.00	275,900.00	0.00	0.00	275,900.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		275,900.00	0.00	275,900.00	0.00	0.00	275,900.00	100.00%	100.00%

154236 24DPR3276O Primaria Prof. Rafael Ramírez

0074 Crucero de Rayón

MUNICIPIO 23 Rayón

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	100.00%	100.00%

154237 24DPR0474U Primaria Miguel Hidalgo

0014 Las Lagunitas

MUNICIPIO 31 Santa Catarina

AUTOR	1	2	0	0	1	3	0	Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios y colocar vitropiso en aulas con piso de tierra	815,600.00	0.00	815,600.00	0.00	0.00	815,600.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	2	0	0	1	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	0	0	1	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		815,600.00	0.00	815,600.00	0.00	0.00	815,600.00	100.00%	100.00%

154238 24DPB0214G Primaria Indígena Lic. Benito Juárez

0032 Santa María Acapulco

MUNICIPIO 31 Santa Catarina

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas	650,400.00	0.00	650,400.00	0.00	0.00	650,400.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		650,400.00	0.00	650,400.00	0.00	0.00	650,400.00	100.00%	100.00%

P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154239 24DPR0681B Primaria Prof. y Lic. Carlos Jonguitud Barrios 0115 Nuevo Jom Té (Nuevo May) MUNICIPIO 34 San Vicente Tancuayalab

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de un módulo de servicios sanitarios	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00	100.00%	100.00%

154240 24DES0034Q Secundaria General Nicolás Zapata 0004 Huichihuayán MUNICIPIO 18 Huehuetlán

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel y construcción de fosa séptica y pozo de absorción	280,900.00	0.00	280,900.00	0.00	0.00	280,900.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,900.00	0.00	280,900.00	0.00	0.00	280,900.00	100.00%	100.00%

154242 24DPR0349W1 Primaria Prof. Graciano Sánchez 0015 Comoca Ahuacatitla MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de un servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	340,454.85	0.00	340,454.85	0.00	0.00	340,454.85	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		340,454.85	0.00	340,454.85	0.00	0.00	340,454.85	100.00%	100.00%

154243 24DPR1701F1 Primaria Miguel Hidalgo y Costilla 0013 Mante Tzulel (Mantzulel) MUNICIPIO 03 Aquismón

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación en la infraestructura física del plantel	132,658.75	0.00	132,658.75	0.00	0.00	132,658.75	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		132,658.75	0.00	132,658.75	0.00	0.00	132,658.75	100.00%	100.00%

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
154244	24DPR1867N1 Primaria Esfuerzo Indígena							0029 San Pedro de Las Anonas					MUNICIPIO 03 Aquismón				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación en la infraestructura física del plantel	167,441.25	0.00	167,441.25	0.00	0.00	167,441.25	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		167,441.25	0.00	167,441.25	0.00	0.00	0.00	167,441.25	100.00%	100.00%

Totales Regular

AUTOR	157	82	1	1	51	135	0		84,930,421.99	0.00	84,930,421.99	0.00	0.00	84,930,421.99	100.00%	100.00%
COMP.	59	18	0	0	10	28	0		17,318,070.00	0.00	17,318,070.00	0.00	0.00	17,318,070.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60%	0.00%
TERM	0	78	1	1	49	129	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	78	1	1	49	129	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	4	0	0	2	6	0		84,930,421.99	0.00	84,930,421.99	0.00	0.00	0.00	84,930,421.99	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2015



P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Concurrencia Escuelas Dignas

154054 24DPR0315F1 Primaria Benito Juárez								0001 Salinas de Hidalgo								MUNICIPIO 25 Salinas	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	1,199,944.85	0.00	1,199,944.85	0.00	0.00	1,199,944.85	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	1,199,944.85	0.00	1,199,944.85	0.00	0.00	1,199,944.85			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,199,944.85	0.00	1,199,944.85	0.00	0.00	1,199,944.85	65.00%	100.00%	

154055 24ETV0317B1 Telesecundaria Julián Carrillo								0002 San Isidro de Peñón Blanco								MUNICIPIO 25 Salinas	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	627,881.75	0.00	627,881.75	0.00	0.00	627,881.75	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	627,881.75	0.00	627,881.75	0.00	0.00	627,881.75			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		627,881.75	0.00	627,881.75	0.00	0.00	627,881.75	50.00%	100.00%	

154056 24ETV0319Z1 Telesecundaria Julián Carrillo								0003 Azogueros								MUNICIPIO 25 Salinas	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	552,498.87	0.00	552,498.87	0.00	0.00	552,498.87	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	552,498.87	0.00	552,498.87	0.00	0.00	552,498.87			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		552,498.87	0.00	552,498.87	0.00	0.00	552,498.87	98.50%	100.00%	

154057 24DJN2223M1 Jardín de Niños Mercedes Vargas Agundis								0005 El Barril								MUNICIPIO 49 Villa de Ramos	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	523,158.65	0.00	523,158.65	0.00	0.00	523,158.65	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	523,158.65	0.00	523,158.65	0.00	0.00	523,158.65			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		523,158.65	0.00	523,158.65	0.00	0.00	523,158.65	68.00%	100.00%	

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154058		24ETV0212H1 Telesecundaria José López Portillo							0005 El Barril		MUNICIPIO 49 Villa de Ramos						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	955,437.70	0.00	955,437.70	0.00	0.00	955,437.70	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	955,437.70	0.00	955,437.70	0.00	0.00	955,437.70			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		955,437.70	0.00	955,437.70	0.00	0.00	955,437.70	70.00%	100.00%	

154059		24DPR0224O1 Primaria Ignacio Ramírez							0016 Charco del Lobo (Centro)		MUNICIPIO 22 Moctezuma						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	889,395.26	0.00	889,395.26	0.00	0.00	889,395.26	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	889,395.26	0.00	889,395.26	0.00	0.00	889,395.26			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		889,395.26	0.00	889,395.26	0.00	0.00	889,395.26	84.00%	100.00%	

154060		24DPR0760O1 Primaria Prof. Rafael Ramírez							0068 La Trinidad		MUNICIPIO 45 Venado						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	444,880.74	0.00	444,880.74	0.00	0.00	444,880.74	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	444,880.74	0.00	444,880.74	0.00	0.00	444,880.74			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		444,880.74	0.00	444,880.74	0.00	0.00	444,880.74	97.00%	100.00%	

154061		24ETV0276S1 Telesecundaria Pedro Vallejo							0018 Coronado (Hacienda de Coronado)		MUNICIPIO 45 Venado						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	557,825.66	0.00	557,825.66	0.00	0.00	557,825.66	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	557,825.66	0.00	557,825.66	0.00	0.00	557,825.66			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		557,825.66	0.00	557,825.66	0.00	0.00	557,825.66	87.00%	100.00%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2015
P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
154062	24DPR2842L1 Primaria Narciso Mendoza							0050 Silos, Hidalgo s.n.			MUNICIPIO 51 Villa Hidalgo					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	1,076,574.96	0.00	1,076,574.96	0.00	0.00	1,076,574.96	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	1,076,574.96	0.00	1,076,574.96	0.00	0.00	1,076,574.96		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,076,574.96	0.00	1,076,574.96	0.00	0.00	1,076,574.96	85.00%	100.00%
154063	24DPR0192M1 Primaria Benito Juárez							0044 Maravillas			MUNICIPIO 21 Mexquitic de Carmona					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	831,332.93	0.00	831,332.93	0.00	0.00	831,332.93	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	831,332.93	0.00	831,332.93	0.00	0.00	831,332.93		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		831,332.93	0.00	831,332.93	0.00	0.00	831,332.93	74.00%	100.00%
154064	24DPR0348X1 Primaria Vicente Guerrero							0072 San Pedro Ojo Zarco			MUNICIPIO 21 Mexquitic de Carmona					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	1,032,587.41	0.00	1,032,587.41	0.00	0.00	1,032,587.41	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	1,032,587.41	0.00	1,032,587.41	0.00	0.00	1,032,587.41		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,032,587.41	0.00	1,032,587.41	0.00	0.00	1,032,587.41	76.00%	100.00%
154065	24ETV0278Q1 Telesecundaria Ignacio Zaragoza							0072 San Pedro Ojo Zarco			MUNICIPIO 21 Mexquitic de Carmona					
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	II.- Servicios sanitarios	694,868.19	0.00	694,868.19	0.00	0.00	694,868.19	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	1	1	0	IV.- Accesibilidad	694,868.19	0.00	694,868.19	0.00	0.00	694,868.19		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		694,868.19	0.00	694,868.19	0.00	0.00	694,868.19	79.00%	100.00%



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2015



P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154066 24DPR0404Z1 Primaria Miguel Hidalgo								0218 Bocas (Estación Bocas)				MUNICIPIO 28 San Luis Potosí				
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	III.- Mobiliario y equipo	882,116.97	0.00	882,116.97	0.00	0.00	882,116.97	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0	IV.- Accesibilidad	882,116.97	0.00	882,116.97	0.00	0.00	882,116.97		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		882,116.97	0.00	882,116.97	0.00	0.00	882,116.97	90.00%	100.00%

154067 24DPR0405Y1 Primaria Valentín Gómez Farías								0221 Capulines				MUNICIPIO 28 San Luis Potosí				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	470,297.81	0.00	470,297.81	0.00	0.00	470,297.81	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	470,297.81	0.00	470,297.81	0.00	0.00	470,297.81		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	470,297.81	0.00	470,297.81	0.00	0.00	470,297.81	69.00%	100.00%

154068 24DPR0971S1 Primaria Benito Juárez								0095 Texas				MUNICIPIO 55 Zaragoza				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	867,595.51	0.00	867,595.51	0.00	0.00	867,595.51	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	867,595.51	0.00	867,595.51	0.00	0.00	867,595.51		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	867,595.51	0.00	867,595.51	0.00	0.00	867,595.51	68.00%	100.00%
		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples								

154069 24ETV0481B1 Telesecundaria General Lázaro Cárdenas								0035 La Esperanza				MUNICIPIO 55 Zaragoza				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	588,881.67	0.00	588,881.67	0.00	0.00	588,881.67	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	588,881.67	0.00	588,881.67	0.00	0.00	588,881.67		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		588,881.67	0.00	588,881.67	0.00	0.00	588,881.67	73.00%	100.00%



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2015



P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154070 24ETV0822I1 Telesecundaria Leona Vicario								0060 Parada de los Martínez			MUNICIPIO 55 Zaragoza					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	612,330.31	0.00	612,330.31	0.00	0.00	612,330.31	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	612,330.31	0.00	612,330.31	0.00	0.00	612,330.31		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		612,330.31	0.00	612,330.31	0.00	0.00	612,330.31	98.50%	100.00%

154071 24DJN1432L1 Jardín de Niños Antonio Otahegui								0032 Ojo de Agua del Gato			MUNICIPIO 50 Villa de Reyes					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	771,324.72	0.00	771,324.72	0.00	0.00	771,324.72	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	771,324.72	0.00	771,324.72	0.00	0.00	771,324.72		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		771,324.72	0.00	771,324.72	0.00	0.00	771,324.72	66.00%	100.00%

154072 24DPR0834P1 Primaria Liberación								0119 Gogorrón Viejo (El Pozo del Carmen)			MUNICIPIO 50 Villa de Reyes					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	989,603.81	0.00	989,603.81	0.00	0.00	989,603.81	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	989,603.81	0.00	989,603.81	0.00	0.00	989,603.81		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		989,603.81	0.00	989,603.81	0.00	0.00	989,603.81	73.00%	100.00%

154073 24DPR0849R1 Primaria Héroe de Nacoziari								0120 Estación Villa de Reyes			MUNICIPIO 50 Villa de Reyes					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	807,211.52	0.00	807,211.52	0.00	0.00	807,211.52	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	807,211.52	0.00	807,211.52	0.00	0.00	807,211.52		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	807,211.52	0.00	807,211.52	0.00	0.00	807,211.52	66.00%	100.00%



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2015



P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154074 24EPR0001E1 Primaria José Mariano Jiménez								0001 Alaquines								MUNICIPIO 02 Alaquines			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	638,903.59	0.00	638,903.59	0.00	0.00	638,903.59	100.00%	100.00%			
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	638,903.59	0.00	638,903.59	0.00	0.00	638,903.59					
EJER	0	0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%			
TERM	0	0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		638,903.59	0.00	638,903.59	0.00	0.00	638,903.59	99.00%	100.00%			

154075 24DCA0003Z1 Primaria Ignacio Zaragoza								0001 Ébano								MUNICIPIO 16 Ébano			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	850,532.14	0.00	850,532.14	0.00	0.00	850,532.14	100.00%	100.00%			
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		850,532.14	0.00	850,532.14	0.00	0.00	850,532.14					
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00%	0.00%			
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		850,532.14	0.00	850,532.14	0.00	0.00	850,532.14	60.00%	100.00%			

154076 24ETV0170Z1 Telesecundaria Agustín Yáñez								0022 Plan de Iguala								MUNICIPIO 16 Ébano			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	733,458.39	0.00	733,458.39	0.00	0.00	733,458.39	100.00%	100.00%			
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	733,458.39	0.00	733,458.39	0.00	0.00	733,458.39					
EJER	0	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25%	0.00%			
TERM	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		733,458.39	0.00	733,458.39	0.00	0.00	733,458.39	87.75%	100.00%			

154077 24ETV0171Y1 Telesecundaria Emiliano Zapata								0005 Pujal Coy								MUNICIPIO 16 Ébano			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	804,881.15	0.00	804,881.15	0.00	0.00	804,881.15	100.00%	100.00%			
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	804,881.15	0.00	804,881.15	0.00	0.00	804,881.15					
EJER	0	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50%	0.00%			
TERM	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		804,881.15	0.00	804,881.15	0.00	0.00	804,881.15	89.50%	100.00%			



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2015



P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154078		24DCC0181A1 Jardín de Niños Indígena Francisco I. Madero						0033 Santa Bárbara		MUNICIPIO 03 Aquismón							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	716,351.93	0.00	716,351.93	0.00	0.00	716,351.93	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		716,351.93	0.00	716,351.93	0.00	0.00	716,351.93	100.00%	100.00%	

154079		24DCC0182Z1 Jardín de Niños Indígena Niños Héroes						0029 San Pedro de las Anonas		MUNICIPIO 03 Aquismón							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	562,169.85	0.00	562,169.85	0.00	0.00	562,169.85	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	562,169.85	0.00	562,169.85	0.00	0.00	562,169.85			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.80%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	562,169.85	0.00	562,169.85	0.00	0.00	562,169.85	72.20%	100.00%	

154080		24DJN220Z1 Jardín de Niños Frida Kahlo						0029 San Pedro de las Anonas		MUNICIPIO 03 Aquismón							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	739,517.70	0.00	739,517.70	0.00	0.00	739,517.70	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	739,517.70	0.00	739,517.70	0.00	0.00	739,517.70			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		739,517.70	0.00	739,517.70	0.00	0.00	739,517.70	80.60%	100.00%	

154081		24DJN0637Y1 Jardín de Niños Amado Nervo						0040 Tampaxal		MUNICIPIO 03 Aquismón							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	268,496.94	0.00	268,496.94	0.00	0.00	268,496.94	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		268,496.94	0.00	268,496.94	0.00	0.00	268,496.94	100.00%	100.00%	



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2015



P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154082		24DPR1399K1 Primaria Miguel Hidalgo y Costilla						0034 Santa Cruz		MUNICIPIO 03 Aquismón							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	849,100.63	0.00	849,100.63	0.00	0.00	849,100.63	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		849,100.63	0.00	849,100.63	0.00	0.00	849,100.63	100.00%	100.00%	

154083		24DPR1867N1 Primaria Esfuerzo Indígena						0029 San Pedro de las Anonas		MUNICIPIO 03 Aquismón							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	920,508.37	0.00	920,508.37	0.00	0.00	920,508.37	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	920,508.37	0.00	920,508.37	0.00	0.00	920,508.37			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		920,508.37	0.00	920,508.37	0.00	0.00	920,508.37	89.75%	100.00%	

154084		24DPR0700Z1 Primaria Juan Sarabia						0006 El Barrancón		MUNICIPIO 41 Tanlaías							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	282,044.18	0.00	282,044.18	0.00	0.00	282,044.18	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	282,044.18	0.00	282,044.18	0.00	0.00	282,044.18			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		282,044.18	0.00	282,044.18	0.00	0.00	282,044.18	10.00%	100.00%	

154085		24ETV1059K1 Telesecundaria Graciano Sánchez						0003 Agualoja		MUNICIPIO 41 Tanlaías							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	162,448.96	0.00	162,448.96	0.00	0.00	162,448.96	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	162,448.96	0.00	162,448.96	0.00	0.00	162,448.96			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		162,448.96	0.00	162,448.96	0.00	0.00	162,448.96	10.00%	100.00%	

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
154086 24DJN0321Z1 Jardín de Niños 12 de Octubre																
									0085 Temamata				MUNICIPIO 37 Tamazunchale			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	814,613.44	0.00	814,613.44	0.00	0.00	814,613.44	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
									814,613.44	0.00	814,613.44	0.00	0.00	814,613.44	100.00%	100.00%
154087 24DPR0634R1 Primaria Vicente Guerrero																
									0085 Temamata				MUNICIPIO 37 Tamazunchale			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	857,847.20	0.00	857,847.20	0.00	0.00	857,847.20	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
									857,847.20	0.00	857,847.20	0.00	0.00	857,847.20	100.00%	100.00%
154088 24DPR0650I1 Primaria Niños Proletarios																
									0109 Xicotla				MUNICIPIO 37 Tamazunchale			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	649,305.66	0.00	649,305.66	0.00	0.00	649,305.66	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		649,305.66	0.00	649,305.66	0.00	0.00	649,305.66	100.00%	100.00%
154089 24DCC0030V1 Jardín de Niños Indígena Francisco I. Madero																
									0012 Ixtacamel Buenos Aires				MUNICIPIO 54 Xilitla			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	472,104.25	0.00	472,104.25	0.00	0.00	472,104.25	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	472,104.25	0.00	472,104.25	0.00	0.00	472,104.25		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.60%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								VII.- Espacios de usos múltiples	472,104.25	0.00	472,104.25	0.00	0.00	472,104.25	74.40%	100.00%



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2015



P. G. O. 201504

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

154090 24DPR0914A1 Primaria Netzahualcóyotl								0004 Ahuehueyo		MUNICIPIO 54 Xilitla							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	927,143.52	0.00	927,143.52	0.00	0.00	927,143.52	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	927,143.52	0.00	927,143.52	0.00	0.00	927,143.52			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		927,143.52	0.00	927,143.52	0.00	0.00	927,143.52	83.11%	100.00%	

154091 24ETV0017E1 Telesecundaria Francisco González Bocanegra								0006 Atlamaxtl		MUNICIPIO 57 Matlapa							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	583,104.43	0.00	583,104.43	0.00	0.00	583,104.43	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		583,104.43	0.00	583,104.43	0.00	0.00	583,104.43	100.00%	100.00%	

154092 24ETV0024O1 Telesecundaria Carlos Jonguitud Barrios								0065 Coaquentla		MUNICIPIO 57 Matlapa							
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	III.- Mobiliario y equipo	645,976.84	0.00	645,976.84	0.00	0.00	645,976.84	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	1	0	0	0	1	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		1	0	0	0	1	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		645,976.84	0.00	645,976.84	0.00	0.00	645,976.84	100.00%	100.00%	

Totales Concurrencia Escuelas Dignas

AUTOR	39	2	0	0	1	3	0		27,854,258.46	0.00	27,854,258.46	0.00	0.00	27,854,258.46	100.00%	100.00%
COMP.	31	1	0	0	1	2	0		22,469,461.39	0.00	22,469,461.39	0.00	0.00	22,469,461.39		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93%	0.00%
TERM	0	2	0	0	1	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	2	0	0	1	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		27,854,258.46	0.00	27,854,258.46	0.00	0.00	27,854,258.46		

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Escuelas con obras identificadas como prioritarias

154093 24DPR0341D1 Primaria Guadalupe Victoria								0024 Barrio de Guadalupe, Barrio de Guadalupe No. 1				MUNICIPIO 45 Venado				
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula de cómputo Lote de mobiliario aula de cómputo	566,764.26	0.00	566,764.26	0.00	0.00	566,764.26	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		566,764.26	0.00	566,764.26	0.00	0.00	566,764.26		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	566,764.26	0.00	566,764.26	0.00	0.00	0.00	566,764.26	99.99%	100.00%

154094 24DPR2464A1 Primaria Jesús Silva Herzog								0001 Venado, calle Juan Escaname No. 191				MUNICIPIO 45 Venado				
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula de cómputo Lote de mobiliario aula de cómputo	514,256.08	0.00	514,256.08	0.00	0.00	514,256.08	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		514,256.08	0.00	514,256.08	0.00	0.00	514,256.08		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	514,256.08	0.00	514,256.08	0.00	0.00	0.00	514,256.08	80.00%	100.00%

154095 24DPR0340E1 Primaria Benito Juárez								0001 Venado, calle Mariano Jiménez No. 2				MUNICIPIO 45 Venado				
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula de cómputo Lote de mobiliario aula de cómputo	589,031.71	0.00	589,031.71	0.00	0.00	589,031.71	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		589,031.71	0.00	589,031.71	0.00	0.00	589,031.71		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	589,031.71	0.00	589,031.71	0.00	0.00	0.00	589,031.71	91.50%	100.00%

154096 24DST0009J1 Secundaria Técnica No 09								0001 Venado, calle Leandro Valle No. 200				MUNICIPIO 45 Venado				
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de un aula de cómputo Lote de mobiliario aula de cómputo	608,506.15	0.00	608,506.15	0.00	0.00	608,506.15	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		608,506.15	0.00	608,506.15	0.00	0.00	608,506.15		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	608,506.15	0.00	608,506.15	0.00	0.00	0.00	608,506.15	99.99%	100.00%

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
Totales Escuelas con obras identificadas como prioritarias																
AUTOR	4	4	0	0	0	4	0		2,278,558.20	0.00	2,278,558.20	0.00	0.00	2,278,558.20	100.00%	100.00%
COMP.	4	4	0	0	0	4	0		2,278,558.20	0.00	2,278,558.20	0.00	0.00	2,278,558.20		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72%	0.00%
TERM	0	4	0	0	0	4	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	4	0	0	0	4	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		2,278,558.20	0.00	2,278,558.20	0.00	0.00	2,278,558.20		

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Aplicación de productos financieros del Programa

154245 24DCC0182Z1 Jardín de Niños Indígena Niños Héroes

MUNICIPIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación en la infraestructura física del plantel	44,675.44	0.00	44,675.44	0.00	0.00	44,675.44	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		44,675.44	0.00	44,675.44	0.00	0.00	44,675.44	100.00%	100.00%

154246 24DCC0274Q Jardín de Niños Indígena Benito Juárez

MUNICIPIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación en la infraestructura física del plantel	38,260.42	0.00	38,260.42	0.00	0.00	38,260.42	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		38,260.42	0.00	38,260.42	0.00	0.00	38,260.42	100.00%	100.00%

154247 24DJN2202Z1 Jardín de Niños Frida Kahlo

MUNICIPIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación en la infraestructura física del plantel	64,607.48	0.00	64,607.48	0.00	0.00	64,607.48	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		64,607.48	0.00	64,607.48	0.00	0.00	64,607.48	100.00%	100.00%

154248 24ETV1389B Telesecundaria Camilo Arriaga y Ramos

MUNICIPIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación en la infraestructura física del plantel	59,637.47	0.00	59,637.47	0.00	0.00	59,637.47	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		59,637.47	0.00	59,637.47	0.00	0.00	59,637.47	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales Aplicación productos financieros del Programa

AUTOR	4	0	0	0	0	0	0		207,180.81	0.00	207,180.81	0.00	0.00	207,180.81	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		207,180.81	0.00	207,180.81	0.00	0.00	207,180.81		

TOTALES P.G.O. 201504 FEAM

AUTOR	226	92	1	1	53	147	0		122,116,775.82	0.00	122,116,775.82	0.00	0.00	122,116,775.82	100.00%	100.00%
COMP.	116	27	0	0	12	39	0		48,912,445.95	0.00	48,912,445.95	0.00	0.00	48,912,445.95		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27%	0.00%
TERM	0	84	1	1	50	136	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	84	1	1	50	136	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	8	0	0	3	11	0		122,116,775.82	0.00	122,116,775.82	0.00	0.00	122,116,775.82	85.73%	100.00%