

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	-------	--------------------------	-----------------------------

Regular

154110 24DPR0204A1 Primaria Francisco I. Madero								0060 Puerto de Providencia		21 Mexquitic de Carmona				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de módulo de servicios sanitarios estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores (incluye: fosa séptica, pozo de absorción y cisterna)	58,848.45	0.00	58,848.45	58,848.45	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		58,848.45	0.00	58,848.45	58,848.45		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		58,848.45	0.00	58,848.45	58,848.45		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		58,848.45	0.00	58,848.45	58,848.45		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

154132 24DST0035H1 Secundaria Técnica No. 25								0218 Bocas (Estación Bocas), Capitán Manuel Palau 28 San Luis Potosí						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de administración estructura U-1C, 4 entreejes y obras exteriores	33,637.13	0.00	33,637.13	33,637.13	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		33,637.13	0.00	33,637.13	33,637.13		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		33,637.13	0.00	33,637.13	33,637.13		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		33,637.13	0.00	33,637.13	33,637.13		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

154152 24EPR0137S1 Primaria Graciano Sánchez								0011 Enrique Estrada (La Concha), calle Cd. del Maíz 35 Soledad de Graciano Sánchez						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	34,708.63	0.00	34,708.63	34,708.63	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		34,708.63	0.00	34,708.63	34,708.63		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		34,708.63	0.00	34,708.63	34,708.63		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		34,708.63	0.00	34,708.63	34,708.63		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

154156 24DPR3335N1 Primaria Aurora Córdova Córdova								0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fracc. Puerta R 35 Soledad de Graciano Sánchez						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de seis aulas didácticas, módulo de dirección y servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00, 1a etapa de cerco, obras exteriores, contratación de agua y energía eléctrica <i>Red eléctrica y subestación</i>	357,004.95	0.00	357,004.95	357,004.95	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		357,004.95	0.00	357,004.95	357,004.95		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	85.88%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		357,004.95	0.00	357,004.95	357,004.95		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		357,004.95	0.00	357,004.95	357,004.95		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	14.12%	100.00%

1 de enero de 2017

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	-------	--------------------------	-----------------------------

154195 24DJN0636Z1 Jardín de Niños José Justo Corro								0034 Santa Cruz		03 Aquismón					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	32,918.31	0.00	32,918.31	32,918.31	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		32,918.31	0.00	32,918.31	32,918.31			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0	0		32,918.31	0.00	32,918.31	32,918.31			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		32,918.31	0.00	32,918.31	32,918.31			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	

154197 24DPR1111S1 Primaria Josefa Ortiz de Domínguez								0002 Agua Amarga		03 Aquismón					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de 4 aulas didácticas atípicas y de estructura Regional.	40,408.84	0.00	40,408.84	40,408.84	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		40,408.84	0.00	40,408.84	40,408.84			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0	0		40,408.84	0.00	40,408.84	40,408.84			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		40,408.84	0.00	40,408.84	40,408.84			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	

154204 24ETV0467I1 Telesecundaria Miguel Hidalgo								0073 Soledad de Zaragoza		54 Xilitla					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de un aula de cómputo, estructura Regional 6.00 x 8.00 y obras exteriores	51,122.95	0.00	51,122.95	51,122.95	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		51,122.95	0.00	51,122.95	51,122.95			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0	0		51,122.95	0.00	51,122.95	51,122.95			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		51,122.95	0.00	51,122.95	51,122.95			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	100.00%	

154222 24DJN2584X2 Jardín de Niños Frida Kahlo								0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fracc. San Frar 35 Soledad de Graciano Sánchez							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de dos aulas didácticas	9,497.36	0.00	9,497.36	9,497.36	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		9,497.36	0.00	9,497.36	9,497.36			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0	0		9,497.36	0.00	9,497.36	9,497.36			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		9,497.36	0.00	9,497.36	9,497.36			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	

1 de enero de 2017

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	-------	--------------------------	-----------------------------

154224 24DES0109Q Secundaria General Lic. José Vasconcelos C. 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Col Urbana Arb 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de dos aulas didácticas (estructura U-1C)	7,574.99	0.00	7,574.99	7,574.99	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		7,574.99	0.00	7,574.99	7,574.99		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		7,574.99	0.00	7,574.99	7,574.99		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		7,574.99	0.00	7,574.99	7,574.99		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

154239 24DPR0681B Primaria Prof. y Lic. Carlos Jonguitud Barrios 0115 Nuevo Jom Té (Nuevo May) 34 San Vicente Tancuayalab

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de un módulo de servicios sanitarios	593,319.94	0.00	593,319.94	593,319.94	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	1	1	0		593,319.94	0.00	593,319.94	593,319.94		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	19.92%	0.00%
TERM	1	0	0	0	1	1	0		593,319.94	0.00	593,319.94	593,319.94		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		593,319.94	0.00	593,319.94	593,319.94		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	80.08%	100.00%

154249 24ETV0102B Telesecundaria Miguel Barragán 0014 Carranco 50 Villa de Reyes

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de un módulo de servicio sanitario estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	57,094.01	0.00	57,094.01	57,094.01	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		57,094.01	0.00	57,094.01	57,094.01		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		57,094.01	0.00	57,094.01	57,094.01		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		57,094.01	0.00	57,094.01	57,094.01		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

154250 24DJN3016L1 Jardín de Niños Estefanía Castañeda 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Santa Bárbar: 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de tres aulas didácticas, Estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	342,867.38	0.00	342,867.38	342,867.38	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		342,867.38	0.00	342,867.38	342,867.38		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	67.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1	0		342,867.38	0.00	342,867.38	342,867.38		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		342,867.38	0.00	342,867.38	342,867.38		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	33.00%	100.00%

1 de enero de 2017

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	-------	--------------------------	-----------------------------

154251 24DST0096V1 Secundaria Técnica Núm 90

0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Orquídea, C.P 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción en estructura U-2C, un aula didáctica 2 e.e. planta alta (edificio B), servicio sanitario 2 e.e. planta baja (edificio E), y obras exteriores	939,181.81	0.00	939,181.81	939,181.81	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		939,181.81	0.00	939,181.81	939,181.81		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	79.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		939,181.81	0.00	939,181.81	939,181.81		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		939,181.81	0.00	939,181.81	939,181.81		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	21.00%	100.00%

154252 24ETV0582Z1 Telesecundaria Manuel José Othón

0001 San Luis Potosí, Los Jassos, C.P. 78420

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la construcción de módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00	14,431.21	0.00	14,431.21	14,431.21	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		14,431.21	0.00	14,431.21	14,431.21		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		14,431.21	0.00	14,431.21	14,431.21		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		14,431.21	0.00	14,431.21	14,431.21		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

Totales Regular

AUTOR	14	1	0	0	1	2	0		2,572,615.96	0.00	2,572,615.96	2,572,615.96	100.00%	100.00%
COMP.	14	1	0	0	1	2	0		2,572,615.96	0.00	2,572,615.96	2,572,615.96		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	67.49%	0.00%
TERM	14	1	0	0	1	2	0		2,572,615.96	0.00	2,572,615.96	2,572,615.96		
TOTAL	0	1	0	0	1	2	0		2,572,615.96	0.00	2,572,615.96	2,572,615.96		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00		

1 de enero de 2017

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	-------	--------------------------	-----------------------------

Concurrencia Escuelas Dignas

154086	24DJN0321Z1 Jardín de Niños 12 de Octubre							0085 Temamatla	37 Tamazunchale					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	335,365.43	0.00	335,365.43	335,365.43	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	335,365.43	0.00	335,365.43	335,365.43		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	67.65%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	335,365.43	0.00	335,365.43	335,365.43		
TOTAL		0	0	0	0	0	0	VI.- Infraestructura para la conectividad	335,365.43	0.00	335,365.43	335,365.43		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	32.35%	100.00%

154087	24DPR0634R1 Primaria Vicente Guerrero							0085 Temamatla	37 Tamazunchale					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento	583,155.60	0.00	583,155.60	583,155.60	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	II.- Servicios sanitarios	583,155.60	0.00	583,155.60	583,155.60		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	III.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	41.46%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0	IV.- Accesibilidad	583,155.60	0.00	583,155.60	583,155.60		
TOTAL		0	0	0	0	0	0	V.- Áreas de servicio administrativo	583,155.60	0.00	583,155.60	583,155.60		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	VII.- Espacios de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	58.54%	100.00%

Totales Concurrencia Escuelas Dignas

AUTOR	2	0	0	0	0	0	0		918,521.03	0.00	918,521.03	918,521.03	100.00%	100.00%
COMP.	2	0	0	0	0	0	0		918,521.03	0.00	918,521.03	918,521.03		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	51.02%	0.00%
TERM	2	0	0	0	0	0	0		918,521.03	0.00	918,521.03	918,521.03		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		918,521.03	0.00	918,521.03	918,521.03		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00		

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	-------	--------------------------	-----------------------------

Aplicación de productos financieros del Programa

154253 24DPR3331R1 Primaria Heroínas Mexicanas

0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fracc. Valle de 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de acceso, rampas y trabajos complementarios	167,188.59	0.00	167,188.59	167,188.59	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		167,188.59	0.00	167,188.59	167,188.59		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		167,188.59	0.00	167,188.59	167,188.59		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		167,188.59	0.00	167,188.59	167,188.59		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

154254 24DES0006U1 Secundaria General Melchor Ocampo

0001 Ébano, calle Rafael Ramírez, Centro.

16 Ébano

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de la red eléctrica exterior de cada edificio, cambio de transformador para aumento de carga de 45 K.V.A.	690,875.42	0.00	690,875.42	690,875.42	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		690,875.42	0.00	690,875.42	690,875.42		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		690,875.42	0.00	690,875.42	690,875.42		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

154255 24SJN0009J2 Jardín de Niños Wenceslao Victoria Soto

0001 San Luis Potosí, Fracc. Valle Escondido

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Protección en aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, red eléctrica y alumbrado exterior.	124,142.72	0.00	124,142.72	124,142.72	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		124,142.72	0.00	124,142.72	124,142.72		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		124,142.72	0.00	124,142.72	124,142.72		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		124,142.72	0.00	124,142.72	124,142.72		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

154256 24DJN0502J Jardín de Niños Ignacio Rivoli

0014 Carranco, La Merced 1,79510

50 Villa de Reyes

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cubierta de aulas	211,996.69	0.00	211,996.69	211,996.69	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		211,996.69	0.00	211,996.69	211,996.69		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		211,996.69	0.00	211,996.69	211,996.69		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		211,996.69	0.00	211,996.69	211,996.69		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

1 de enero de 2017

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales Aplicación productos financieros del Programa

AUTOR	4	0	0	0	0	0	0		1,194,203.42	0.00	1,194,203.42	1,194,203.42	100.00%	100.00%
COMP.	3	0	0	0	0	0	0		503,328.00	0.00	503,328.00	503,328.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	14.00%	0.00%
TERM	4	0	0	0	0	0	0		1,194,203.42	0.00	1,194,203.42	1,194,203.42		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		1,194,203.42	0.00	1,194,203.42	1,194,203.42		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00		

Totales P.G.O. 201504 FEAM

AUTOR	20	1	0	0	1	2	0		4,685,340.41	0.00	4,685,340.41	4,685,340.41	100.00%	100.00%
COMP.	19	1	0	0	1	2	0		3,994,464.99	0.00	3,994,464.99	3,994,464.99		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	50.63%	0.00%
TERM	20	1	0	0	1	2	0		4,685,340.41	0.00	4,685,340.41	4,685,340.41		
TOTAL	0	1	0	0	1	2	0		4,685,340.41	0.00	4,685,340.41	4,685,340.41		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	49.37%	100.00%