

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES		AVANCES	
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09		
EJERCICIO 2008								

PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA DE FONDOS FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA 2006 (PESO A PESO)

1	060112	C.B.T.A. No. 052 SANTA LUCIA MATEHUALA	CONSTRUCCION DE EDIF. "H" AULA DE COMPUTO DE 3 E.E. ESTRUCTURA U-1C.	IR-IECE-002-2008/FED-R- B	579,687.10	100.00%		
2	060113	C.B.T.A. No. 119 VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C EDIF. "R".	IR-IECE-002-2008/FED-R- A	283,584.50	100.00%		
3	060115	C.B.T.A. No. 121 ESTACION TAMUIN TAMUIN	AIRE ACONDICIONADO EN LABORATORIO DE IDIOMAS Y ADECUACIONES EN SALA AUDIOVISUAL	IR-IECE-101-2008/FED	90,506.64	100.00%		
4	060118	C.B.T.A. No. 141 AGUA BUENA TAMASOPO	CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL ESTRUCTURA U-1C 4 E.E., EDIF. "H".	IR-IECE-004-2008/FED-B	834,631.48 40,802.15 875,433.63	100.00%		
5	060121	C.B.T.A. No. 159 CIUDAD DEL MAIZ CIUDAD DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO ESTRUCTURA U-1C, 3 E.E. EDIFICIO "K".	IR-IECE-004-2008/FED-A	631,586.62 46,482.37 678,068.99	100.00%		
6	060122	C.B.T.A. No. 160 TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 E.E. ESTR. U- 1C	IR-IECE-003-2008/FED	969,585.08	100.00%		
7	060124	C.B.T.A. No. 196 VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION ESTRUCTURA U- 2C, P.B. 4 E.E. EDIFICIO "A".	IR-IECE-001-2008/FED-A	674,549.50	100.00%		
8	060131	C.B.T.I.S. No. 186 SALINAS DE HIDALGO SALINAS DE HIDALGO	SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PROTECCIONES	IR-IECE-001-2008/FED-B	545,178.21	100.00%		
9	060158	COBACH No. 21 Bo. DEL MEDIO MATLAPA	CONSTRUCCION DE AULA DE 3 E.E. ESTRUCTURA U-1C, JUNTO A EDIFICIO "E".	IR-IECE-013-2008/FED-R	454,665.58 75,831.43 530,497.01	100.00%		
10	060152	CENTRO DE ACCION MOVIL DE RIOVERDE ICAT RIOVERDE RIOVERDE	1ª. ETAPA CONSTRUCCION EDIF. "A" ESTRUCT. U-2C P.B., SERV. SANIT. 2 E.E., LAB. DE INFORMATICA 3 E.E. Y AULA USOS MÚLTIPLES 3 E.E.	IR-IECE-023-2008/FED	942,053.63	100.00%		
					6,169,144.29	100.00%		

PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA DE FONDOS FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA 2004 (PESO A PESO)

1	041019	C.B.T.A. No. 196 VILLA DE POZOS VILLA DE POZOS	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO DE COMPUTO Y AULA AUDIOVISUAL	AD-IECE-039-2008/FED	201,328.93 13078.63 214,407.56	100.00%		
1	041010	CBTA No. 121 ESTACION TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA	IR-IECE-006-2008/FED-R- A	327,495.26	100.00%		
					541,902.82	100.00%		

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007

1	070501	CECyTE No. 8 TEZAPOTLA TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 4 E.E. Y DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C	IR-IECE-007-2008/FED	997,062.31	100.00%		
2	070502	CECyTE No. IV PONCIANO ARRIAGA EBANO	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 4 E.E., ESTRUCTURA U-2C (PLANTA BAJA).	IR-IECE-016-2008/FED	990,580.25 19,760.38 1,010,340.63	100.00%		
3	070503	CECyTE No. VII CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ENFERMERIA DE 6 E.E., PLANTA BAJA Y 3 AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA EN PLANTA ALTA, ESTRUCTURA U-2C	IR-IECE-018-2008/FED	1,440,497.81 205,753.58 1,967,251.39	100.00%		
4	070507	ICAT EN HUICHIHUAYAN HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN	CONSTRUCCION DE 2 TALLERES DE 1 E.E., CADA UNO, ESTRUCTURA T-84	IR-IECE-024-2008/FED	642,799.46 205,241.27 848,040.73	100.00%		
5	070504	CENTRO EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 02 COPALO (CHALCO) AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION EDIF. "B", ESTRUT. U-2C, P. BAJA 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 E.E. CADA UNA Y ESCALERA, P. ALTA 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 E.E. CADA UNA.	IR-IECE-025-2008/FED	1,466,145.74 217,136.33 1,683,282.07	100.00%		

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES		AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09	
6	070506	ICAT NUEVA CREACION MEXQUITIC DE CARMONA MONTE OSCURO MEXQUITIC DE CARMONA	1ª. ETAPA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, COOPERATIVA Y BODEGA 2 E.E., SERV. SANIT. 2 E.E., AULA DE USOS MÚLTIPLES 3 E.E. Y LAB. DE INFORMÁTICA 3 E.E.	53105003-002-08	2,276,370.94 254,990.67 2,531,361.61		100.00%
					9,037,338.74		100.00%

PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2006 (FEAM-IECE).

1	064032	SECUNDARIA GENERAL No. 6 COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PINTURA Y LIMPIEZA	AD-IECE-114-2008/EST	43,621.58		100.00%
					43,621.58		100.00%

PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2007 (FEAM-IECE).

1	074028	JN. MARIA LUISA ROSS COL. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PRIORITARIOS	AD-IECE-040-2008/EST-A	16,904.48		100.00%
2	074006	E.P. FERNANDO VAZQUEZ COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO	AD-IECE-002-2008/EST	145,154.36 14,374.12 159,528.48		100.00%
3	074013	E.P. FRANCISCO ZARATE VILLEGAS COL. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	INICIO DE LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., AISLADAS (1a ETAPA)	AD-IECE-003-2008/EST	199,999.24		100.00%
4	074017	E.P. DR. JOSE MA. LUIS MORA FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE TECHOS	AD-IECE-040-2008/EST-B	293,833.72		100.00%
5	074014	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DELEGACION DE BOCAS SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-104-2008/EST	32,121.56		100.00%
6	074001	E.P. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS COL. LAS JULIAS SAN LUIS POTOSI	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	AD-IECE-100-2008/EST	10,862.70		100.00%
7	074015	CEDIE No. 2 PROFRA. GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI	REPARACION DE ESTRUCTURA FISICA EN LOSAS Y TRABES EN FACHADA PRINCIPAL	AD-IECE-012-2008/EST	33,949.87		100.00%
					747,200.05		100.00%

PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2008 (FEAM-IECE).

1	084019	JN. PROFRA. SOFIA SALDANA NIETO ESCALERILLAS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION EDIF. "A" 3 AULAS DIDACTICAS Y MODULO ADMINISTRATIVO (DIRECCION Y SERV. SANIT.) ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IECE-020-2008/EST	919,695.54 15,951.15 935,646.69		100.00%
2	084017	JN. NUEVA CREACION CD. SATELITE SAN LUIS POTOSI	1ª. ETAPA. 3 AULAS. DIRECCION Y SERVICIOS PLATAFORMA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	IR-IECE-022-2008/EST	749,450.58		100.00%
3	084018	JN. MARIA ELENA DIAZ RAMOS FRACC. VALLE DE DALIAS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA EDIF. "B" ESTR. REGIONAL 5.30 x 6.00 M. Y REUBICACION DE CERCO DE MALLA	AD-IECE-111-2008/EST	237,471.36		100.00%
4	084036	JN. NUEVA CREACION COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	2ª. ETAPA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, MODULO DE SERV. SANIT. Y OBRA EXT..	AD-IECE-117-2008/EST	952,343.62		100.00%
5	084037	JN. NUEVA CREACION COL. VALLE DE AGAVE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	2ª. ETAPA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERV. SANIT. ESTRUCT. REGIONAL Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IECE-119-2008/EST	993,223.23		100.00%
6	084034	JN. MARIA MONTESORI FRACC. BUGAMBILIAS BEGONIA Y AMAPOLA S/N SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFONES DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D".	AD-IECE-120-2008/EST	148,499.29		100.00%
7	084013	JN. NUEVA CREACION FRACC. EL TERREMOTO SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, MODULO ADMINISTRATIVO (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) ESTRUCT. REGIONAL 6.00 x 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR.	IR-IECE-021-2008/EST-R	1,009,327.78 29,139.97 1,038,467.75		100.00%
8	084028	JN. MARGARITA HERNANDEZ CHARQUENO FRACC. AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA PREFABRICADA ROYAL BUILDING (SISTEMA PREFABRICADO DE PATENTE)	AD-IECE-121-2008/EST	404,177.17 8,080.74 412,257.91		100.00%
9	084027	JN. CITLALMINA COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M.	IR-IECE-027-2008/EST-B	391,990.45		100.00%
10	074018	E.P. VENUSTIANO CARRANZA					

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
		LA YERBABUENA SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-A	384,195.10	100.00%
11	074019	E.P. MIGUEL HIDALGO EL ZAPOTE AHUALULCO	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-B	362,874.11	100.00%
12	074020	E.P. NIÑOS HEROES CAÑADA GRANDE AHUALULCO	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-C	371,469.42	100.00%
13	074021	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LIMON DE LA PEÑA SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-D	388,571.24	100.00%
14	074022	E.P. JOSE CLEMENTE OROZCO TANQUE DE LOS ANGELES CD. DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-E	394,268.78	100.00%
15	074023	E.P. VENUSTIANO CARRANZA ZAMACHIHUE CD. DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-F	400,909.60	100.00%
16	074024	E.P. 20 DE NOVIEMBRE PALO SECO VILLA JUAREZ	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-G	397,611.68	100.00%
17	074025	E.P. MAGDALENO VAZQUEZ OJO AGUA DE SOLANO CD. FERNANDEZ	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-H	397,873.82	100.00%
18	074026	E.P. MELCHOR OCAMPO SANTA MARTHA TAMUIN	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-I	427,756.16	100.00%
19	074027	E.P. HERMENEGILDO GALEANA HUAXUCO XILITLA	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-J	395,563.57 12,560.03 408,123.60	100.00%
20	084012	E.P. RICARDO FLORES MAGON COL. LASFLORES SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PATIO CIVICO	AD-IECE-021-2008/EST	509,936.54	100.00%
21	084011	E.P. FRANCISCO ZARATE VILLEGAS COL. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION DE 2 AULAS DIDACTICAS, EST. REGIONAL 6.00 X 8.00 M., AISLADAS (2ª ETAPA)	AD-IECE-038-2008/EST	176,249.69 29,316.19 205,565.88	100.00%
22	084033	E.P. FRANCISCO EPPENS HELGUERA FRACC. MARIA CECILIA SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA ESPECIAL PREFABRICADA ROYAL BUILDING	AD-IECE-105-2008/EST	507,513.58	100.00%
23	084032	E.P. CANDIDO AGUILAR MESA DE LOS CONEJOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6.00 x 8.00 M. Y ALIMENTACION ELECTRICA	AD-IECE-116-2008/EST	208,929.09	100.00%
24	084038	E.P. CLARA CORDOVA MORAN FRACC. AGUA REAL SAN LUIS POTOSI	2ª. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERV. SANIT., ESTRUCT. REGIONAL Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IECE-118-2008/EST	888,348.74	100.00%
25	084029	E.P. GENERAL MIGUEL BARRAGAN FRACC. AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA PREFABRICADA ROYAL BUILDING (SISTEMA PREFABRICADO DE PATENTE)	AD-IECE-122-2008/EST	712,770.28	100.00%
26	084039	E.P. DR. JOSE MARIA LUIS MORA FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO 6.00 X 8.00 M. ADOSADO, ESTRUCTURA REGIONAL	IR-IECE-027-2008/EST-A	342,440.13 46,564.67 389,004.80	100.00%
27	084020	ETV. MANUEL JOSE OTHON LOS JASOS (SAN NICOLAS LOS JASOS) SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	AD-IECE-112-2008/EST	201,402.40	100.00%
28	084021	ETV. DAMIAN CARMONA COL. MARTIRES DE LA REVOLUCION SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IECE-026-2008/EST-A	416,942.30	100.00%
29		ETV. JULIAN CARRILLO COL. LOMAS DE BELLA VISTA SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IECE-026-2008/EST-B	348,699.41	100.00%
30	084026	ETV. JULIAN CARRILLO POZUELOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IECE-124-2008/EST	233,695.23	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES		AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09	
31	084016	SEC. GRAL. NUEVA CREACION CD. SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 1º. ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	53058004-001-08	1,481,349.63 313,151.86 1,794,501.49		100.00%
32	084030	ESC. SEC. GRAL. NUEVA CREACION FRACC. EL AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA, SERVICIOS SANITARIOS, 1 AULA 2 E.E., DIRECCION 1 E.E., ENTREEJE PARA ESCALERA Y 2 AULAS DID. DE 2.5 E.E.	53058004-002-08	2,087,030.45		100.00%
33	084025	ESC. SEC. GRAL. "CAMILO ARRIAGA" FRACC. LOMAS DE SATELITE SAN LUIS POTOSI	1a. ETAPA, OBRA NEGRA, EDIFICIO "E", ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA: LABORATORIO MULTIPLE, 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA Y SERVICIO SANITARIO	53058004-003-08	1,797,160.68		100.00%
34	084023	ESC. SEC. TEC. No. 1 COL. ESTADIO SAN LUIS POTOSI	MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IECE-115-2008/EST	103,518.68 13,398.67 116,917.35		100.00%
34	084031	ESC. SEC. TEC. No. 83 COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	2º. ETAPA (CONCLUSION) DE LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. CADA UNA Y ENTRE EJE DE ESCALERA EST. U-2C, PLANTA ALTA	AD-IECE-109-2008/EST	306,694.64		100.00%
35	084035	ESC. SEC. TEC. No. 83 (EXTENSION). COL. PONCIANO ARRIAGA SAN LUIS POTOSI	2º. ETAPA (CONCLUSION) DE LA CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA DE 3 E.E. Y UN SERVICIO SANITARIO EST. U-3C	AD-IECE-110-2008/EST	1,371,528.65		100.00%
					21,889,645.90		100.00%

PROGRAMA: FEAM - IECE 2008 (ESPECIAL ANTORCHA POPULAR 2008)

1	AP001	ESC. SEC. TEC. No. 83 COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	COSNTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA DE 3.0 E.E., SERVICIO SANITARIO 2 E.E. PLANTA BAJA ESTR. U-3C	AD-IECE-AP- 001/2008/EST	320,380.58		100.00%
2	AP002	ESC. SEC. TEC. No. 83 (EXTENSION) FRACC. PONCIANO ARRIAGA SAN LUIS POTOSI	1a. ETAPA DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICADE 3 E.E., SERVICIO SANITARIO DE 2 E.E., ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR.	AD-IECE-AP- 002/2008/EST	328,028.76		100.00%
3	AP004	JN. GABRIELA MISTRAL COL. VALLE DEL AGAVE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	1a. ETAPA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, EST. REGIONAL 5.30x6.00 MTS. Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IECE-AP- 004/2008/EST	211,171.36		100.00%
4	AP003	JN. 6 DE JUNIO COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	1a. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUT. REGIONAL5.30x6.00 MTS. Y OBRAS EXTERIORES. ,	AD-IECE-AP- 003/2008/EST	130,391.14		100.00%
5	AP005	EP. CLARA CORDOVA MORAN FRACC. AGUA REAL SAN LUIS POTOSI	1a.ETAPA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, EST. REGIONAL 5.30x6.00 MTS. Y OBRAS EXTERIORES	AD-IECE-AP- 005/2008/EST	240,490.62		100.00%
					1,230,462.46		100.00%

PROGRAMA: MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2007

1	076004	ESC. SEC. GRAL. 21 DE MARZO DE 1806 FRACC. 21 DE MARZO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	IMPERMEABILIZACION (1,954 M2).	IR-IECE-005-2008/FED-A	343,401.80		100.00%
2	076005	ESC. SEC. GRAL. RAFAEL NIETO COMPEAN FRACC. PROVIDENCIA SAN LUIS POTOSI	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	IR-IECE-005-2008/FED-B	384,721.66		100.00%
3	076003	ESC. SEC. GRAL. FLAVIO C. SIFUENTES MEDINA MATEHUALA MATEHUALA	INSTALACION ELECTRICA	IR-IECE-005-2008/FED-C	440,342.55 33,571.46 473,914.01		100.00%
4	076002	ESC. SEC. GRAL. JUSTO A. ZAMUDIO VARGAS COL. LOS FILTROS SAN LUIS POTOSI	INSTALACION ELECTRICA	IR-IECE-005-2008/FED-D	281,017.92 54,789.56 335,807.48		100.00%
5	076001	ESC. SEC. GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO CIUDAD DEL MAIZ CIUDAD DEL MAIZ	IMPERMEABILIZACION	IR-IECE-006-2008/FED-R- B	230,496.27		100.00%
6	076006	ESC. SEC. GRAL. MARIANO VAZQUEZ VILLA DE GUADALUPE VILLA DE GUADALUPE	IMPERMEABILIZACION	IR-IECE-008-2008/FED-B	137,424.18		100.00%
					1,905,765.40		100.00%

PROGRAMA: ESTATAL ESPECIAL 2008

1	083001	CLINICA HOSPITAL DE MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION, P.B., CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES, P.A. GOBIERNO Y ENSEÑANZA.	AD-IECE-004-2008/EST	7,857,688.99 1,771,035.22 9,628,724.21		100.00%
2	083002	JN. NUEVA CREACION (1ª ETAPA) COL. LOS MAGUEYES SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 5.00 x 6.00 mts. Y 2 AULAS 5.00 x 7.50 mts., OBRA EXTERIOR, RED: ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y PLAZA CIVICA.	AD-IECE-075-2008/EST-A	451,597.71		100.00%
3	083004	JN. NUEVA CREACION (2ª ETAPA)					

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	
					CONTRATADA	AVANCES FISICO 31-Dic-09
		COL. LOS MAGUEYES SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIO SANITARIO, ESTRUCTURA 6.00 x 5.00 mts., OBRA EXTERIOR, RED: ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA.	AD-IECE-075-2008/EST-B	316,745.76	100.00%
4	083003	EP. DOLORES REYES VELASQUEZ PEÑASQUILLO FRACC. 3ª. GRANDE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA PREFABRICADA Y REHABILITACION DE 2 AULAS EXISTENTES (SUSTITUCION DE CANCELERIA, PINTURA, PISOS Y LAMPARAS)..	AD-IECE-075-2008/EST-C	340,465.75	100.00%
				CONVENIO	54,745.60	
					395,211.35	
					10,792,279.03	100.00%

PROGRAMA: FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2008

1	087001	EP. JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ. Y GRAL. MARIANO ARISTA. FRACC. TERCERA CHICA SAN LUIS POTOSI	CUBIERTA PATIO CIVICO	AD-IECE-008-2008/EST	120,674.80	100.00%
2	087004	CENTRO DOWN POTOSINO FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES	AD-IECE-103-2008/EST	331,276.53	100.00%
3	087003	EP. TOMASA ESTEVEZ SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA	IR-IECE-028-2008/EST	680,455.73	100.00%
4	087008	COBACH No. 29 VILLA DE ZARAGOZA VILLA DE ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. C/U, ADOSADAS, ESTRUCTURA U-1C	IR-IECE-029-2008/EST	622,132.57	100.00%
					1,754,539.63	100.00%

PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2006 - 2007

1	062408	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	SUMUNISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-009-2008/FED	16,577.61	100.00%
2	062408	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION DE LA 1ª. ETAPA DE LA UNIDAD EDUCATIVA	53105003-001-08-A	652,954.93	100.00%
	062401	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	APLANADOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MIGITORIOS	AD-IECE-127-2008/FED-A	7,149.63	100.00%
	062402	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	INSTALACION ELECTRICA, BARNIZ, PINTURA Y CANCELERIA	AD-IECE-127-2008/FED-B	12,620.45	100.00%
	062403	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	MURO, LIMPIEZAS Y EXCAVACION	AD-IECE-127-2008/FED-C	293.17	100.00%
	062404	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	APLANADOS, LIMPIEZAS, PINTURA Y SECADORA DE MANOS	AD-IECE-127-2008/FED-D	11,119.16	100.00%
					700,714.95	100.00%

PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2007 - 2008

1	072401	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LA 2ª. ETAPA DE LA UNIDAD EDUCATIVA	53105003-001-08-B	1,631,457.33	100.00%
2	072402	ESC. NORMAL EST. SUPERIORES MAGISTERIO POTOSINO COL. SAN ANGEL 2a. SECC. SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 3 E.E., ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA	IR-IECE-010-2008/FED-R	557,357.40	100.00%
3	072403	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25.38 M2 DE VITROPISO.	IR-IECE-015-2008/FED-A	12,576.20 -377.79 12,198.41	100.00%
4	072404	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUSTITUCION DE 9.52 M2 DE VENTANAS	IR-IECE-015-2008/FED-B	16,801.90 1,786.18 18,588.08	100.00%
5	072405	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 638.71 M2 DE VITROPISO.	IR-IECE-015-2008/FED-C	205,475.19 38,173.09 243,648.28	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES		AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09	
6	072406	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUSTITUCION DE 71.11 M2 DE VENTANAS	IR-IECE-015-2008/FED-D	141,995.08 -3,165.56 138,829.52		100.00%
7	072407	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUSTITUCION DE 20 PUERTAS	IR-IECE-015-2008/FED-E	111,088.84 -7,411.65 103,677.19		100.00%
8	072408	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE SALA DE COMPUTO	AD-IECE-107-2008/FED-A	26,495.28		100.00%
9	072410	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE AULAS DIGITALES	AD-IECE-107-2008/FED-B	61,017.31		100.00%
10	072409	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE AULAS PARA ASESORIA ACADEMICA	AD-IECE-108-2008/FED	194,150.46		100.00%
					2,987,419.26		100.00%

PROGRAMA: MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PLANTELES 2006

1	061013	CECATI No. 27 COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFONES	AD-IECE-010-2008/FED	113,309.18		100.00%
2	061013	CECATI No. 27 COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI	CUBIERTA, ALBAÑILERIA E INSTALACIONES, EN EDIFICIO DE OFICINAS	AD-IECE-065-2008/FED	151,865.35		100.00%
3	061014	CECATI No. 59 FRACC. INDUSTRIAS SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION TOTAL DE SERVICIOS SANITARIOS.	IR-IECE-017-2008/FED	429,674.12		100.00%
				CONVENIO	93,247.75		
					522,921.87		
4	061018	CBTA No. 196 VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-011-2008/FED	120,523.94		100.00%
5	061010	CBTIS No. 131 FRACC. PROVIDENCIA SAN LUIS POTOSI	TERMINACION REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IECE-066-2008/EST	89,033.96		100.00%
					15,999.55		
					105,033.51		
6	061011	CBTIS No. 186 SALINAS DE HIDALGO SALINAS DE HIDALGO	REHABILITACION DE CANCELERIA, PINTURA Y BARDA	IR-IECE-019-2008/FED-R	659,997.65 19,828.53 679,826.18		100.00%
6	061019	CETIS No. 126 CHARCAS CHARCAS	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS "C", "F" Y "H" IMPERMEABILIZACION Y PINTURAS	IR-IECE-015-2008/FED-F CONVENIO	181,715.04 59,111.24 240,826.28		100.00%
7	061001	CEBACH (BACHILLERATO PEDAQOGOGICO) CEDRAL CEDRAL	SUSTITUCION DE CANCELERIA SUSTITUCION DE CANCELERIA	IR-IECE-008-2008/FED-A CONVENIO	181,274.63 57,290.30 238,564.93		100.00%

PROGRAMA: CONVENIOS 2008

1	088001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LA 1ª. ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL.	IR-IECE-014-2008/EST	464,664.16		100.00%
					464,664.16		100.00%

PROGRAMA: CONVENIO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI - IECE 2008

1	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE CISTERNA CAPACIDAD DE 180.00 M3.	CONV. UT-IECE AD-UT- 001-2008/EST	248,777.02		100.00%
2	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE BARDA Y CERCADO PERIMETRAL DE COLINDANCIA DE 618.86 ML.	CONV. UT-IECE AD-UT- 002-2008/EST	1,180,921.69		100.00%
3	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO CAP. 20.00 M3.	CONV. UT-IECE IR-UT-001 2008/EST	397,802.41		100.00%
					1,827,501.12		100.00%

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 2008

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES		AVANCES	
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09		
1	S/C	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS SIERRA LEONA No 101, LOMAS 3º. SECC. SAN LUIS POTOSI	REPARACION DE PISOS, RECIMENTACION DE MUROS Y SUSTITUCION DE RELLENOS EN ALMACEN	AD-IECE-113-2008/EST	42,662.40 22,817.25 65,479.65		100.00%	
						65,479.65		100.00%

PROGRAMA: FAM SUPERIOR 2008 (CONVENIO IECE - UASLP 2008).

1	820001	CENTRO MULTIDISCIPLINARIO Y DE SERV. ACADEMICOS CAMPUS PONIENTE, UNIDAD DE POSGRADOS SAN LUIS POTOSI	TERCERA Y CUARTA ETAPA (AUDITORIO)	CONVENIO IECE- UASLP 2008	23,033,740.00		89.00%	
2	082002	UNIDAD ACADEMICA ZONA HUASTECA CD. VALLES CD. VALLES	AULAS DIDACTICAS	CONVENIO IECE- UASLP 2008	4,814,000.00		100.00%	
3	082003	UNIDAD ACADEMICA ZONA MEDIA RIOVERDE RIOVERDE	AULAS DIDACTICAS	CONVENIO IECE- UASLP 2008	8,800,000.00		100.00%	
4	082004	UNIDAD ACADEMICA ZONA ALTIPLANO MATEHUALA MATEHUALA	CANCHAS Y CAFETERIA	CONVENIO IECE- UASLP 2008	1,920,000.00		100.00%	
5	082005	FACULTAD DE ENFERMERIA ZONA UNIVERSITARIA SAN LUIS POTOSI	AULAS DIDACTICAS	CONVENIO IECE- UASLP 2008	4,777,800.00		100.00%	
6	082006	FACULTAD DE PSICOLOGIA ZONA UNIVERSITARIA ORIENTE SAN LUIS POTOSI	AULAS DE COMPUTO	CONVENIO IECE- UASLP 2008	2,400,000.00		100.00%	
7	082007	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION ZONA UNIVERSITARIA ORIENTE SAN LUIS POTOSI	AULAS DIDACTICAS Y REMODELACION DE AULA MAGNA	CONVENIO IECE- UASLP 2008	2,381,000.00		100.00%	
					48,126,540.00		52.14%	

PROGRAMA: FONDO DE DESASTRES NATURALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EL NARANJO

1	089121	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE CUBIERTA	AD-IECE-062-2008/EST-A	124,051.33 101,977.72 226,029.05		100.00%	
2	089122	EP. GRAL. CARLOS OSUNA EL NARANJO EL NARANJO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-062-2008/EST-B	83,342.59 -51,273.76 32,068.83		100.00%	
3	089124	SEC. TEC. No. 6 EL NARANJO EL NARANJO	SUSTITUCION DE MURO Y REJA	AD-IECE-062-2008/EST-C	110,386.76 -51,477.65 58,909.11		100.00%	
4	089444	EP. VICENTE GUERRERO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-094-2008/EST-A	47,081.59		100.00%	
5	089445	E.S.T. No. 6 EL NARANJO EL NARANJO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-094-2008/EST-B	181,083.05		100.00%	

LAGUNILLAS

1	089365	ALBERGUE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LAGUNILLAS LAGUNILLAS	REHABILITACION DE EDIFICIO (IMPERMEABILIZACION, PISOS Y AZULEJOS, PINTURA E INSTALACIONES)	AD-IECE-007-2008/EST-A	249,322.79		100.00%	
---	--------	--	---	------------------------	------------	--	---------	--

ALAUQUINES

1	089312	JN. ALVARO OBREGON EL SABINO ALAUQUINES	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACION DE ALUMBRADO EN AULAS	AD-IECE-064-2008/EST-A	68,928.43		100.00%	
2	089451	EP. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE DE PALMAS ALAUQUINES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-123-2008/EST-A	52,864.87		100.00%	
3	089452	EP. GUILLERMO PRIETO RANCHO DEL PRO ALAUQUINES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-125-2008/EST	43,790.60		100.00%	
4	089453	ESC. SEC. ANTONIO CASTRO LEAL ALAUQUINES ALAUQUINES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-123-2008/EST-B	275,251.17		100.00%	

SANTA CATARINA

1	089386	JN. JOSEFINA CASTANEDA LABOR DE ZAPATA SANTA CATARINA	IMPERMEABILIZACION EN CUBO TINACOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA	AD-IECE-064-2008/EST-B	14,263.96		100.00%	
2	089387	EP. DR. ALFONSO CASO LA CUCHILLA SANTA CATARINA	REPARACION DE PISOS Y PINTURA (CAMBIO A IMPERMEABILIZACION)	AD-IECE-064-2008/EST-C	18,940.09		100.00%	

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
3	089338	EP. FRANCISCO I MADERO EL COCO SANTA CATARINA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES	AD-IECE-064-2008/EST-D	35,715.86	100.00%
4	089390	EP. RICARO FLORES MAGON LABOR DE ZAPTA SANTA CATARINA	LINEA ELECTRICA	AD-IECE-064-2008/EST-E	9,800.99	100.00%
5	089394	TV. SEC. MIGUEL BARRAGAN SANTA MARIA ACAPULCO SANTA CATARINA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-064-2008/EST-F	22,906.12	100.00%
6	089396	TV. SEC. JULIAN DE LOS REYES SAN DIEGO SANTA CATARINA	PINTURA EN AULA	AD-IECE-064-2008/EST-G	8,504.19	100.00%
RIOVERDE						
1	089103	JN. PRIMERO DE MAYO SAN JOSE DE CANOAS RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-032-2008/EST-A	27,135.17	100.00%
2	089110	EP. ELEUTERIO QUIROZ SAN JOSE CANOAS RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-032-2008/EST-B	59,759.38	100.00%
3	089113	EP. SOR JUANA INES DE LA CRUZ RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-032-2008/EST-C	101,490.85	100.00%
4	089114	EP. ADOLFO LOPEZ MATEOS RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-032-2008/EST-D	89,693.65	100.00%
5	089108	EP. EMILIO CARRANZA PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-033-2008/EST-A	121,090.81	100.00%
6	089109	EP. MANUEL JOSE OTHON PUERTO DE MARTINEZ RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION Y FOSA SEPTICA	AD-IECE-033-2008/EST-B	65,037.63	100.00%
7	089119	CENDI No. 6 PROFRA. FRANCISCA ZAVALA RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-033-2008/EST-C	89,903.27	100.00%
8	089115	EP. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-034-2008/EST	238,941.47	100.00%
9	089106	EP. RICARDO FLORES MAGON CAÑADA GRANDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-012-2008/EST-A	43,155.08	100.00%
10	089107	EP. MARIANO MATAMOROS CIENEGUILLAS RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-012-2008/EST-B	76,757.61	100.00%
11	089112	EP. BENITO JUAREZ COFRADIA GRANDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-012-2008/EST-C	65,833.52	100.00%
12	089116	ESC. SEC.. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-012-2008/EST-D	451,025.69	100.00%
13	089100	JN. FEDERICO FROEBEL RIOVERDE RIOVERDE	CONSTRUCCION DE CISTERNA 5,000 LITROS	IR-IECE-081-2008/EST-A	19,205.00	100.00%
14	089101	JN. BERNARDO ORTIZ MONTELLANO EJIDO SAN MARCOS RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-081-2008/EST-B	44,640.83	100.00%
15	089102	JN. BERTHA VON GLUMER RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA.	IR-IECE-081-2008/EST-C	60,334.96	100.00%
RAYON						
1	089378	JN. MANUEL ACUNA EL AGUACATE RAYON	SUSTITUCION DE BANQUETA, REPARACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-007-2008/EST-B	32,003.29	100.00%
2	089379	ETV. CARLOS JONGUITUD BARRIOS LAS GUAPAS	REHABILITACION (IMPERMEABILIZACION, MURO DE CONTENCIÓN,	AD-IECF-013-2008/EST	241,908.57	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
		RAYON	CABLEADO DE SALIDAS, LAMPARAS) Y CONST. DE UN AULA	AD-IECE-014-2008/EST-A	277,998.07	100.00%
CIUDAD VALLES						
1	089319	JN. GRILLITO CANTOR FRACC. LOMAS PONIENTE CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014-2008/EST-A	26,336.28	100.00%
2	089321	JN. MARIANO JIMENEZ FRACC. MORELOS Y PAVON CD. VALLES	REHABILITACION	AD-IECE-014-2008/EST-B	14,981.72	100.00%
3	089323	JN. XOCHITL COL. LA PIMIENTA CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014-2008/EST-C	91,034.81	100.00%
4	089325	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE M. MONTESORI COL. 18 DE MARZO CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014-2008/EST-D	88,678.19	100.00%
5	089341	EP. CLUB DE LEONES No. 1 COL. 18 DE MARZO CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014-2008/EST-E	38,128.64	100.00%
6	089359	E.P. FRANCISCO ZARCO COL. LA PIMIENTA CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014-2008/EST-F	36,556.32	100.00%
7	089313	OFICINAS DE LA URSE HUASTECA NORTE COL. CEMEX CD. VALLES	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL	AD-IECE-015-2008/EST-A	38,237.72	100.00%
8	089315	C.D.I. No. 2 COL. VERGEL CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA, RESANES Y PINTURA EN PLAFOND	AD-IECE-015-2008/EST-B	160,466.81	100.00%
10	089326	EP. CUAUHTEMOC COL. EL MIRADOR CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "A".	AD-IECE-015-2008/EST-C	49,921.00	100.00%
11	089357	E.P. ENRIQUE ALMAZAN NIETO FRACC. EL CARMEN CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "D" Y "E".	AD-IECE-015-2008/EST-D	66,823.39	100.00%
12	089346	EP. LIC. LUIS CABRERA EJIDO ABRA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "A".	AD-IECE-016-2008/EST-A	74,226.30	100.00%
13	089353	E.P. RAFAEL NIETO EJIDO SAN FELIPE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-016-2008/EST-B	91,535.71	100.00%
14	089329	EP DAMIAN CARMONA COL. LAS AGUILAS CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "B", "C" Y "E"	AD-IECE-050-2008/EST-A	130,149.00	100.00%
15	089339	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS COL. DEL CAMPO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "A" Y "C"	AD-IECE-050-2008/EST-B	93,985.65	100.00%
16	089348	EP. LIBRADO RIBERA EJIDO LA ESTRIBERA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "B" Y "C"	AD-IECE-050-2008/EST-C	33,518.06	100.00%
17	089336	EP. FRANCISCO VILLA COL. FRANCISCO VILLA CD. VALLES	REHABILITACION DE BARRA	AD-IECE-051-2008/EST	250,653.30	100.00%
18	089343	EP. TIERRA Y LIBERTAD EL GAVILAN CD. VALLES	SUSTITUCION DE BARRA Y DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-052-2008/EST	238,255.79	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES		AVANCES	
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09		
19	089345	EP. ADOLFO LOPEZ MAREOS COL. DORACELY CD. VALLES	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-053-2008/EST	214,895.88		100.00%	
20	089337	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS AMPLIACION LA HINCADA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. "C").	AD-IECE-077-2008/EST-A	16,776.81		100.00%	
21	089340	EP. ALFREDO V. BONFIL EJIDO CANOAS CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A, B Y C).	AD-IECE-077-2008/EST-B	51,959.30		100.00%	
22	089344	EP. 27 DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO CRUCITAS CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B).	AD-IECE-077-2008/EST-C	78,544.77		100.00%	
23	089351	EP. "HEROJE DE NACAZARI". EJIDO SAN DIEGUITO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. B).	AD-IECE-077-2008/EST-D	38,748.25		100.00%	
24	089355	EP. AQUILES SERDAN EJIDO OJO DE AGUA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B).	AD-IECE-077-2008/EST-E	102,866.71		100.00%	
25	089327	EP. MELCHOR OCAMPO EJIDO EL DESENGAÑO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B).	AD-IECE-078-2008/EST-A	43,901.54		100.00%	
26	089330	EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL PUJAL (ALVARO OBREGON) CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B).	AD-IECE-078-2008/EST-B	66,610.16		100.00%	
27	089331	EP. MARTIRES DEL 57 EJIDO EL AZULEJO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. B).	AD-IECE-078-2008/EST-C	18,470.02		100.00%	
28	089333	EP. MARIA LUISA VIDALES EJIDO RANCHO SAN CARLOS CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-078-2008/EST-D	16,776.81		100.00%	
29	089342	EP. PATRIA EJIDO TANTIZOHUICHE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. C).	AD-IECE-078-2008/EST-E	16,776.81		100.00%	
30	089352	EP. FRANCISCO I. MADERO EJIDO TANTIZOHUICHE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-078-2008/EST-F	16,776.81		100.00%	
31	089354	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN MIGUEL EL SIDRAL CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-078-2008/EST-G	62,978.85		100.00%	
32	089361	EP. 22 DE AGOSTO DE 1978 EJIDO LA MARINA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A)	AD-IECE-078-2008/EST-H	78,238.52		100.00%	
33	089328	EP. 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL DETALLE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-087-2008/EST-A	17,256.14		100.00%	
34	089347	EP. EMILIANO ZAPATA EL CUICHE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-087-2008/EST-B	78,877.65		100.00%	
35	089447	E.S.G. RAFAEL CURIEL GALLEGOS COL. LA PIMIENTA, CD. VALLES CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-097-2008/EST-A	109,661.76		100.00%	
36	089364	SEC. TECNICA No. 47 COL. IGNACIO GARCIA TELLEZ CD. VALLES	SUSTITUCION DE BARRA Y REJA	AD-IECE-099-2008/EST-B	516,987.72		100.00%	
37	089448	JN. MARIANO AZUELA COL. DORACELY CD. VALLES	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IECE-106-2008/EST-A	35,286.10		100.00%	
38	089449	EP. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. DORACELY CD. VALLES	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IECE-106-2008/EST-B	40,341.72		100.00%	

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
39	089450	COLEGIO DE BACHILLERES No. 06 COL. EMILIANO ZAPATA CD. VALLES	SUSTITUCION DE BARDA	AD-IECE-106-2008/EST-C	160,747.72 30,765.19 191,512.91	100.00%
SAN VICENTE TANCOAYALAB						
1	089126	JN. NINOS HEROES SAN FRANCISCO COAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-A	71,634.30	100.00%
2	089128	JN. JULIAN CARRILLO COL. EL MIRADOR SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-B	12,695.20	100.00%
3	089134	EP. VICENTE GUERRERO SASUB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-C	68,711.92	100.00%
4	089138	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO LA BOLSA I SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-D	17,371.30	100.00%
5	089139	EP. JESUS SILVA HERZOG EL TREBOL (NUEVO PROGRESO) SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-E	84,830.09	100.00%
6	089141	EP. LILIA RIVERA DE ALFARO SAN VICENTE TANCOAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-F	47,840.38	100.00%
7	089125	JN. JUAN DE LA BARRERA EJIDO TAZAJERAS SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE CUBIERTA (DE LAMINA MULTIPANEL)	AD-IECE-063-2008/EST-A	59,992.91	100.00%
8	089132	EP. IGNACIO ALLENDE EJIDO EL CHOTE SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-063-2008/EST-B	34,973.81	100.00%
9	089135	EP. 5 DE MAYO EJIDO TANCUICHE SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-063-2008/EST-C	22,693.51	100.00%
10	089414	EP. FULGENCIO ZUNIGA TANCOJOL SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-063-2008/EST-D	17,144.16	100.00%
11	089425	JN. 1º. DE MAYO TANCUICHE SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089-2008/EST-F	13,637.76	100.00%
12	089143	ESC. SEC. TECNICA No. 07 SAN VICENTE TANCOAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA (235.62 + 218.88 M2) Y DE PISO EN DOS AULAS	AD-IECE-091-2008/EST	333,387.27	100.00%
TANQUIQN DE ESCOBEDO						
1	089277	ESC. SEC. TEC. No. 4 TANQUIAN DE ESCOBEDO TANQUIAN DE ESCOBEDO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-059-2008/EST	324,570.93	100.00%
2	089278	LA SUPERVISION TANQUIAN DE ESCOBEDO TANQUIAN DE ESCOBEDO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-060-2008/EST-D	19,099.17	100.00%
TAMASOPO						
1		EP. GUADALUPE VICTORIA LA CEBADILLA TAMASOPO	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-030-2008/EST-A	17,553.52	100.00%
2		EP. IGNACIO ZARAGOZA TAMBACA TAMASOPO	SUSTITUCION DE CUBIERTA (LOSA) EDIFICIO "A" Y DE IMPERMEABILIZACION EN EL EDIF. "D"	AD-IECE-030-2008/EST-B	208,684.37	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
3		ETV. CUAUHEMOC ABRAS DEL COROZO TAMASOPO	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA (CAMBIO A MURO DE CONTENCIÓN)	AD-IECE-030-2008/EST-C	34,952.74	100.00%
4	089244	ESC. SEC. GRAL. JUAN RUIZ DE ALARCON CAB. MPAL. TAMASOPO TAMASOPO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADO Y PINTURA DE PLAFONES	IR-IECE-011-2008/EST-A	376,977.29	100.00%
5	089248	E.S.T. No. 34 TAMBACA TAMASOPO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-011-2008/EST-B	105,406.75	100.00%
6	089249	ESC. SEC. TEC. No. 73 DAMIAN CARMONA TAMASOPO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA DE PLAFONES	IR-IECE-011-2008/EST-C	216,042.30	100.00%
SAN ANTONIO						
1	089009	JN. EZEQUIEL AHUMADA SANTA MARTHA SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE MALLA	AD-IECE-006-2008/EST-A	44,709.71	100.00%
2	089010	JN. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS ALTZAJIB SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE TECHUMBRE	AD-IECE-006-2008/EST-B	67,310.82	100.00%
3	089011	JN. RUBEN DARIO TANCHAHUIL 2º SECC. SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE MALLA	AD-IECE-006-2008/EST-C	59,830.00	100.00%
4	089013	E.P. VICENTE RIVA PALACIO XOLOL SAN ANTONIO	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-006-2008/EST-D	28,485.02	100.00%
5	089014	E.P. NIÑOS HEROES ALTZAJIB SAN ANTONIO	(IMPERMEABILIZACION) SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA	AD-IECE-006-2008/EST-E	28,485.02	100.00%
6	089015	E.P. BENITO JUAREZ PATNEL SAN ANTONIO	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-006-2008/EST-F	25,691.35	100.00%
7	089016	E.P. IGNACIO ZARAGOZA POKCHICH SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE MALLA	AD-IECE-006-2008/EST-G	52,371.56	100.00%
8	089012	SEC. GRAL. MARIANO ARISTA CRUCERO DE LEJEM SAN ANTONIO	REHABILITACION (CUBIERTA, PINTURA, INST. ELECT.)	AD-IECE-099-2008/EST-A	515,838.04 67,865.26 583,703.30	100.00%
HUEHUETLAN						
1	089001	ETV. JOSE LOPEZ PORTILLO CHUNUNTZEN II HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-A	57,120.76	100.00%
2	089003	ETV. FRANCISCO SARABIA TANTOCOY I HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-B	45,523.28	100.00%
3	089004	ETV. ADOLFO LOPEZ MATEOS TAMDZUMADZ HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-C	46,269.20	100.00%
4	089005	ETV. DAMIAN CARMONA EL NACIMIENTO HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION Y SUSTITUCION DE MALLA	AD-IECE-005-2008/EST-D	75,521.99	100.00%
5	089006	ETV. FERNANDO MONTES DE OCA CRUZ BLANCA 2o. HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-E	20,018.64	100.00%
6	089007	ETV. GRACIANO SANCHEZ SAN JOSE DE LAS FLORES HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-F	32,893.42	100.00%
7	089008	ETV. LEON GARCIA JILIN TANTOCOY 3o. HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-G	27,852.02	100.00%
8	089002	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LA PIMIENTA HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-061-2008/EST-A	74,207.16	100.00%
9	089427	EP. AMERICA LATINA				

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
		HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-093-2008/EST-A	234,283.93	100.00%
AQUISMON						
1	089030	E.S.G. JESUS FLORES ROMERO AQUISMON AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS	AD-IECE-017-2008/EST	281,158.83	100.00%
2	089018	JN. FRANCISCO I. MADERO SANTA BARBARA AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-019-2008/EST-A	19,212.65	100.00%
3	089023	EP. BENITO JUAREZ CUETAB TAMAPATZ AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-019-2008/EST-B	18,051.31	100.00%
4	089024	EP. JOSE MARIA MORELOS MUHUATL (DAMIAN CARMONA). AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-019-2008/EST-C	25,820.82	100.00%
5	089026	EP. RAFAEL RAMIREZ SAN JOSE DE OIJA AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-019-2008/EST-D	15,298.55	100.00%
8	089021	JN. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA TANCHANACO AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-018-2008/EST-A	31,613.17	100.00%
9	089022	JN. GABRIELA MISTRAL LA MORENA AQUISMON	SUSTITUCION DE CUBIERTA EXISTENTE POR MULTYPANEL	AD-IECE-018-2008/EST-B	56,353.93	100.00%
10	089028	EP. JAIME NUNO TANCIUME AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-018-2008/EST-C	123,341.43	100.00%
11	089031	ETV. EMILIANO ZAPATA TANCHANCHIN AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-018-2008/EST-D	42,252.22	100.00%
12	089032	ETV. CARLOS JONGUITU SANTA CRUZ AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFONES	AD-IECE-018-2008/EST-E	70,509.07	100.00%
13	089033	ETV. FRANCISCO JAVIER MINA MUHUATL AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B)	AD-IECE-076-2008/EST-A	47,321.25	100.00%
TAMPAMOLON CORONA						
2	089254	JN. JUAN ERIQUE PESTALOZZI EJIDO LAS VIBORAS TAMPAMOLON CORONA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFON	AD-IECE-060-2008/EST-B	21,155.73 23,316.69 44,472.42	100.00%
3	089257	ESC. SEC. TEC. No. 19 TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-060-2008/EST-C	101,751.01 134,415.85 236,166.86	100.00%
4	089433	EP. PLAN DE AYALA TONATICO TAMPAMOLON CORONA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-097-2008/EST-B	68,807.79	100.00%
5	089434	EP. NINOS HEROES CHIQUINTECO TAMPAMOLON CORONA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-097-2008/EST-C	47,135.04	100.00%
TANCANHUITZ						
1	089258	JEFATURA DE SECTOR TANCANHUITZ TANCANHUITZ	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-061-2008/EST-F	15,074.14	100.00%
2	089415	UNIVERSIDAD COMUNITARIA DE TANCANHUITZ TANCANHUITZ TANCANHUITZ	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-076-2008/EST-B	235,793.17	100.00%
3	089260	UNIVERSIDAD COMUNITARIA DE TANCANHUITZ TANCANHUITZ TANCANHUITZ	RECONSTRUCCION DE DOS AULAS PREFABRICADAS SISTEMA PREFABRICADO DE PATENTE	AD-IECE-086-2008/EST	446,585.59	100.00%
SAN MARTIN SALCHICUAHUTLA						
1	089381	EP. MIGUEL HIDALGO SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-035-2008/EST-A	85,371.27	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES		AVANCES		
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09			
2	089382	EP. LAZARO CARDENAS CHACHATIPA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	REHABILITACION DE MUROS APLANADOS Y PINTURA	AD-IECE-035-2008/EST-B	11,850.67		100.00%		
3	089383	ESC. SEC. GRAL. HOMERO BARRAGAN PARDINAS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, RESANES EN ESTRUCTURA Y PINTURA	AD-IECE-035-2008/EST-C	96,568.35		100.00%		
4	089381	ESC. SEC. TEC. No. 50 ESCUATITLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA,	AD-IECE-035-2008/EST-D	84,435.48		100.00%		
5	089428	E. ISABEL R. DE SANTOS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA,	AD-IECE-95-2008/EST-A	79,553.57		100.00%		
6	089429	EP. MARIANO MATAMOROS LOS BORDONES SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA,	AD-IECE-95-2008/EST-B	30,157.30		100.00%		
TAMUIN									
1	089279	JN. JOSE SANTOS CHOCANO FRACC. NUEVO TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE MURO, PISOS E IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-041-2008/EST-A	112,713.30 6,557.03 119,270.33		100.00%		
2	089281	JN. IGNACIO ALLENDE ESTACION TAMUIN TAMUIN	SUSTITUCION DE BANQUETAS	AD-IECE-041-2008/EST-B	33,483.32		100.00%		
3	089282	JN. CAMPANITA ESTACION LAS PALMAS TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-041-2008/EST-C	120,282.07		100.00%		
4	089287	JN. GRACIANO SANCHEZ EJIDO TAMANTE TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFOND	AD-IECE-041-2008/EST-D	15,057.74 716.69 15,774.43		100.00%		
5	089288	EP. VICENTE GUERRERO EJIDO LA FORTALEZA TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-041-2008/EST-E	36,800.29		100.00%		
6	089306	EP. JOSE MARIANO JIMENEZ COL. MIRASOL TAMUIN	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-042-2008/EST-A	98,920.34 4,468.10 103,388.44		100.00%		
7	089309	SEC. GRAL. PONCIANO ARRIAGA COL. PUEBLO NUEVO TAMUIN	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, PISOS Y TIROL EN PLAFON	AD-IECE-042-2008/EST-B	174,756.10 41,303.57 216,059.67		100.00%		
8	089311	ESC. EDUC. ESP. ARTICULO 3º TAMUIN TAMUIN	SUSTITUCION DE: PISOS DE BANQUETA Y DE ANDADORES, DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-043-2008/EST	193,981.79		100.00%		
9	089289	EP. JOSE LOPEZ PORTILLO LOS HUASTECOS TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADOS Y PINTURA EN PLAFOND	AD-IECE-044-2008/EST-A	100,669.90		100.00%		
10	089290	EP. BRAULIO M. ROMERO EJIDO ANTIGUO TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE PISOS, MUROS Y BARDA	AD-IECE-044-2008/EST-B	167,100.14		100.00%		
11	089298	EP. LEONA VICARIO EJIDO TAMPACOY TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADOS Y PINTURA EN PLAFOND	AD-IECE-044-2008/EST-C	27,061.80		100.00%		
12	089303	EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA N.C.P.E. TAMPACON TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-088-2008/EST-A	73,167.64		100.00%		
13	089305	EP. REVOLUCION MEXICANA COL. HIDALGO TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-088-2008/EST-B	170,968.03		100.00%		
14	089294	EP. GABRIEL LEYVA EL PALMAR TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089-2008/EST-A	38,074.33		100.00%		

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
15	089295	EP. BENITO JUAREZ EJIDO LA PRIMAVERA TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089-2008/EST-B	14,749.43	100.00%
16	089296	EP. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE DEL LIMON TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089-2008/EST-C	30,955.54	100.00%
17	089299	EP. BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO EL CARRIZO TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089-2008/EST-D	23,007.72	100.00%
18	089307	EP. 18 DE AGOSTO NUEVO AHUACATITLA TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089-2008/EST-E	83,637.40	100.00%
EBANO						
1	089072	JN. JUAN ENRIQUE PESTALIZZI COL. 20 DE NOVIEMBRE EBANO	SUSTITUCION DE ACERO DE ESTRUCTURA	AD-IECE-054-2008/EST-A	20,760.95	100.00%
2	089073	JN. ILICH PEDRO TCHAIKOVSKY EL VERGEL EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-054-2008/EST-B	66,418.67	100.00%
3	089080	JN. MANUEL GOMEZ PEDRAZA COL. DEL VALLE EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-054-2008/EST-C	63,471.49	100.00%
4	089085	EP. FRANCISCO C. RODRIGUEZ COL. PETROLERA EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-054-2008/EST-D	49,267.75	100.00%
5	089088	EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COL. LAS AMERICAS EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-054-2008/EST-E	64,456.89	100.00%
6	089079	JN. PEDRO MARIA ANAYA EJIDO PLAN DE IGUALA EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-055-2008/EST-A	63,471.49	100.00%
7	089083	JN. BENITO JUAREZ ANTIGUA REFORMA EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-055-2008/EST-B	27,606.76	100.00%
8	089086	EP. MTRO. JULIAN CARRILLO EJIDO VICHINCHIJOL EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADO Y PINTURA DE PLAFON.	AD-IECE-055-2008/EST-C	80,950.86	100.00%
9	089090	EP. MELCHOR OCAMPO REFORMA EL ALTO EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADO Y PINTURA DE PLAFON.	AD-IECE-055-2008/EST-D	53,287.16	100.00%
10	089097	EP. FRANCISCO JAVIER MINA EL TRONCONAL EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-055-2008/EST-E	37,194.91	100.00%
11	089097	TV. SEC. MARIANO JIMENEZ EJIDO ANTIGUA REFORMA EBANO	SUSTITUCION DE PUERTAS Y LAMPARAS	AD-IECE-055-2008/EST-F	23,943.87	100.00%
12	089076	JN. HEROES DE CHAPULTEPEC COL. ZONA CUARTEL EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-056-2008/EST-A	45,718.50	100.00%
13	089089	EP. BENITO JUAREZ COL. AVIACION EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-056-2008/EST-B	44,942.81	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
14	089091	EP. PROFR. OSWALDO GARCIA COL. DEL VALLE EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-056-2008/EST-C	147,196.67	100.00%
15	089096	EP. 18 DE MARZO DE 1938 EJIDO AJINCHE MARLAND EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADO Y PINTURA EN PLAFON.	AD-IECE-056-2008/EST-D	43,298.88	100.00%
16	089084	EP. JOSE LOPEZ PORTILLO AURELIO MANRRIQUE EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-057-2008/EST-A	158,998.92	100.00%
17	089092	EP. EMILIANO ZAPATA ESTACION VELASCO EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-057-2008/EST-B	118,193.89	100.00%
18	089077	JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS COL. 20 DE NOVIEMBRE EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-083-2008/EST-A	58,244.59	100.00%
19	089093	EP. JACINTO B. TREVIÑO COL. ESTACION EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-083-2008/EST-B	45,459.19	100.00%
TANLAJAS						
1	089268	JN. JUAN DE LA BARRERA SAN NICOLAS TANLAJAS	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DOS AULAS DIDACTICAS EDIFICIO "A"	AD-IECE-028-2008/EST-A	121,646.55	100.00%
2	089269	JNI. CUAHUTEMOC LA CONCEPCION TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN EDIFICIOS "A" Y "B" CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IECE-028-2008/EST-B	151,607.39	100.00%
3	089270	JN. JOSE VASCONCELOS AGUALOJA TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA	AD-IECE-029-2008/EST-A	14,012.07	100.00%
4	089272	JN. MARIANO ARISTA DHOKOB TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA	AD-IECE-029-2008/EST-B	17,144.16	100.00%
5	089274	EP. MIGUEL HIDALGO CAB. MUNICIPAL TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA	AD-IECE-029-2008/EST-C	226,200.04	100.00%
6	089271	JN. ANTONIO DAMIANO FELIX TIZUAPATZ TANLAJAS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA	AD-IECE-087-2008/EST-C	51,859.51	100.00%
7	089273	EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TRES CRUCES TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-087-2008/EST-D	51,024.34	100.00%
TAMAZUNCHALE						
1	089149	JN. SILVESTRE REVUELTAS TAMAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-024-2008/EST-A	48,760.39	100.00%
2	089180	EP. 15 DE SEPTIEMBRE PAPATLACO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-024-2008/EST-B	114,333.46	100.00%
3	089183	EP. IGNACIO M. ALTAMIRANO HUAZALINGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-024-2008/EST-C	43,801.82	100.00%
4	089189	T.V. SEC. CONSTITUYENTES HUAZALINGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-024-2008/EST-D	31,253.19	100.00%
5	089159	JN. AQUILES SERDAN SANTA MARIA PICULA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-025-2008/EST-A	23,514.32	100.00%
6	089175	EP. EMILIANO ZAPATA ZACATIPAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-025-2008/EST-B	45,522.32	100.00%
7	089176	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS				

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES		AVANCES	
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09		
		PEMUCHO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-025-2008/EST-C	37,882.66		100.00%	
8	089190	ETV. RICARDO FLORES MAGON ENCINO SOLO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-025-2008/EST-D	31,550.84		100.00%	
9	089147	J.N.I. MANUEL JOSE OTHON COL. EMILIANO ZAPATA 2º SECC. TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-027-2008/EST-A	17,836.42		100.00%	
10	089153	JN. MALITZIN CALLEJON ZOYOTLA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-027-2008/EST-B	208,272.07		100.00%	
11	089181	EP. BENITO JUAREZ BARRIO PROGRESO TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-027-2008/EST-C	58,122.82		100.00%	
12	089148	JN. CUAHUTEMOC BARRIO DE GUADALUPE TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-A	37,233.24		100.00%	
13	089160	JN. ALVARO OBREGON AGUA ZARCA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-B	45,892.13		100.00%	
14	089169	EP. NETZAHUALCOYOTL TACIAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-C	17,209.55		100.00%	
15	089172	EP. VICENTE GUERRERO VEGA LARGA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-D	38,072.07		100.00%	
16	089173	EP. LEONA VICARIO XALTIPA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-E	20,564.87		100.00%	
17	089184	ETV. NIÑOS HEROES AGUAZARCA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-F	53,540.82		100.00%	
18	089186	ETV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO SAN FRANCISCO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-G	53,540.82		100.00%	
17	089146	JN. LIC. BENITO JUAREZ MAZATEL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-022-2008/EST-A	109,803.20		100.00%	
18	089182	EP. RAFAEL RAMIREZ COL. BUENOS AIRES TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-022-2008/EST-B	74,574.71		100.00%	
19	089194	E.E.E. IGNACIO TRIGUEROS CAB. MUNICIPAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-022-2008/EST-C	95,450.76		100.00%	
20	089145	JN. LAZARO CARDENAS TAMAHCOL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-023-2008/EST-A	43,515.26 14,075.69 57,590.95		100.00%	
21	089167	EP. EMILIANO ZAPATA IXTLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-023-2008/EST-B	162,246.00 14,075.69 176,321.69		100.00%	
22	089168	EP. MIGUEL HIDALGO SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-023-2008/EST-C	38,423.84		100.00%	
23	089171	EP. JULIAN CARRILLO TLALNEPANTLA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-023-2008/EST-D	88,392.86		100.00%	
24	089150	JN. JUAN DE LA BARRERA BO. SAN RAFAEL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-073-2008/EST-A	36,164.53		100.00%	
25	089151	JN. SAMUEL M. SANTOS BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-073-2008/EST-B	231,072.93		100.00%	

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
26	089174	EP. CLUB DE LEONES COL. XEW TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-073-2008/EST-C	46,902.34	100.00%
27	089192	ESC. SEC. TEC. No. 37 TAMAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-074-2008/EST	284,658.84	100.00%
28	089430	EP. LAZARO CARDENAS LA LAGUNA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-093-2008/EST-B	72,421.27	100.00%
29	089193	E.S.T. No. 85 CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-096-2008/EST-A	134,366.17	100.00%
30	089431	EP. PROFR. MACEDONIO ACOSTA CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-096-2008/EST-B	156,617.72 37,471.72 194,089.44	100.00%
31	089155	JN. RICARDO CASTRO PAPATLACO SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y TEJA EXISTENTE POR MULTIPANEL	AD-IECE-072-2008/EST-A	120,508.96	100.00%
32	089161	JN. ALVARO OBREGON BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072-2008/EST-B	18,183.67	100.00%
33	089420	JN. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON XILHUAZO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y TEJA EXISTENTE POR MULTIPANEL	AD-IECE-072-2008/EST-C	55,873.93	100.00%
34	089164	EP. CUAUHTEMOC AMATITLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072-2008/EST-D	51,919.53	100.00%
35	089166	EP. IGNACIO ZARAGOZA EL CARRIZAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072-2008/EST-E	25,390.39	100.00%
36	089170	EP. BENITO JUAREZ TETLAMA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072-2008/EST-F	47,691.56	100.00%
37	089185	ETV. CARLOS JONGUITUD BARRIOS PALICTLA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072-2008/EST-G	6,088.28	100.00%
38	089156	JN. MANUEL M. PONCE EL PLATANITO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EXISTENTE POR MULTYPANEL	AD-IECE-084-2008/EST-A	58,843.43	100.00%
39	089157	JN. JUAN ESCUTIA COL. XEW TAMAZUNCHALE	MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDO DE CONCRETO ARMADO	AD-IECE-084-2008/EST-B	59,273.79	100.00%
40	089163	JN. GUADALUPE VICTORIA LA PIMIENTA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EXISTENTE POR MULTYPANEL	AD-IECE-084-2008/EST-C	61,434.53	100.00%
41	089158	JN. HERNAN CORTES EL PIÑAL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-085-2008/EST-A	80,530.44	100.00%
42	089188	ETV. NICOLAS BRAVO AHUEHUEYO IXTEAMEL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-085-2008/EST-B	109,764.28	100.00%
TAMPACAN						
1	089401	TV. SEC. VICENTE GUERRERO CUAYAHUAL TAMPACAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-058-2008/EST-A	47,669.01	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES		AVANCES	
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09		
2	089406	TV. SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO LAS MESAS TAMPACAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-058-2008/EST-B	45,675.66		100.00%	
3	089407	TV. SEC. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LAZARO CARDENAS TAMPACAN	SUSTITUCION DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-058-2008/EST-C	27,981.90		100.00%	
4	089408	TV. SEC. EULALIO GUTIERREZ MACUILOCATL TAMPACAN	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-058-2008/EST-D	92,441.03		100.00%	
5	089410	TV. SEC. RAFAEL RAMIREZ EL REFUGIO TAMPACAN	SUSTITUCION DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-058-2008/EST-E	32,454.15		100.00%	
6	089412	TV. SEC. MARIANO ARISTA PALOLCO TAMPACAN	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-058-2008/EST-F	57,975.34		100.00%	
7	089432	JNI. PONCIANO ARRIAGA TOTOMOXTLA TRES (HUESCO) TAMPACAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-095-2008/EST-C	13,128.14		100.00%	
COXCATLAN								
1	089038	TV. SEC. LAZARO CARDENAS LAS MESAS COXCATLAN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-061-2008/EST-B	83,494.91		100.00%	
2	089040	TV. SEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TAZAUQUIL COXCATLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-061-2008/EST-C	50,510.21		100.00%	
3	089045	TV. SEC. FRANCISCO MARQUEZ SAN PABLO I COXCATLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-061-2008/EST-D	26,833.55		100.00%	
4	089046	TV. SEC. FRANCISCO EPPENS HELGUERA COAMILA COXCATLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-061-2008/EST-E	30,666.91		100.00%	
AXTLA DE TERRAZAS								
1	089049	JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ TENEXCALCO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036-2008/EST-A	52,819.25		100.00%	
2	089050	JN. AXAYACATL CATZOTITLA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036-2008/EST-B	35,934.41		100.00%	
3	089057	EP. IGNACIO RAMIREZ LAS CUEVAS AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036-2008/EST-C	49,089.61 16,968.44 66,058.05		100.00%	
4	089066	ETV. LAZARO CARDENAS DEL RIO CHIMALACO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036-2008/EST-D	51,520.41		100.00%	
6	089068	ETV. CARLOS JONGITUD BARRIOS TEMALACACO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036-2008/EST-F	57,798.11 5,223.03 63,021.14		100.00%	
7	089059	EP. HEROES DE LA INDEPENDENCIA LA LAJA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-037-2008/EST-A	125,441.20		100.00%	
8	089060	EP. FRANCISCO I. MADERO LA PURISIMA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-037-2008/EST-B	103,554.95		100.00%	
9	089064	EP. LAZARO CARDENAS CUAYO BUENAVISTA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-037-2008/EST-C	45,756.84		100.00%	

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
10	089069	ETV. FRANCISCO VILLA XOLOCO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-037-2008/EST-D	57,446.34	100.00%
11	089063	EP. 20 DE NOVIEMBRE TEMALACACO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA Y PORTON	AD-IECE-079-2008/EST	197,027.33	100.00%
12	089056	EP. BENITO JUAREZ AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE AZOTEAS	AD-IECE-080-2008/EST	333,499.21	100.00%
13	089048	JN. MANUEL JOSE OTHON AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-090-2008/EST-A	155,968.30	100.00%
14	089435	JN. BENITO JUAREZ EL AQUICHAL AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-092-2008/EST-A	12,501.28	100.00%
15	089436	JN. JUAN ESCUTIA COL. SANTO DOMINGO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-092-2008/EST-B	13,192.94	100.00%
16	089437	EP. BENJAMIN LUCIO (MUJICA) MACHUCA AHUACATITLA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-092-2008/EST-C	117,812.21	100.00%
17	089438	E.S.G. MOISES SAENZ AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	RESANES Y PINTURA VINILICA EN PLAFOND.	AD-IECE-092-2008/EST-D	28,024.02	100.00%
18	089454	CBTA No. 122 JALPILLA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-126-2008/EST	156,218.20	100.00%
MATLAPA						
1	089366	JN. 21 DE MARZO ATLAMAXATL MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020-2008/EST-A	26,432.17	100.00%
2	089367	JN. EL PIPILA TEXQUITOTE 1ª MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020-2008/EST-B	23,275.28	100.00%
3	089368	JN. JULIAN CARRILLO VILLA LOLITA MATLAPA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-020-2008/EST-C	64,721.45	100.00%
4	089370	ETV. MANUEL J. OTHON TLAXCO MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020-2008/EST-D	40,917.78	100.00%
5	089374	ETV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ TEXQUITOTE 1 MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020-2008/EST-E	47,150.38	100.00%
6	089377	ESC. SEC. TEC. No. 71 NEXCUAYO MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020-2008/EST-F	94,118.11	100.00%
7	089377	ESC. SEC. TEC. No. 71 NEXCUAYO MATLAPA	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-102-2008/EST	239,381.11	100.00%
XILITLA						
1	089195	JN. JUAN ESCUTIA OTLAXHUAYO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CUBIERTA	AD-IECE-045-2008/EST-A	11,435.91	100.00%
2	089220	EP. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS PEMOXCO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CUBIERTA	AD-IECE-045-2008/EST-B	70,450.47	100.00%
3	089227	ETV. MARIANO AZUELA AHUEHUEYO XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-045-2008/EST-C	248,662.53 33,281.87 281,944.40	100.00%
4	089196	JNI. EMILIANO ZAPATA TLAMIMIL XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA, PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA Y VINILACA EN MUROS	AD-IECE-046-2008/EST-A	61,753.22	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
5	089208	JN. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL AGUAYO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CUBIERTA	AD-IECE-046-2008/EST-B	13,475.40	100.00%
6	089216	EP. FRANCISCO I. MADERO EL CAÑON XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CUBIERTA	AD-IECE-046-2008/EST-C	32,741.44	100.00%
7	089217	EP. GREGORIO TORRES QUINTERO CERRO QUEBRADO XILITLA	MURO DE CONTENCION	AD-IECE-046-2008/EST-D	98,018.13	100.00%
8	089222	EP. RAFAEL RAMIREZ C.J.C. RANCHO NUEVO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-046-2008/EST-E	70,621.84	100.00%
9	089225	ETV. JULIAN CARRILLO APETZCO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-046-2008/EST-F	27,762.58	100.00%
10	089205	JN AGUSTIN MELGAR SAN ANTONIO XALCUAYO I XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-047-2008/EST-A	24,704.90	100.00%
11	089211	JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EL BALCON XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA, PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA	AD-IECE-047-2008/EST-B	59,900.13	100.00%
12	089226	ETV. MIGUEL HIDALGO SOLEDAD DE ZARAGOZA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-047-2008/EST-C	17,836.42	100.00%
13	089232	E.S.T. No. 48 AHUACATLAN XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-047-2008/EST-D	125,269.83	100.00%
14	089210	JN. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC BARRIO CAFETALES POXTLA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-048-2008/EST-A	10,282.44	100.00%
15	089212	EP. MARIANO ARISTA EL CARRIZAL POXTLA XILITLA	MURO DE CONTENCION	AD-IECE-048-2008/EST-B	134,625.35	100.00%
16	089234	PREPARATORIA FELIPE CARRILO IZTACAPA XILITLA	MURO DE CONTENCION	AD-IECE-048-2008/EST-C	126,738.21	100.00%
17	089202	JN. 12 DE OCTUBRE PETATILLO XILITLA	MURO DE CONTENCION Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-049-2008/EST-A	138,199.75	100.00%
18	089221	EP. NARCISO MENDOZA PLAN DE JUAREZ XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-049-2008/EST-B	35,499.21	100.00%
19	089228	ETV LAZARO CARDENAS PILATENO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-049-2008/EST-C	17,836.42	100.00%
20	089233	EST. No. 80 PUERTO TLALETLA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-049-2008/EST-D	63,137.76	100.00%
21	089198	JN. PEDRO J. MENDEZ AHUEHUEYO XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y DE LAMPARAS	AD-IECE-070-2008/EST-A	149,525.92	100.00%
22	089203	JN. ADOLFO LOPEZ MATEOS CHICHIMIXTITLA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070-2008/EST-B	26,950.80	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
23	089213	EP. JAIME NUNO TLAHLILAPA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070-2008/EST-C	38,189.33	100.00%
24	089219	EP. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EL JOBO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070-2008/EST-D	16,884.84	100.00%
25	089418	ETV. GUILLERMO PRIETO SAN ANTONIO XALCUAYO 1 (LA CURVA) XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070-2008/EST-E	19,338.19	100.00%
26	089419	ETV. IGNACIO ZARAGOZA CHICHIMIXTITLA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070-2008/EST-F	43,583.09	100.00%
27	089223	EP. TIERRA Y LIBERTAD LA SILLETA XILITLA	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA.	AD-IECE-071-2008/EST-A	181,521.89	100.00%
28	089231	ESC. SEC. TECNICA No. 49 SAN PEDRO HUITZQUILICO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA VINILICA	AD-IECE-071-2008/EST-B	126,412.04	100.00%
29	089421	JN. NARCISO MENDOZA XILUSUCHICO XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA.	AD-IECE-067-2008/EST-A	109,577.09	100.00%
30	089422	JN. CUAUHTEMOC LA TINAJA XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA.	AD-IECE-067-2008/EST-B	58,139.10	100.00%
31	089423	EP. MANUEL AVILA CAMACHO LA TINAJA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, RESANE Y PINTURA DE PLAFOND.	AD-IECE-067-2008/EST-C	36,529.59	100.00%
32	089199	JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS POTRERILLOS XILITLA	SUSTITUCION DE: IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE LAMINA, PINTURA EN ESTRUCTURA.	AD-IECE-068-2008/EST-A	78,275.31	100.00%
33	089201	JN. BENITO JUAREZ GARCIA ZACATIPA XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA, PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA.	AD-IECE-068-2008/EST-B	114,271.02	100.00%
34	089424	JNI. FRAY PEDRO DE GANTE EJIDO XILITLILLA (LOS JARROS) XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION	AD-IECE-068-2008/EST-C	62,553.19	100.00%
35	089416	JN. AQUILES SERDAN LA CONCHITA XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION	AD-IECE-069-2008/EST-A	48,954.67	100.00%
36	089224	EP. DAMIAN CARMONA TLALETLA XILITLA	SUSTITUCION DE: CUBIERTA DE LAMINA, IMPERMEABILIZACION, MURO DE CONTENCCION Y DE CERCO DE MALLA.	AD-IECE-069-2008/EST-B	233,163.64 31,064.91 264,228.55	100.00%
37	089417	EP. EMILIANO ZAPATA LA ESCALERA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-069-2008/EST-C	25,766.97	100.00%
38	089426	JN. LORENZO DE FILHO PUERTO DE BELEM XILITLA	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION	AD-IECE-090-2008/EST-B	35,900.09	100.00%
39	089442	ETV. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA IZTACAPA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-092-2008/EST-E	55,732.60	100.00%
40	089439	JN. JUAN RUIZ DE ALARCON TLAMAYA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-098-2008/EST-A	42,870.54	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
41	089440	EP. LAZARO CARDENAS DEL RIO TLAMAYA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-098-2008/EST-B	92,307.41	100.00%
42	089441	ETV. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TLAMAYA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-098-2008/EST-C	60,891.86	100.00%
43	089443	ALBERGUE BENITO JUAREZ GARCIA IZTACAPA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-098-2008/EST-D	116,552.30	100.00%
44	089206	JN. EMILIO PORTE GIL SAN ANTONIO XALCUAYO II XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE SERVICIO RURAL	AD-IECE-082-2008/EST	161,553.19	100.00%