

| No.  | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                           | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA   | No.<br>CONTRATO         | INVERSIONES                           | AVANCES             |
|--|------------|--|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|  |            |  |   |                         | CONTRATADA                            | FISICO<br>26-Feb-10 |
| <b>EJERCICIO 2009</b>  |            |  |   |                         |                                       |                     |
| <b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007</b> |            |  |   |                         |                                       |                     |
| 1  | 070505     | CBTA No. 187<br>SAN CIRO DE ACOSTA<br>SAN CIRO DE ACOSTA                 | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "C", "B", "D" Y "E", ALMACEN E INVERNADERO  | 53105003-001-09         | 2,296,363.87                          | 100.00%             |
|  |            |  |   |                         | <b>\$2,296,363.87</b>                 | <b>100.00%</b>      |
| <b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008</b> |            |  |   |                         |                                       |                     |
| 3  | 080507     | COLEGIO DE BACHILLERES N° 07<br>AHALULCO<br>AHALULCO                     | CONSTRUCCION DE REJA  | AD-IEIFE-054-2009/FED   | 85,073.76                             | 100.00%             |
| 3  | 080515     | COLEGIO DE BACHILLERES N° 23<br>TIERRA NUEVA<br>TIERRA NUEVA             | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 2 ENTREEJES ADOSADA, ESTRUCTURA U-1C  | AD-IEIFE-041-2009/FED   | 312,614.74                            | 100.00%             |
| 4  | 080517     | COLEGIO DE BACHILLERES N° 25<br>COL. SATELITE<br>SAN LUIS POTOSI         | IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO "C" Y "F".  | AD-IEIFE-043-2009/FED   | 130,703.42                            | 100.00%             |
| 5  | 080518     | COLEGIO DE BACHILLERES N° 26<br>LOMAS 3a. SECCION<br>SAN LUIS POTOSI     | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EDIFICIOS "D" Y "G"  | AD-IEIFE-040-2009/FED   | 241,069.00                            | 100.00%             |
| 9  | 080525     | C.B.T.A. 196<br>VILLA DE POZOS<br>SAN LUIS POTOSI                        | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTRE EJES CADA UNA, ADOSADAS EN EDIFICIO "F" SERVICIO SANITARIO DE 2 ENTRE-EJES MODELO SEMS, ESTRUCTURA U-1C, ADOSADOS AL EDIFICIO "D"   | IR-IEIFE-014-2009/FED-A | 1,171,851.04                          | 100.00%             |
| 10   | 080532     | CECATI N° 27<br>COL. HIMNO NACIONAL<br>SAN LUIS POTOSI                   | SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DOS TALLERES, INCLUIDE DESMONTAJE DE LA CUBIERTA EXISTENTE, PINTURA, EN ESTRUCTURAS, CANALONES Y BAJADAS LUVIALES, REPARACION DE PISOS EN BANQUETAS Y ANDADORES.                                     | IR-IEIFE-014-2009/FED-B | 634,249.90                            | 100.00%             |
|  | 080549     | CECATI N° 59<br>FRACC. INDUSTRIAS<br>SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,            | CONSTRUCCION DE TALLER DE OPERADOR DE TRACTO CAMION, ESTRUCTURA T-80.6 ENTRE EJES.  | IR-IEIFE-021-2009/FED-B | 2,177,517.04                          | 92.30%              |
| 14   | 080542     | C.B.T.A. N° 143<br>SANTA MARIA DEL RIO<br>SANTA MARIA DEL RIO            | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO (SEMS) 2 E.E. CENTRO DE COMPUTO 3 E.E. AULA AUDIOVISUAL 4 E.E. DE 3 E.E. Y CISTERNA 33 M3   | IR-IEIFE-016-2009/FED-A | 2,409,502.30                          | 100.00%             |
|  | 080546     | C.B.T.I.S. N° 131<br>COL. JAIME TORRES BODET<br>SAN LUIS POTOSI, S.L.P., | SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL TALLER DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURA T-71, 12 E.E. PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA   | IR-IEIFE-021-2009/FED-A | 628,057.34                            | 100.00%             |
| 15   | 080545     | C.B.T.I.S. N° 121<br>COL. BENITO JUAREZ<br>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ   | SUSTITUCION PARCIAL DE CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTROMECANICA, EDIFICIO "J", 8 ENTRE EJES ESTRUCTURA T-71 UNA CRUJIA, PINTURA EN ESTRUCTURA Y SUSTITUCION PARCIAL DE LAMPARAS   | IR-IEIFE-016-2009/FED-B | 446,312.80                            | 100.00%             |
| 16   | 080545     | C.B.T.I.S. N° 121<br>COL. BENITO JUAREZ<br>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ   | COMPLEMENTO A LA SUSTITUCION PARCIAL DE CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTROMECANICA, EDIFICIO "J", 8 ENTRE EJES ESTRUCTURA T-71 DOBLE CRUJIA   | AD-IEIFE-099-2009/FED   | 238,143.74                            | 100.00%             |
| 17   | 080529     | CECYTE N° III<br>LOMAS DE SATELITE<br>SAN LUIS POTOSI                    | CONSTRUCCION DE LA 1ª ETAPA DEL CUERPO "B" DEL EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C.8 E.E. PLANTA BAJA: SALA AUDIOVISUAL 5 E.E. Y SERVICIO SANITARIO 3 E.E. PLANTA ALTA: CUATRO AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA Y UN E.E. DE PUENTE | IR-IEIFE-017-2009/FED   | 2,906,768.02                          | 100.00%             |
| 18   | 080527     | C.E.T.I.S. N° 125<br>FRACC. EL SAUZALITO<br>SAN LUIS POTOSI              | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA DE EDIFICIOS "C", "D" Y "E", SUSTITUCION DE CANCELERIA EDIF "C", REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA.  | IR-IEIFE-025-2009/FED-A | 703,924.68                            | 99.10%              |
| 19   | 080519     | COBACH N° 28<br>COL. GRACIANO SANCHEZ<br>SAN LUIS POTOSI                 | 1ª ETAPA DE CONSTRUCCION DE UN AULA DE 3 E.E. EN PLANTA BAJA Y DOS AULAS DE 2 E.E. CADA UNA EN PLANTA ALTA  | IR-IEIFE-025-2009/FED-B | 620,718.80                            | 72.40%              |
| 2  | 080502     | COLEGIO DE BACHILLERES N° 2<br>VILLA HIDALGO.<br>VILLA HIDALGO.          | CONSTRUCCION DE PREFECTURA  | AD-IEIFE-029-2009/FED   | 123,796.19                            | 100.00%             |
| 6  | 080521     | COLEGIO DE BACHILLERES N° 36<br>ESTACION CATORCE<br>CATORCE              | CONSTRUCCION DE ANDADOR   | IR-IEIFE-010-2009/FED-A | 104,939.54                            | 100.00%             |
| 7  | 080503     | COLEGIO DE BACHILLERES N° 03<br>CEDRAL<br>CEDRAL                         | CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE CUBIERTA DE CANCHA  | IR-IEIFE-010-2009/FED-B | 494,528.57<br>85,993.60<br>580,522.17 | 100.00%             |
| 8  | 080541     | C.B.T.A. 119<br>EL MEZQUITE<br>VILLA DE ARISTA                           | CONSTRUCCION DE CETRO DE COMPUTO 3 E.E. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA EDIFICIOS "S"   | IR-IEIFE-010-2009/FED-C | 615,615.77                            | 100.00%             |
|  | 080548     | CETIS N° 126<br>CABECERA MUNICIPAL<br>CHARCAS, S.L.P.,                   | CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA LA ESPECIALIDAD DE "LABORATORISTA QUIMICO" (LABORATORIO DE QUIMICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA)   | IR-IEIFE-023-2009/FED   | 895,814.26                            | 45.50%              |
| 1  | 080504     | COBACH 04<br>EL NARANJO<br>EL NARANJO                                    | RESANES Y PINTURA EN PLAFONES, SUSTITUCION DE PUERTA  | AD-IEIFE-027-2009/FED-A | 55,648.21                             | 100.00%             |
| 2  | 080543     | C.B.T.A. 159<br>CIUDAD DEL MAIZ<br>CIUDAD DEL MAIZ                       | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 ENTRE EJES CADA UNA, ESTRUCTURA U-1C  | IR-IEIFE-018-2009/FED-A | 1,239,435.39                          | 98.33%              |
| 3  | 080547     | C.B.T.I.S. N° 185<br>CABECERA MUNICIPAL<br>CARDENAS, S.L.P.,             | CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO TECNICO (ADMINISTRACION) 6 E.E. ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA EDIF. "A" Y SERVICIOS SANITARIOS SEMS (SEIT) ESTRUCTURA U-1C 2 E.E. EDIF. "F".  | IR-IEIFE-022-2009/FED   | 2,027,885.34                          | 60.23%              |

| No. | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                             | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA   | No.<br>CONTRATO         | INVERSIONES          | AVANCES             |
|-----|------------|--|---|-------------------------|----------------------|---------------------|
|     |            |  |   |                         | CONTRATADA           | FISICO<br>26-Feb-10 |
| 4   | 080526     | CETIS N° 106<br>CD. FERNANDEZ<br>CD. FERNANDEZ                             | SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL 309.00 M., CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EST. U-2C, PLANTA BAJA, 5 E.E.  | IR-IEIFE-018-2009/FED-B | 1,664,980.72         | 65.18%              |
| 5   | 070505     | C.B.T.A. N° 187<br>SAN CIRO DE ACOSTA<br>SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.,       | REHABILITACION GENERAL 2ª ETAPA, ADAPTACION A TALLER DE FRUTAS, COLOCACION DE PROTECCIONES, BARDA PERIMETRAL, ALUMBRADO, PLAZA, RED HIDRAULICA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, EN EL C.B.T.A. N° 187. | IR-IEIFE-025-2009/FED-C | 445,613.05           | 78.90%              |
|     | 080510     | COLEGIO DE BACHILLERES N° 14<br>CABECERA MUNICIPAL<br>TANCANHUITZ, S.L.P., | REHABILITACION PARCIAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y 240.00 M. DE CERCO   | IR-IEIFE-020-2009/FED-B | 343,585.03           | 50.05%              |
| 11  | 080530     | CECYTE IV<br>PONCIANO ARRIAGA<br>EBANO                                     | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2 E.E. C/U ESTR. U-2C P.A.   | IR-IEIFE-015-2009/FED-A | 572,622.06           | 99.00%              |
| 12  | 080511     | COBACH N° 15<br>COL. AVIACION<br>EBANO                                     | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICAS 2 E.E. ESTR. U-1C   | IR-IEIFE-015-2009/FED-B | 449,115.76           | 96.00%              |
| 13  | 080520     | COBACH N° 33<br>AXTLA DE TERRAZAS<br>AXTLA DE TERRAZAS                     | CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO SEIT)  | AD-IEIFE-100-2009/FED   | 228,246.41           | 100.00%             |
| 13  | 080533     | CECATI N° 98<br>COL. FRANCISCO VILLA<br>CD. VALLES                         | PREPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS.SUST DE BARDA.   | IR-IEIFE-015-2009/FED-C | 1,673,199.70         | 89.00%              |
|     | 080544     | C.B.T.I.S N° 87<br>COXCATLAN<br>COXCATLAN                                  | CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO TECNICO (ADMINISTRACION) 6 ENTREEJES U-2C, PLANTA BAJA.  | IR-IEIFE-020-2009/FED-A | 1,116,979.50         | 49.22%              |
|     |            |  |   |                         | <b>24,844,505.68</b> | <b>84.27%</b>       |

**PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA 2005**

|   |        |   |  |                       |                   |                |
|---|--------|---|--|-----------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 050102 | CONALEP N° 205<br>FRACC. FORESTA<br>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA INTRODUCIR HORNO AL TALLER DE GASTRONOMIA | AD-IEIFE-090-2009/FED | 9,222.05          | 100.00%        |
|   |        |   |  |                       | <b>\$9,222.05</b> | <b>100.00%</b> |

**PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA 2006**

|  |        |   |  |                       |                     |               |
|--|--------|---|--|-----------------------|---------------------|---------------|
|  | 060152 | CENTRO DE ACCION MOVIL<br>RIOVERDE<br>RIOVERDE, S.L.P., | TERMINACION DEL EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U- 2C, PLANTA BAJA, SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E., LABORATORIO DE INFORMATICA 3 E.E. Y AULA USOS MULTIPLES 3 E.E. | IR-IEIFE-024-2009/FED | 882,632.30          | 98.00%        |
|  |        |   |  |                       | <b>\$882,632.30</b> | <b>98.00%</b> |

**PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2006 - 2007**

|   |        |   |  |                         |                   |                |
|---|--------|---|--|-------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 062405 | ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA<br>LA CUCHILLA<br>TAMAZUNCHALE | CANCELERIA EN EDIFICIO "H"               | IR-IEIFE-001-2009/FED-A | 57,649.07         | 100.00%        |
| 2 | 062406 | ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA<br>LA CUCHILLA<br>TAMAZUNCHALE | RED ELECTRICA Y PISOS EN EL EDIFICIO "I" | IR-IEIFE-001-2009/FED-B | 164,473.63        | 100.00%        |
| 3 | 062407 | ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA<br>LA CUCHILLA<br>TAMAZUNCHALE | CANCELERIA EN EDIFICIO "H"               | IR-IEIFE-001-2009/FED-C | 81,143.04         | 100.00%        |
|   |        |   |  |                         | <b>303,265.74</b> | <b>100.00%</b> |

**PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2008 - 2009**

|   |        |  |   |                         |                       |               |
|---|--------|--|---|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 082401 | BENEMERITA Y CENTENARIA ESC.NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,<br>SAN LUIS POTOSI<br>SAN LUIS POTOSI, S.L.P., | EXTENSION DE LINEA, SUBESTACION, BARANDAL, BARDA Y TERMINACION DE AULAS P.A. Y SERVICIO SANITARIO P.B.          | IR-IEIFE-019-2009/FED   | 1,149,427.00          | 89.14%        |
| 2 | 082402 | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL* PROFA. AMINA MADERA LAUTERIO*.<br>CEDRAL<br>CEDRAL, S.L.P.,                         | RED ELECTRICA PARA SITE(AREA DE CONTROL DE INTERNET), SUSTITUCION DE PISO Y RED ELECTRICA, PERSIANAS Y BUTACAS. | AD-IEIFE-115-2009/FED-A | 28,835.81             | 100.00%       |
| 3 | 082403 | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL* PROFA. AMINA MADERA LAUTERIO*.<br>CEDRAL<br>CEDRAL, S.L.P.,                         | SUSTITUCION DE PISO Y RED ELECTRICA   | AD-IEIFE-115-2009/FED-B | 53,648.68             | 100.00%       |
| 4 | 082404 | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL* PROFA. AMINA MADERA LAUTERIO*.<br>CEDRAL<br>CEDRAL, S.L.P.,                         | PERSIANAS Y BUTACAS   | AD-IEIFE-115-2009/FED-C | 41,150.85             | 100.00%       |
|   |        |  |   |                         | <b>\$1,273,062.34</b> | <b>80.48%</b> |

**PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2008 (FEAM-IEIFE)**

|   |        |   |  |                       |                                  |                |
|---|--------|---|--|-----------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 084024 | JN.GREGORIO ANTELMO TELLO ARRIAGA<br>SAN JUANICO CHICO<br>SAN LUIS POTOSI       | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL 1a. ETAPA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE UNA AULA Y CISTERNA PREFABRICADA.                                   | AD-IEICE-001-2009/EST | 149,068.69<br>0.00<br>149,068.69 | 100.00%        |
| 2 | 084017 | JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION<br>CIUDAD SATELITE<br>SAN LUIS POTOSI            | CONCLUSION DE LA 1a. ETAPA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE OBRAS (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y PARCIAL DE ALBAÑILERIA) DE 6 AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION. | 53058004-001-09-B     | 1,168,315.61                     | 100.00%        |
| 3 | 084030 | SEC. GRAL. PROF. JUAN MANUEL MARTINEZ MENDOZA<br>AGUAJE 2000<br>SAN LUIS POTOSI | OBRAS, EXTERIORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, PLAZA Y ANDADOR   | IR-IEIFE-012-2009/EST | 990,833.94<br>990,833.94         | 100.00%        |
|   |        |   |  |                       | <b>\$2,308,218.24</b>            | <b>100.00%</b> |

| No.  | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO  | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA   | No.<br>CONTRATO         | INVERSIONES                                  | AVANCES             |
|--|------------|---|---|-------------------------|--|---------------------|
|  |            |   |   |                         | CONTRATADA                                   | FISICO<br>26-Feb-10 |
| <b>PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2009 (FEAM-IEIFE)</b> |            |   |   |                         |  |                     |
| 1  | 094001     | JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION<br>CIUDAD SATELITE<br>SAN LUIS POTOSI                      | CONCLUSION EDIF. "A" Y CONST. EDIF. "B", 3 AULAS DID. INTENDENCIA, BODEGA, SERV. SAN., AULA USOS MULTIPLES Y AULA COMPUTO, CONST. PLAZA CIVICA, ANDADOR, BARRA PERIMETRAL, REDES HID-ELEC Y SANITARIA, MURO ACOMETIDA, CISTERNA Y PLATAFORMA. | 53058004-001-09-C       | 5,249,006.20                                 | 100.00%             |
| 2  | 094008     | EP. FRANCISCO I. MADERO<br>COL. GARITA DE JALISCO<br>SAN LUIS POTOSI                      | REHABILITACION. DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL, PARA BUENA IMAGEN EN REINICIO DE CLASES, POSTERIOR A LA CONTINGENCIA DEL AN1H1   | AD-IEIFE-092-2009/EST   | 116,832.30                                   | 100.00%             |
| 3  | 094007     | JN. MARIA LUISA ROSS<br>FRACC. LA TUNA<br>SAN LUIS POTOSI                                 | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA   | AD-IEIFE-093-2009/EST   | 297,447.67                                   | 100.00%             |
| 4  | 094002     | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION<br>CIUDAD SATELITE<br>SAN LUIS POTOSI                     | CONSTRUCCION: EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y OBRA EXTERIOR  | 53058004-001-09-A       | 15,138,873.78                                | 99.20%              |
| 5  | 094003     | SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION<br>CIUDAD SATELITE<br>SAN LUIS POTOSI                   | 16 AULAS, LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS, BIBLIOTECA, AULA DE COMPUTO, COOPERATIVA, INTENDENCIA, ADMINISTRACION, BODEGA, TALLERES DE MECANOGRAFIA Y CONTABILIDAD, DIBUJO, INDUSTRIAL DEL VESTIDO, CARPINTERIA, SOLDADURA Y FORJADO.        | 53058004-002-09         | 25,606,953.65                                | 99.70%              |
| 6  | 094004     | CENTRO ESCOLAR RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS<br>FRACC. INDUSTRIAL<br>SAN LUIS POTOSI         | CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA EN P.B. EDIF. "A" Y "C" EST. ESPECIAL Y OBRAS EXT..   | 53058004-003-09         | 11,164,847.29                                | 76.24%              |
| 7  | 094001     | JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION<br>CIUDAD SATELITE<br>SAN LUIS POTOSI                      | ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.  | AD-IEIFE-013-2009/EST-A | 44,850.00                                    | 100.00%             |
| 8  | 094002     | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION<br>CIUDAD SATELITE<br>SAN LUIS POTOSI                     | ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.  | AD-IEIFE-013-2009/EST-B | 44,850.00                                    | 100.00%             |
| 9  | 094003     | SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION<br>CIUDAD SATELITE<br>SAN LUIS POTOSI                   | ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.  | AD-IEIFE-013-2009/EST-C | 89,700.00                                    | 100.00%             |
| 10   | 094003     | SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION<br>CIUDAD SATELITE<br>SAN LUIS POTOSI                   | TRABAJOS DE CONCLUSION DEL ADIFICIO "E"   | AD-IEICE-002-2009/EST   | 200,054.96                                   | 100.00%             |
| 11   | 094005     | ETV. JUAN SARABIA<br>TERRERO SUR<br>SAN LUIS POTOSI                                       | ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA, DE RED HIDRAULICA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS  | AD-IEIFE-101-2009/EST   | 196,669.20                                   | 100.00%             |
| 12   | 094010     | SEC. GRAL. CAMILO ARRIAGA<br>LOMAS DE SATELITE<br>SAN LUIS POTOSI                         | 1ª ETAPA DE ACABADOS DE P.B. DEL EDIFICIO "E".  | IR-IEIFE-026-2009/EST-A | 683,673.03                                   | 64.76%              |
|  |            |   |   |                         | <b>\$58,833,758.08</b>                       | <b>94.75%</b>       |
| <b>PROGRAMA: CONVENIOS 2009 (PGO 200970)</b>                               |            |   |   |                         |  |                     |
| 1  | 098001     | EP. PROF. FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ<br>COL. 3a. GRANDE<br>SAN LUIS POTOSI                | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ANDADOR  | AD-IECE-003-2009/EST    | 142,594.00                                   | 100.00%             |
| 2  | 098002     | DIRECCION GENERAL DE COLEGIO DE BACHILLERES<br>COL. GARITA DE JALISCO.<br>SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE EDIF. ADMINISTRATIVO DEL COBACH, ESTRUCT. ATIPICA, EN SEMI SOTANO Y TRES NIVELES  | 53904001-001-09         | 12,939,734.92                                | 37.65%              |
| 3  | 098005     | INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEHUALA<br>MATEHUALA<br>MATEHUALA                              | ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS   | AD-IEIFE-116-2009/FED   | 229,998.08<br>70,225.50<br><b>300,223.58</b> | 100.00%             |
|  |            |   |   |                         | <b>\$13,382,552.50</b>                       | <b>39.19%</b>       |
| <b>PROGRAMA: FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2009</b>         |            |   |   |                         |  |                     |
| 2  | 097002     | EP. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y GRAL. MARIANO ARISTA<br>3ª CHICA<br>SAN LUIS POTOSI       | CONSTRUCCION DE ANEXO, CUBIERTA PARA PATIO CIVICO   | IR-IEIFE-009-2009/EST   | 405,938.98                                   | 100.00%             |
| 3  | 097003     | E.P. JUSTO SIERRA<br>COL. PIEDRAS<br>SAN LUIS POTOSI                                      | CONSTRUCCION DE ANEXO, TERMINACION DE CUBIERTA PARA PATIO CIVICO  | IR-IEIFE-011-2009/EST   | 573,299.96                                   | 100.00%             |
| 1  | 097001     | JN. AQUILES SERDAN<br>SANTA MARIA PICULA<br>TAMAZUNCHALE                                  | CONSTRUCCION DE ANEXO   | AD-IEIFE-045-2009/FED-E | 227,847.33<br>34518.59<br><b>262,365.92</b>  | 100.00%             |
|  |            |   |   |                         | <b>\$1,241,604.86</b>                        | <b>97.22%</b>       |
| <b>PROGRAMA: FAM SUPERIOR INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2006</b>                 |            |   |   |                         |  |                     |
| 1  | 063003     | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE S.L.P.<br>SAN LUIS POTOSI<br>SAN LUIS POTOSI            | DESPALME DE TERRENO   | AD-IEIFE-094-2009/EST   | 11,498.85                                    | 100.00%             |
|  |            |   |   |                         | <b>\$11,498.85</b>                           | <b>100.00%</b>      |
| <b>PROGRAMA: FAM SUPERIOR 2009 (CONVENIO IEIFE-UASLP)</b>                  |            |   |   |                         |  |                     |
| 1  |            | CENTRO MULTIDICIPLINARIO Y DE SERVICIOS ACADEMICOS.<br>SAN LUIS POTOSI<br>SAN LUIS POTOSI | IV ETAPA  | CONVENIO: IEIFE-UASLP   | 18,020,000.00                                | 0.00%               |
| 2  |            | CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES<br>ZONA UNIVERSITARIA ORIENTE<br>SAN LUIS POTOSI           | I ETAPA   | CONVENIO: IEIFE-UASLP   | 9,600,000.00                                 | 21.90%              |
| 5  |            | FACULTAD DE DERECHO<br>SAN LUIS POTOSI<br>SAN LUIS POTOSI                                 | CONSTRUCCION DE RAMPA, REMODELACION DE SALA DE JUICIOS ORALES, AMPLIACION DE CUBICULOS.   | CONVENIO: IEIFE-UASLP   | 2,162,000.00                                 | 100.00%             |

| No. | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                           | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA   | No.<br>CONTRATO        | INVERSIONES            | AVANCES             |
|-----|------------|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
|     |            |  |   |                        | CONTRATADA             | FISICO<br>26-Feb-10 |
| 4   |            | UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA<br>RIO VERDE<br>RIO VERDE | CONSTRUCCION DEL DEPARTAMENRO UNIVERSITARIO DE INGLES                     | CONVENIO: IEIFE-UASLP. | 8,000,000.00           | 68.79%              |
| 3   |            | UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA<br>CIUDAD VALLES<br>CIUDAD VALLES    | CONSTRUCCION DE AULAS Y LABORATORIOS DEL DEPTO<br>UNIVERSITARIO DE INGLES | CONVENIO: IEIFE-UASLP  | 8,743,000.00           | 59.20%              |
| 3   |            | UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA<br>CIUDAD VALLES<br>CIUDAD VALLES    | REMDELACION DE EDIFICIO C DE LABORATORIOS                                 | CONVENIO: IEIFE-UASLP  | 2,575,000.00           | 12.00%              |
|     |            |  |   |                        | <b>\$49,100,000.00</b> | <b>31.06%</b>       |

**PROGRAMA: MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 y 2008**
**SAN LUIS POTOSI**

|   |        |   |   |                       |            |         |
|---|--------|---|---|-----------------------|------------|---------|
| 1 | 086188 | CAM. OVIDIO DECROLY<br>FRACC. EL SAUCITO, CTRO. ESCOLAR NORTE TANGAMANGA II<br>CENTRO ESCOLAR NORTE TANGAMANGA II, S.L.P. | REPARACION DE EDIFICIO DE SX5 Y RED SANITARIA DE TODO EL<br>PLANTEL | AD-IEIFE-095-2009/FED | 282,325.33 | 100.00% |
|---|--------|---|---|-----------------------|------------|---------|

|   |        |  |  |                         |                     |                |
|---|--------|--|--|-------------------------|---------------------|----------------|
| 2 | 086190 | JN MANUEL JOSE OTHON<br>SAN MIGUELITO<br>SAN LUIS POTOSI | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS | AD-IEIFE-096-2009/FED-B | 132,414.14          | 100.00%        |
|   |        |  |  |                         | <b>\$414,739.47</b> | <b>100.00%</b> |

**VILLA DE ARRIAGA**

|   |        |  |   |                         |                    |                |
|---|--------|--|---|-------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 086189 | JN. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA<br>PALOMAS<br>VILLA DE ARRIAGA | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION DE<br>2 AULAS | AD-IEIFE-096-2009/FED-A | 71,955.35          | 100.00%        |
|   |        |  |   |                         | <b>\$71,955.35</b> | <b>100.00%</b> |

**EL NARANJO**

|   |        |  |   |                       |            |         |
|---|--------|--|---|-----------------------|------------|---------|
| 1 | 086184 | EP. EMILIANO ZAPATA<br>EJIDO EL SABINITO<br>EL NARANJO | SUSTITUCION DE CUBIERTA, DE LAMPARAS Y PINTURA. | AD-IEIFE-060-2009/FED | 175,594.04 | 100.00% |
|---|--------|--|---|-----------------------|------------|---------|

|   |        |  |   |                         |           |         |
|---|--------|--|---|-------------------------|-----------|---------|
| 2 | 086185 | EP. GRAL. CARLOS OSUNA<br>EL NARANJO<br>EL NARANJO | REPOSICION CADENA Y COLOCACION DE MALLA | IR-IEIFE-003-2009/FED-A | 30,035.93 | 100.00% |
|---|--------|--|---|-------------------------|-----------|---------|

|   |        |   |  |                         |            |         |
|---|--------|---|--|-------------------------|------------|---------|
| 3 | 086187 | SEC. TEC. No. 6<br>EL NARANJO<br>EL NARANJO | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y<br>SUSTITUCION DE CERCO DE MURO E IMPERMEABILIZACION DE LOSA<br>DE CUBIERTA Y SUSTITUCION DE CERCO DE MURO Y REJA. | IR-IEIFE-003-2009/FED-B | 235,752.43 | 100.00% |
|---|--------|---|--|-------------------------|------------|---------|

|   |        |   |                          |                         |                     |                |
|---|--------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 4 | 086186 | EP. VICENTE GUERRERO<br>EL SABINITO<br>EL NARANJO | REHABILITACION DE PISOS. | IR-IEIFE-013-2009/FED-B | 39,985.50           | 100.00%        |
|   |        |   |                          |                         | <b>\$481,367.90</b> | <b>100.00%</b> |

**LAGUNILLAS**

|   |        |  |   |                         |                                       |                |
|---|--------|--|---|-------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1 | 076089 | ALBERGUE SOR JUANA INES DE LA CRUZ<br>LAGUNILLAS<br>LAGUNILLAS | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA.<br>REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, BARDA Y CERCO DE MALLA | IR-IEIFE-002-2009/FED-A | 249,334.87<br>19,462.14<br>268,797.01 | 100.00%        |
|   |        |  |   |                         | <b>\$268,797.01</b>                   | <b>100.00%</b> |

**ALAUQUINES**

|   |        |  |  |                         |           |         |
|---|--------|--|--|-------------------------|-----------|---------|
| 1 | 076007 | JN ALVARO OBREGON<br>EL SABINO<br>ALAUQUINES | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA REPARACION<br>DE CANCELERIA | IR-IEIFE-004-2009/FED-A | 67,701.31 | 100.00% |
|---|--------|--|--|-------------------------|-----------|---------|

|   |        |   |   |                               |           |         |
|---|--------|---|---|-------------------------------|-----------|---------|
| 2 | 076008 | EP. EMILIANO ZAPATA<br>SAN JOSE DE PALMAS<br>ALAUQUINES | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA REPARACION<br>DE PINTURA | IR-IEIFE-004-2009/FED-B-<br>R | 39,500.96 | 100.00% |
|---|--------|---|---|-------------------------------|-----------|---------|

|   |        |   |   |                               |           |         |
|---|--------|---|---|-------------------------------|-----------|---------|
| 3 | 076009 | EP. GUILLERMO PRIETO<br>RANCHO DE PRO<br>ALAUQUINES | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA SUSTITUCION<br>DE PISO DE PLAZA-CANCHA | IR-IEIFE-004-2009/FED-C-<br>R | 48,018.16 | 100.00% |
|---|--------|---|---|-------------------------------|-----------|---------|

|   |        |   |  |                               |                     |                |
|---|--------|---|--|-------------------------------|---------------------|----------------|
| 4 | 076010 | ESC. SEC. GRAL. ANTONIO LEAL CASTRO<br>ALAUQUINES<br>ALAUQUINES | SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PINTURA VINILICA EN EDIFICIO | IR-IEIFE-004-2009/FED-D-<br>R | 238,576.91          | 100.00%        |
|   |        |   |  |                               | <b>\$393,797.34</b> | <b>100.00%</b> |

**SANTA CATARINA**

|   |        |   |                        |                         |           |         |
|---|--------|---|------------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 1 | 086007 | JN. JOSEFINA CASTANEDA<br>LABOR DE ZAPATA<br>SANTA CATARINA | REHABILITACION,PINTURA | AD-IEIFE-032-2009/FED-C | 14,634.51 | 100.00% |
|---|--------|---|------------------------|-------------------------|-----------|---------|

|   |        |   |   |                         |           |         |
|---|--------|---|---|-------------------------|-----------|---------|
| 2 | 086008 | EP. DR. ALFONSO CASO<br>LA CUCHILLA<br>SANTA CATARINA | TERMINACION DE CISTERNA,ANDADOR Y ESCALONES | AD-IEIFE-032-2009/FED-D | 19,506.29 | 100.00% |
|---|--------|---|---|-------------------------|-----------|---------|

|   |        |   |                         |                         |           |         |
|---|--------|---|-------------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 3 | 086009 | EP. FRANCISCO I MADERO<br>EL COCO<br>SANTA CATARINA | REHABILITACION DE PISOS | AD-IEIFE-032-2009/FED-E | 34,800.20 | 100.00% |
|---|--------|---|-------------------------|-------------------------|-----------|---------|

|   |        |  |   |                         |           |         |
|---|--------|--|---|-------------------------|-----------|---------|
| 4 | 086010 | EP. RICARO FLORES MAGON<br>LABOR DE ZAPATA<br>SANTA CATARINA | REHABILITACION DEL CENTRO DE CARGA DE LA INSTALACION<br>ELECTRICA | AD-IEIFE-032-2009/FED-F | 10,063.48 | 100.00% |
|---|--------|--|---|-------------------------|-----------|---------|

|   |        |  |                         |                         |                     |                |
|---|--------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 5 | 086011 | TV. SEC. MIGUEL BARRAGAN<br>SANTA MARIA ACAPULCO<br>SANTA CATARINA | REHABILITACION DE MALLA | AD-IEIFE-032-2009/FED-G | 23,592.27           | 100.00%        |
|   |        |  |                         |                         | <b>\$102,596.75</b> | <b>100.00%</b> |

**RIOVERDE**

| No.                  | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                              | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA  | No.<br>CONTRATO               | INVERSIONES           | AVANCES             |
|----------------------|------------|---|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                      |            |   |  |                               | CONTRATADA            | FISICO<br>26-Feb-10 |
| 1                    | 076095     | JN. PRIMERO DE MAYO<br>SAN JOSE DE CANOAS<br>RIOVERDE<br>OBRA CANCELADA     | SUSTITUCION DE LETRINA   | AD-IEIFE-022-2009/FED-B       | 27,282.54             | 0.00%               |
| 2                    | 076100     | EP. ELEUTERIO QUIROZ<br>SAN JOSE CANOAS<br>RIOVERDE                         | REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PROTECCIONES METALICAS<br>EN VENTANAS                          | AD-IEIFE-067-2009/FED-B       | 53,764.24             | 100.00%             |
| 3                    | 076102     | EP. SOR JUANA INES DE LA CRUZ<br>RIOVERDE<br>RIOVERDE                       | REHABILITACION , SUSTITUCION DE TINACOS, REJA ILUMINACION.   | AD-IEIFE-066-2009/FED-B       | 118,026.73            | 100.00%             |
| 4                    | 076103     | EP. ADOLFO LOPEZ MATEOS<br>RIOVERDE<br>RIOVERDE                             | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA,<br>REHABILITACION DE PLAZA, BARDA Y CERCO            | IR-IEIFE-002-2009/FED-R-<br>B | 86,852.85             | 100.00%             |
| 1                    | 076098     | EP. EMILIO GARRANZA<br>PUENTE DEL CARMEN<br>RIOVERDE                        | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA,<br>REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA. | AD-IEIFE-005-2009/FED-A       | 124,723.23            | 100.00%             |
| 6                    | 076099     | EP. MANUEL JOSE OTHON<br>PUERTO DE MARTINEZ<br>RIOVERDE                     | REHABILITACION DE CUBIERTA, PISOS Y PINTURA  | AD-IEIFE-022-2009/FED-D       | 62,507.42             | 100.00%             |
| 7                    | 076106     | CENDI No. 6 PROFRA. FRANCISCA ZAVALA<br>RIOVERDE<br>RIOVERDE                | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA,<br>REHABILITACION DE PLAZA Y BARDA                   | IR-IEIFE-002-2009/FED-R-<br>D | 93,520.15             | 100.00%             |
| 8                    | 076104     | EP. BENITO JUAREZ<br>RIOVERDE<br>RIOVERDE                                   | REHABILITACION DE PISOS Y PNTURA   | AD-IEIFE-048-2009/FED         | 221,234.08            | 100.00%             |
| 9                    | 076096     | EP. RICARDO FLORES MAGON<br>CAÑADA GRANDE<br>RIOVERDE                       | REHABILITACION DE BARDA  | AD-IEIFE-022-2009/EST-C       | 39,853.33             | 100.00%             |
| 10                   | 076097     | EP. MARIANO MATAMOROS<br>CIENEGUILLAS<br>RIOVERDE                           | REHABILITACION ILUMINACION, PINTURA E INSTALACION ELECTRICA  | AD-IEIFE-066-2009/FED-A       | 79,060.12             | 100.00%             |
| 2                    | 076101     | EP. BENITO JUAREZ<br>COFRADIA GRANDE<br>RIOVERDE                            | REHABILITACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA,<br>REHABILITACION DE ANDADOR Y DE AULA.          | AD-IEIFE-005-2009/FED-B       | 61,712.45             | 100.00%             |
| 12                   | 076105     | ESC. SEC., BENITO JUAREZ<br>RIOVERDE<br>RIOVERDE                            | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA,<br>REHABILITACION DE CUBIERTA Y CANCELERIA           | IR-IEIFE-002-2009/FED-R-<br>C | 300,107.32            | 100.00%             |
| 13                   | 076092     | JN. FEDERICO FROEBEL<br>RIOVERDE<br>RIOVERDE                                | SUSTITUCION DE LINEA HIDRAULICA A TINACOS Y CANCELERIA.  | AD-IEIFE-089-2009/FED-E       | 19,770.02             | 100.00%             |
| 14                   | 076093     | JN. BERNARDO ORTIZ MONTELLANO<br>EJIDO SAN MARCOS<br>RIOVERDE               | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCUTRA,<br>REHABILITACION DE CERCO DE MALLA                  | AD-IEIFE-004-2009/FED-A       | 45,979.85             | 100.00%             |
| 15                   | 076094     | JN. BERTHA VON GLUMER<br>RIOVERDE<br>RIOVERDE                               | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCUTRA, SUSTITUCION<br>DE PUERTAS , LAMPARAS Y PINTURA.      | AD-IEIFE-004-2009/FED-B       | 61,363.75             | 100.00%             |
| 16                   | 086191     | J.N. AMALIA DE CASTILLO LEDON<br>EL CAPULIN<br>RIOVERDE                     | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITATRIOS  | AD-IEIFE-097-2009/FED         | 307,181.65            | 21.36%              |
|                      |            |   |  |                               | <b>\$1,702,939.73</b> | <b>84.21%</b>       |
| <b>RAYON</b>         |            |   |  |                               |                       |                     |
| 1                    | 076090     | JN. MANUEL ACUNA<br>EL AGUACATE<br>RAYON                                    | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA  | AD-IEIFE-022-2009/FED-A       | 32,963.11             | 100.00%             |
| 2                    | 076091     | ETV. CARLOS JONGUITUD BARRIOS<br>LAS GUAPAS<br>RAYON                        | REHABILITACION, PISOS, MURO DE CONTENCIÓN, LAMPARAS  | AD-IEIFE-067-2009/FED-A       | 159,547.40            | 100.00%             |
|                      |            |   |  |                               | <b>\$192,510.51</b>   | <b>100.00%</b>      |
| <b>CIUDAD VALLES</b> |            |   |  |                               |                       |                     |
| 1                    | 076023     | JN. GRILLITO CANTOR<br>FRACC. LOMAS PONIENTE<br>CD. VALLES                  | REHABILITACION DE CANALON DE CONCRETO  | AD-IEIFE-036-2009/FED-A       | 19,823.51             | 100.00%             |
| 2                    | 076024     | JN. MARIANO JIMENEZ<br>FRACC. MORELOS Y PAVON<br>CD. VALLES                 | REHABILITACION,SUSTITUCION DE LAMPARAS   | AD-IEIFE-027-2009/FED-B       | 15,311.22             | 100.00%             |
| 3                    | 076025     | JN. XOCHITL<br>COL. LA PIMIENTA<br>CD. VALLES                               | REHABILITACION, SERVICIOS SANITARIOS   | AD-IEIFE-089-2009/FED-C       | 64,243.54             | 100.00%             |
| 4                    | 076027     | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE M. MONTESSORI<br>COL. 18 DE MARZO<br>CD. VALLES | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y<br>LAMPARAS.                                   | AD-IEIFE-007-2009/FED-B       | 91,139.82             | 100.00%             |
| 5                    | 076039     | EP. CLUB DE LEONES No. 1<br>COL. 18 DE MARZO<br>CD. VALLES                  | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA  | AD-IEIFE-010-2009/FED-B       | 32,855.66             | 100.00%             |
| 6                    | 076053     | E.P. FRANCISCO ZARCO<br>COL. LA PIMIENTA<br>CD. VALLES                      | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA.   | AD-IEIFE-006-2009/FED-B       | 37,260.68             | 100.00%             |
| 7                    | 076022     | C.D.I. No. 2<br>COL. VERGEL<br>CD. VALLES                                   | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION, DE BANQUETA, Y<br>LAMPARAS.                                     | AD-IEIFE-010-2009/FED-A       | 165,280.66            | 100.00%             |
| 8                    | 076028     | EP. CUAUHEMOC<br>COL. EL MIRADOR<br>CD. VALLES                              | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA  | AD-IEIFE-006-2009/FED-A       | 42,270.23             | 100.00%             |
| 9                    | 076052     | E.P. ENRIQUE ALMAZAN NIETO<br>FRACC. EL CARMEN 3<br>CD. VALLES              | REHABILITACION DE CERCO DE MALLA   | AD-IEIFE-036-2009/FED-D       | 47,013.30             | 100.00%             |

| No.                            | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                              | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA  | No.<br>CONTRATO         | INVERSIONES           | AVANCES             |
|--------------------------------|------------|---|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                |            |   |  |                         | CONTRATADA            | FISICO<br>26-Feb-10 |
| 10                             | 076044     | EP. LIC. LUIS CABRERA<br>EJIDO ABRA<br>CD. VALLES                           | REHABILITACION DE PISO DE PLAZA CIVICA   | AD-IEIFE-036-2009/FED-B | 66,928.55             | 100.00%             |
| 11                             | 076031     | EP DAMIAN CARMONA<br>COL. LAS AGUILAS<br>CD. VALLES                         | REHABILITACION DE SANITARIOS   | IR-IEIFE-008-2009/FED-A | 115,151.42            | 100.00%             |
| 12                             | 076037     | EP. GENERAL LAZARO CARDENAS<br>COL. DEL CAMPO<br>CD. VALLES                 | REHABILITACION SUSTITUCION DE PISOS  | AD-IEIFE-027-2009/FED-D | 94,812.84             | 100.00%             |
| 13                             | 076046     | EP. LIBRADO RIVERA<br>EJIDO LA ESTRIBERA<br>CD. VALLES                      | REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA  | AD-IEIFE-028-2009/FED-B | 34,522.63             | 100.00%             |
| 14                             | 076035     | EP. FRANCISCO VILLA<br>COL. FRANCISCO VILLA<br>CD. VALLES                   | SUSTITUCION DE PISOS   | IR-IEIFE-003-2009/FED-C | 230,681.92            | 100.00%             |
| 15                             | 076041     | EP. TIERRA Y LIBERTAD<br>EL GAVILAN<br>CD. VALLES                           | REHABILITACION DE MURO Y PINTURA   | IR-IEIFE-008-2009/FED-C | 209,925.77            | 100.00%             |
| 16                             | 076043     | EP. ADOLFO LOPEZ MAREOS<br>COL. DORACELY<br>CD. VALLES                      | REHABILITACION DE AULAS, IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA Y PINTURA.                          | IR-IEIFE-008-2009/FED-E | 282,991.45            | 100.00%             |
| 17                             | 076036     | EP. GENERAL LAZARO CARDENAS<br>AMPLIACION LA HINCADA<br>CD. VALLES          | REHABILITACION DE PINTURA  | AD-IEIFE-027-2009/FED-C | 16,479.17             | 100.00%             |
| 18                             | 076038     | EP. ALFREDO V. BONFIL<br>EJIDO CANOAS<br>CD. VALLES                         | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SUSTITUCION DE LAMPARAS                         | AD-IEIFE-091-2009/FED-B | 52,189.03             | 100.00%             |
| 19                             | 076042     | EP. 27 DE SEPTIEMBRE<br>EJIDO NUEVO CRUCITAS<br>CD. VALLES                  | REHABILITACION DE AULAS(ENCICLOMEDIA)MURETE DE PROTECCION,SUSTITUCION DE PISOS Y PINTURA Y LAMPARAS. | AD-IEIFE-028-2009/FED-A | 72,419.70             | 100.00%             |
| 20                             | 076047     | EP. " HEROE DE NACOZARI".<br>EJIDO SAN DIEGUITO<br>CD. VALLES               | REHABILITACION,SUSTITUCION DE W.C. MAMPARAS Y PINTURA  | AD-IEIFE-028-2009/FED-C | 37,886.18             | 100.00%             |
| 21                             | 076051     | EP. AQUILES SERDAN<br>EJIDO OJO DE AGUA<br>CD. VALLES                       | REHABILITACION DE BARDA  | AD-IEIFE-044-2009/FED   | 93,447.78             | 100.00%             |
| 22                             | 076029     | EP. MELCHOR OCAMPO<br>EJIDO EL DESEGAÑO<br>CD. VALLES                       | REHABILITACION DE PINTURA (AULAS)  | AD-IEIFE-016-2009/FED-A | 36,142.11             | 100.00%             |
| 23                             | 076032     | EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA<br>EL PUJAL (ALVARO OBREGON)<br>CD. VALLES    | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y DE CERCO DE MALLA  | AD-IEIFE-012-2009/FED-A | 65,123.04             | 100.00%             |
| 24                             | 076033     | EP. MARTIRES DEL 57<br>EJIDO EL AZULEJO<br>CD. VALLES                       | REHABILITACION DE AULAS (PINTURA)  | AD-IEIFE-016-2009/FED-B | 13,690.29             | 100.00%             |
| 25                             | 076034     | EP. MARIA LUISA VIDALES<br>EJIDO RANCHO SAN CARLOS<br>CD. VALLES            | SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PINTURA  | AD-IEIFE-016-2009/FED-C | 17,280.05             | 100.00%             |
| 26                             | 076040     | EP. PATRIA<br>EJIDO LA TOCONALA 1(LA VIRGEN)<br>CD. VALLES                  | REHABILITACION DE CERCO DE MALLA   | AD-IEIFE-089-2009/FED-A | 15,571.53             | 100.00%             |
| 27                             | 076049     | E.P. RAFAEL NIETO<br>EJIDO SAN FELIPE<br>CD. VALLES                         | REHABILITACION, PISOS Y PINTURA  | AD-IEIFE-089-2009/FED-B | 59,098.71             | 100.00%             |
| 28                             | 076048     | EP. FRANCISCO I. MADERO<br>EJIDO TANTIZOHUICHE<br>CD. VALLES                | REHABILITACION DE AULA, PINTURA Y SUMINISTRO DE PUERTA   | AD-IEIFE-012-2009/FED-B | 15,342.73             | 100.00%             |
| 29                             | 076050     | EP. EMILIANO ZAPATA<br>EJIDO SAN MIGUEL EL SIDRAL<br>CD. VALLES             | REHABILITACION DE AULAS  | AD-IEIFE-016-2009/FED-D | 63,024.85             | 100.00%             |
| 30                             | 076054     | EP. 22 DE AGOSTO DE 1978<br>EJIDO LA MARINA<br>CD. VALLES                   | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA   | AD-IEIFE-012-2009/FED-C | 72,171.52             | 100.00%             |
| 31                             | 076030     | EP. 16 DE SEPTIEMBRE<br>EJIDO EL DETALLE<br>CD. VALLES                      | REHABILITACION DE BARDA.   | AD-IEIFE-089-2009/FED-D | 17,887.48             | 100.00%             |
| 32                             | 076045     | EP. EMILIANO ZAPATA<br>EL CUIICHE<br>CD. VALLES                             | SUSTITUCION DE CERCA DE MALLA  | AD-IEIFE-036-2009/FED-C | 69,672.22             | 100.00%             |
| 33                             | 076055     | E.S.G. RAFAEL CURIEL GALLEGOS<br>COL. LA PIMIENTA, CD. VALLES<br>CD. VALLES | REHABILITACION DE BARDA  | AD-IEIFE-007-2009/FED-A | 112,641.48            | 100.00%             |
| 34                             | 076056     | SEC. TECNICA No. 47<br>COL. IGNACIO GARCIA TELLEZ<br>CD. VALLES             | REHABILITACION DE BARDA  | IR-IEIFE-006-2009/FED   | 480,474.50            | 100.00%             |
| 35                             | 076026     | JN. MARIANO AZUELA<br>COL. DORACELY<br>CD. VALLES                           | REHABILITACION DE CERCO DE MALLA Y REJA.   | AD-IEIFE-091-2009/FED-A | 36,146.78             | 100.00%             |
| <b>SAN VICENTE TANCOAYALAB</b> |            |   |  |                         | <b>\$2,896,902.35</b> | <b>100.00%</b>      |
| 1                              | 086014     | JN. NIÑOS HEROES<br>SAN FRANCISCO COAYALAB<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB       | REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA   | AD-IEIFE-021-2009/FED-B | 39,765.35             | 100.00%             |
| 2                              | 086015     | JN. JULIAN CARRILLO   |  |                         |                       |                     |

| No.                         | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                                   | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA   | No.<br>CONTRATO         | INVERSIONES           | AVANCES             |
|-----------------------------|------------|--|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|
|                             |            |  |   |                         | CONTRATADA            | FISICO<br>26-Feb-10 |
|                             |            | COL. EL MIRADOR<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB                                       | REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA  | AD-IEIFE-021-2009/FED-C | 10,897.53             | 100.00%             |
| 3                           | 086018     | EP. VICENTE GUERRERO<br>SASUB<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB                         | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE CERCO.                | AD-IEIFE-035-2009/FED-A | 51,955.53             | 100.00%             |
| 4                           | 086020     | EP. EMILIANO ZAPATA<br>EJIDO LA BOLSA 1<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB               | REHABILITACION DE CERCO   | AD-IEIFE-088-2009/FED-B | 17,338.88             | 100.00%             |
| 5                           | 086021     | EP. JESUS SILVA HERZOG<br>EL TEBOL (NUEVO PROGRESO)<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB   | REHABILITACION, TRABAJOS DE PINTURA EN AULA Y ANDADOR                                 | AD-IEIFE-035-2009/FED-B | 82,318.87             | 100.00%             |
| 6                           | 086023     | EP. LILIA RIVERA DE ALFARO<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB | SUSTITUCION DE PISO DE AULA Y PINTURA   | AD-IEIFE-008-2009/FED-E | 49,275.59             | 100.00%             |
| 7                           | 086013     | JN. JUAN DE LA BARRERA<br>EJIDO TAZAJERAS<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB             | REHABILITACION DE AULA Y ANDADOR  | AD-IEIFE-021-2009/FED-A | 60,497.76             | 100.00%             |
| 8                           | 086017     | EP. IGNACIO ALLENDE<br>EJIDO EL CHOTE<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB                 | REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION  | AD-IEIFE-021-2009/FED-D | 22,517.09             | 100.00%             |
| 9                           | 086019     | EP. 5 DE MAYO<br>EJIDO TANCUICHE<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB                      | REHABILITACION DE PLAZA   | AD-IEIFE-008-2009/FED-D | 13,057.28             | 100.00%             |
| 10                          | 086024     | EP. FULGENCIO ZUNIGA<br>TANCOJOL<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB                      | REHABILITACION TRABAJOS DE PINTURA EN AULA Y ANDADOR                                  | AD-IEIFE-035-2009/FED-C | 12,382.50             | 100.00%             |
| 11                          | 086016     | JN. 1º. DE MAYO<br>TANCUICHE<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB                          | REHABILITACION DE CERCO   | AD-IEIFE-008-2009/FED-C | 14,046.70             | 100.00%             |
| 12                          | 086025     | ESC. SEC. TÉCNICA No. 07<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB   | SUSTITUCION DE CUBIERTAS LIGERAS Y DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA.        | IR-IEIFE-013-2009/FED-E | 827,946.04            | 100.00%             |
| 13                          | 086192     | E.P. CUAUHTEMOC<br>SAN FRANCISCO CUAYALAB<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB             | IMPERMEABILIZACION DE LOZA DE CUBIERTA Y PINTURA.                                     | AD-IEIFE-098-2009/FED-A | 274,768.67            | 100.00%             |
| <b>TANQUION DE ESCOBEDO</b> |            |  |   |                         | <b>\$1,476,767.79</b> | <b>100.00%</b>      |
| 1                           | 086115     | ESC. SEC. TEC. No. 4<br>TANQUIAN DE ESCOBEDO<br>TANQUIAN DE ESCOBEDO             | REHABILITACION, PISOS, AULAS, PINTURA Y LAMPARAS                                      | IR-IEIFE-007-2009/FED-F | 307,806.20            | 100.00%             |
| <b>TAMASOPO</b>             |            |  |   |                         | <b>\$307,806.20</b>   | <b>100.00%</b>      |
| 1                           | 086027     | EP. IGNACIO ZARAGOZA<br>TAMBACA<br>TAMASOPO                                      | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | AD-IEIFE-065-2009/FED   | 219,062.61            | 100.00%             |
| 2                           | 086029     | ETV. CUAUHTEMOC<br>ABRAS DEL CORZO<br>TAMASOPO                                   | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE PISOS DE AULA Y BANQUETA | AD-IEIFE-032-2009/FED-H | 28,592.81             | 100.00%             |
| 3                           | 086028     | ESC. SEC. GRAL. JUAN RUIZ DE ALARCON<br>CAB. MPAL. TAMASOPO<br>TAMASOPO          | OBRA CANCELADA  | IR-IEIFE-013-2009/FED.D | 450,166.02            | 0.00%               |
| 4                           | 086030     | E.S.T. No. 34<br>TAMBACA<br>TAMASOPO   | REHABILITACION DE SANITARIOS, PINTURA Y LAMPARAS.                                     | AD-IEIFE-063-2009/FED-A | 108,565.90            | 100.00%             |
| 5                           | 086031     | ESC. SEC. TEC. No. 73<br>DAMIAN CARMONA<br>TAMASOPO                              | REHABILITACION DE CANCELERIA, ILUMINACION INSTALACIONES DE LABORATORIO.               | AD-IEIFE-064-2009/FED   | 225,828.05            | 40.00%              |
| <b>SAN ANTONIO</b>          |            |  |   |                         | <b>\$582,049.37</b>   | <b>76.72%</b>       |
| 1                           | 076107     | JN. EZEQUIEL AHUMADA<br>SANTA MARTHA<br>SAN ANTONIO                              | SUSTITUCION DE CUBIERTA   | AD-IEIFE-017-2009/EST-A | 46,050.63             | 100.00%             |
| 2                           | 076108     | JN. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS<br>ALTZAJIB<br>SAN ANTONIO                       | REHABILITACION, CANCELERIA, PISOS, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO DE MALLA.                | AD-IEIFE-069-2009/FED-A | 71,281.51             | 100.00%             |
| 3                           | 076109     | JN. RUBEN DARIO<br>TANCHAHUIL 2º SECC.<br>SAN ANTONIO                            | REHABILITACION, CANCELERIA, PISOS, PINTURA, LAMPARAS.                                 | AD-IEIFE-069-2009/FED-B | 63,243.95             | 100.00%             |

| No.                      | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                       | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA  | No.<br>CONTRATO         | INVERSIONES         | AVANCES             |
|--------------------------|------------|--|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                          |            |  |  |                         | CONTRATADA          | FISICO<br>26-Feb-10 |
| 4                        | 076111     | E.P. VICENTE RIVA PALACIO<br>XOLOL<br>SAN ANTONIO                    | REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y CERCA DE MALLA   | AD-IEIFE-017-2009/FED-B | 29,338.08           | 100.00%             |
| 5                        | 076112     | E.P. NIÑOS HEROES<br>ALTZAJIB<br>SAN ANTONIO                         | RAHABILITACION, PINTURA  | AD-IEIFE-017-2009/FED-C | 29,339.25           | 100.00%             |
| 6                        | 076113     | E.P. BENITO JUAREZ<br>PATNEL<br>SAN ANTONIO                          | REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA  | AD-IEIFE-017-2009/FED-D | 26,461.81           | 100.00%             |
| 7                        | 076114     | E.P. IGNACIO ZARAGOZA<br>POKCHICH<br>SAN ANTONIO                     | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DE PLAZA CIVICA, PINTURA Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA                 | AD-IEIFE-017-2009/FED-E | 53,941.45           | 100.00%             |
| 8                        | 076110     | SEC. GRAL. MARIANO ARISTA<br>CRUCERO DE LEJEM<br>SAN ANTONIO         | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCION DE CUBIERTA LIGERA, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, PINTURA, CERCO DE MALLA. | IR-IEIFE-008-2009/FED-D | 514,877.11          | 100.00%             |
| <b>HUEHUETLAN</b>        |            |  |  |                         | <b>\$834,533.79</b> | <b>100.00%</b>      |
| 1                        | 076080     | ETV. JOSE LOPEZ PORTILLO<br>CHUNUNTZEN II<br>HUEHUETLAN              | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PISOS.   | AD-IECE-009-2009/FED-A  | 58,832.68           | 100.00%             |
| 2                        | 076083     | ETV. FRANCISCO SARABIA<br>TANTOCOY I<br>HUEHUETLAN                   | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA   | AD-IECE-009-2009/FED-B  | 46,886.47           | 100.00%             |
| 3                        | 076084     | ETV. ADOLFO LOPEZ MATEOS<br>TAMDZUMADZ<br>HUEHUETLAN                 | SUSTITUCION DE LAMPARAS, IMPERMEABILIZACION, PISOS Y PINTURA   | AD-IEIFE-049-2009/FED-A | 47,656.90           | 100.00%             |
| 4                        | 076085     | ETV. DAMIAN CARMONA<br>EL NACIMIENTO<br>HUEHUETLAN                   | REHABILITACION DE PISOS DE CONCRETO  | AD-IECE-009-2009/FED-C  | 69,270.66           | 100.00%             |
| 5                        | 076086     | ETV. FERNANDO MONTES DE OCA<br>CRUZ BLANCA 2o.<br>HUEHUETLAN         | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION PRIORITARIA  | AD-IECE-009-2009/FED-D  | 20,619.18           | 100.00%             |
| 6                        | 076087     | ETV. GRACIANO SANCHEZ<br>SAN JOSE DE LAS FLORES<br>HUEHUETLAN        | SUSTITUCION DE LAMPARAS, PISOS Y PINTURA   | AD-IEIFE-049-2009/FED-B | 33,332.98           | 100.00%             |
| 7                        | 076088     | ETV. LEON GARCIA<br>JILIN TANTOCOY 3o.<br>HUEHUETLAN                 | MURO DE CONTENCIÓN   | AD-IECE-009-2009/FED-E  | 28,683.09           | 100.00%             |
| 8                        | 076082     | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>LA PIMIENTA<br>HUEHUETLAN            | REHABILITACION DE PISOS LAMPARAS Y PINTURA EN VENTANERIA.  | AD-IEIFE-070-2009/FED-B | 64,162.80           | 100.00%             |
| 9                        | 076081     | EP. AMERICA LATINA<br>HUICHIHUAYAN<br>HUEHUETLAN                     | REPARACION PRIORITARIA DE INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, REHABILITACION DE BARRA Y PLAZA        | IR-IEIFE-005-2009/FED-B | 239,633.39          | 100.00%             |
| <b>AQUISIMON</b>         |            |  |  |                         | <b>\$609,078.15</b> | <b>100.00%</b>      |
| 1                        | 076018     | E.S.G. JESUS ROMERO FLORES<br>AQUISIMON<br>AQUISIMON                 | REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y LAMPARAS   | IR-IEIFE-008-2009/FED-B | 262,020.06          | 100.00%             |
| 2                        | 076011     | JN. FRANCISCO I. MADERO<br>SANTA BARBARA<br>AQUISIMON                | SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA  | AD-IEIFE-002-2009/FED-A | 19,782.46           | 100.00%             |
| 3                        | 076014     | EP. BENITO JUAREZ<br>CUETAB TAMAPATZ<br>AQUISIMON                    | REHABILITACION, SUSTITUCION DE PISOS Y PINTURA   | AD-IEIFE-032-2009/FED-A | 18,587.58           | 100.00%             |
| 4                        | 076015     | EP. JOSE MARIA MORELOS<br>MUHUATL (DAMIAN CARMONA).<br>AQUISIMON     | REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA  | AD-IEIFE-063-2009/FED-B | 26,591.29           | 100.00%             |
| 5                        | 076016     | EP. RAFAEL RAMIREZ<br>SAN JOSE DE OIJA<br>AQUISIMON                  | REHABILITACION, SUSTITUCION DE PISO  | AD-IEIFE-032-2009/FED-B | 15,749.48           | 100.00%             |
| 6                        | 076012     | JN. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA<br>TANCHANACO<br>AQUISIMON                | SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA  | AD-IEIFE-002-2009/FED-B | 24,049.02           | 100.00%             |
| 7                        | 076013     | JN. GABRIELA MISTRAL<br>LAS MORENAS<br>AQUISIMON                     | REHABILITACION DE PISOS CANCELERIA, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO.   | AD-IEIFE-070-2009-FED-C | 52,262.53           | 100.00%             |
| 8                        | 076019     | ETV. EMILIANO ZAPATA<br>TANCHANCHIN<br>AQUISIMON                     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO, LAMPARAS Y PUERTA  | AD-IEIFE-063-2009/FED-C | 30,437.73           | 100.00%             |
| 9                        | 076020     | ETV. CARLOS JONGUITUD<br>SANTA CRUZ<br>AQUISIMON                     | PINTURA Y SUSTITUCION DE ACERO DE MALLA  | AD-IEIFE-002-2009/FED-C | 58,018.60           | 100.00%             |
| 10                       | 076021     | ETV. FRANCISCO JAVIER MINA<br>MUHUATL<br>AQUISIMON                   | REHABILITACION, SUSTITUCION DE PISO Y DETALLES EN PINTURA.   | AD-IEIFE-063-2009/FED-D | 48,630.85           | 10.80%              |
| <b>TAMPAMOLON CORONA</b> |            |  |  |                         | <b>\$556,129.60</b> | <b>92.20%</b>       |
| 1                        | 086084     | JN. JUAN ERIQUE PESTALOZZI<br>EJIDO LAS VIBORAS<br>TAMPAMOLON CORONA | REHABILITACION DE CANCELERIA, PISOS Y PINTURA.   | AD-IEIFE-062-2009/FED-A | 45,718.44           | 100.00%             |



| No.                              | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO   | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA   | No.<br>CONTRATO         | INVERSIONES           | AVANCES             |
|----------------------------------|------------|--|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                  |            |  |   |                         | CONTRATADA            | FISICO<br>26-Feb-10 |
| 2                                | 086087     | ESC. SEC. TEC. No. 19<br>TAMPAMOLON CORONA<br>TAMPAMOLON CORONA                                      | REHABILITACION DEE PISOS PINTURA E IMPERMEABILICION.                            | IR-IEIFE-007-2009/FED-C | 256,960.61            | 100.00%             |
| 3                                | 086086     | EP. NIÑOS HEROES<br>CHICQUINTECO<br>TAMPAMOLON CORONA  | REHABILITACION DE PINTURA Y CERCO DE MALLA.                                     | AD-IEIFE-062-2009/FED-B | 48,541.09             | 100.00%             |
| <b>SAN MARTIN SALCHICUAHUTLA</b> |            |  |   |                         | <b>\$351,220.14</b>   | <b>100.00%</b>      |
| 1                                | 086001     | EP. MIGUEL HIDALGO<br>SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA<br>SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA                       | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA  | AD-IECE-011-2009/FED-A  | 87,932.28             | 100.00%             |
| 2                                |            | EP. LAZARO CARDENAS<br>CHACHATIPA<br>SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA                                      | IMPERMEABILIZACION Y PUERTAS  | AD-IECE-011-2009/FED-B  | 12,203.95             | 100.00%             |
| 3                                | 086005     | ESC. SEC. GRAL. HOMERO BARRAGAN PARDIÑAS<br>SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA<br>SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA                           | AD-IEIFE-057-2009/FED-C | 85,757.92             | 100.00%             |
| 4                                | 086006     | ESC. SEC. TEC. No. 50<br>ESCUATITLA<br>SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA                                    | REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y LAMPARAS                                      | AD-IECE-014-2009/FED-B  | 86,965.70             | 100.00%             |
| 5                                |            | EP ISABEL R. DE SANTOS<br>SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA<br>SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA                   | IMPERMEABILIZACION  | AD-IEIFE-011-2009/FES-C | 71,047.44             | 100.00%             |
| 6                                | 086004     | EP. MARIANO MATAMOROS<br>LOS BORDONES<br>SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA                                  | REHABILITACION DE RED ELECTRICA   | AD-IECE-014-2009/FED-A  | 25,741.99             | 100.00%             |
| <b>TAMUIN</b>                    |            |  |   |                         | <b>\$369,649.28</b>   | <b>100.00%</b>      |
| 1                                | 086088     | JN. JOSE SANTOS CHOCANO<br>FRACC. NUEVO TAMUIN<br>TAMUIN   | REHABILITACION DE AULAS Y BARDA   | AD-IEIFE-053-2009/FED-A | 140,715.80            | 100.00%             |
| 2                                | 086090     | JN. CAMPANITA<br>ESTACION LAS PALMAS<br>TAMUIN   | REHABILITACION DE BARDA   | AD-IEIFE-042-2009/FED   | 105,123.55            | 100.00%             |
| 3                                | 086091     | JN SEBASTIAN LERDO DE TEJADA.(GRACIANO SANCHEZ)<br>EJIDO TAMANTE<br>TAMUIN                           | REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA  | AD-IEIFE-030-2009/FED-A | 16,244.03             | 100.00%             |
| 4                                | 086102     | EP. JOSE MARIANO JIMENEZ<br>COL. MIRASOL<br>TAMUIN   | REHABILITACION SUSTITUCIONDE LAMPARAS Y PINTURA                                 | AD-IEIFE-062-2009/FED-C | 111,864.58            | 100.00%             |
| 5                                | 086105     | SEC. GRAL. PONCIANO ARRIAGA<br>COL. PUEBLO NUEVO<br>TAMUIN   | REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA | AD-IEIFE-046-2009/FED   | 222,541.27            | 100.00%             |
| 6                                | 086107     | ESC. EDUC. ESP. ARTICULO 3º<br>COL. LAS GAVIOTAS, TAMUIN<br>TAMUIN                                   | REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PISOS   | AD-IEIFE-050-2009/FED   | 187,959.36            | 100.00%             |
| 7                                | 086093     | EP. JOSE LÓPEZ PORTILLO<br>LOS HUASTECCOS<br>TAMUIN  | REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA  | AD-IEIFE-030-2009/FED-B | 89,935.93             | 100.00%             |
| 8                                | 086094     | EP. BRAULIO M. ROMERO<br>EJIDO ANTIGUO TAMUIN<br>TAMUIN  | REHABILITACION DE BARDA   | IR-IEIFE-013-2009/FED-A | 191,258.13            | 100.00%             |
| 9                                | 086098     | EP. LEONA VICARIO<br>EJIDO TAMPACOY<br>TAMUIN  | REHABILITACION, PINTURA Y PISOS   | AD-IEIFE-030-2009/FED-C | 27,029.98             | 100.00%             |
| 10                               | 086100     | EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA<br>N.C.P.E. TAMPACON<br>TAMUIN CANCELADA                               | CANCELADA   | AD-IEIFE-030-2009/FED-D | 65,594.74             | 0.00%               |
| 11                               | 086095     | EP. GABRIEL LEYVA<br>EL PALMAR<br>TAMUIN   | SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA   | AD-IEIFE-053-2009/FED-B | 41,976.24             | 100.00%             |
| 12                               | 086096     | EP. BENITO JUAREZ<br>EJIDO LA PRIMAVERA<br>TAMUIN  | PINTURA GENERAL   | AD-IEIFE-053-2009/FED-C | 33,059.63             | 100.00%             |
| 13                               | 086097     | EP. EMILIANO ZAPATA<br>SAN JOSE DEL LIMON<br>TAMUIN  | REHABILITACION DE BOMBA, ALIMENTACION ELECTRICA E HIDRAULICA                    | AD-IEIFE-055-2009/FED-A | 22,896.06             | 100.00%             |
| 14                               | 086099     | EP. BELISARIO DOMINGUEZ<br>EJIDO EL CARRIZO<br>TAMUIN  | REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA  | AD-IEIFE-055-2009/FED-B | 15,484.98             | 100.00%             |
| 15                               | 086103     | EP. 18 DE AGOSTO<br>NUEVO AHUACATITLA<br>TAMUIN  | SUSTITUCION DE CERCADO DE MALLA   | AD-IEIFE-055-2009/FED-C | 94,232.38             | 100.00%             |
| <b>EBANO</b>                     |            |  |   |                         | <b>\$1,300,321.92</b> | <b>87.93%</b>       |
| 1                                | 076061     | JN. JUAN ENRIQUE PESTALIZZI<br>COL. 20 DE NOVIEMBRE<br>EBANO   | REHABILITACION DE ESTRUCTURA METALICA   | AD-IEIFE-037-2009/FED-A | 8,631.35              | 100.00%             |
| 2                                | 076062     | JN. ILICH PEDRO TCHAIKOVSKY<br>EL VERGEL<br>EBANO  | SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA   | AD-IEIFE-038-2009/FED-A | 66,968.28             | 100.00%             |

| No.                 | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                 | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA  | No.<br>CONTRATO         | INVERSIONES         | AVANCES             |
|---------------------|------------|--|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                     |            |  |  |                         | CONTRATADA          | FISICO<br>26-Feb-10 |
| 3                   | 076066     | JN. MANUEL GOMEZ PEDRAZA<br>COL. DEL VALLE<br>EBANO            | REHABILITACION DE PLAFON   | AD-IEIFE-031-2009/FED-B | 47,006.35           | 100.00%             |
| 4                   | 076069     | EP. FRANCISCO C. RODRIGUEZ<br>COL. PETROLERA<br>EBANO          | REHABILITACION DE PISO DE CANCHA   | AD-IEIFE-047-2009/FED-C | 31,307.09           | 100.00%             |
| 5                   | 076071     | EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>COL. LAS AMERICAS<br>EBANO | REHABILITACION DE PORTERIA Y CERCO DE MALLA                                | AD-IEIFE-038-2009/FED-B | 66,382.88           | 100.00%             |
| 6                   | 076065     | JN. PEDRO MARIA ANAYA<br>EJIDO PLAN DE IGUALA<br>EBANO         | REHABILITACION DE BARDAS Y PINTURA   | AD-IEIFE-047-2009/FED-B | 39,778.59           | 100.00%             |
| 7                   | 076067     | JN. BENITO JUAREZ<br>ANTIGUA REFORMA<br>EBANO                  | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA                                | AD-IEIFE-037-2009/FED-B | 28,434.93           | 100.00%             |
| 8                   | 076070     | EP. MTR. JULIAN CARRILLO<br>EJIDO VICHINCHIJOL<br>EBANO        | REHABILITACION DE PORTERIA Y PINTURA EN ESTRUCTURA                         | AD-IEIFE-037-2009/FED-C | 73,954.92           | 100.00%             |
| 9                   | 076073     | EP. MELCHOR OCAMPO<br>REFORMA EL ALTO<br>EBANO                 | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA                      | AD-IEIFE-037-2009/FED-D | 41,191.24           | 100.00%             |
| 10                  | 076078     | EP. FRANCISCO JAVIER MINA<br>EL TRONCONAL<br>EBANO             | REHABILITACION DE PISOS  | AD-IEIFE-031-2009/FED-D | 17,500.79           | 100.00%             |
| 11                  | 076079     | TV. SEC. MARIANO JIMENEZ<br>EJIDO ANTIGUA REFORMA<br>EBANO     | REHABILITACION DE AULAS, PINTURA (PROTECCIONES)                            | AD-IEIFE-037-2009/FED-E | 24,662.07           | 100.00%             |
| 12                  | 076063     | JN. HEROES DE CHAPULTEPEC<br>COL. ZONA CUARTEL<br>EBANO        | REHABILITACION DE PLAFON Y MURO DE CONTENCION                              | AD-IEIFE-031-2009/FED-A | 46,929.56           | 100.00%             |
| 13                  | 076072     | EP. BENITO JUAREZ<br>COL. AVIACION<br>EBANO                    | REHABILITACION DE MURO DE ACOMETIDA ELECTRICA Y CERCO DE MALLA PERIMETRAL. | AD-IEIFE-091-2009/FED-C | 50,612.06           | 100.00%             |
| 14                  | 076074     | EP. PROFR. OSWALDO GARCIA<br>COL. DEL VALLE<br>EBANO           | REHABILITACION DE CERCO DE MALLA   | AD-IEIFE-039-2009/EST-A | 139,384.11          | 100.00%             |
| 15                  | 076077     | EP. 18 DE MARZO DE 1938<br>EJIDO AJINCHE MARLAND<br>EBANO      | REHABILITACION DE CERCO DE MALLA   | AD-IEIFE-038-2009/FED-C | 26,685.04           | 100.00%             |
| 16                  | 076068     | EP. JOSE LOPEZ PORTILLO<br>AURELIO MANRIQUE<br>EBANO           | REHABILITACION DE PISOS DE AULAS Y BANQUETA.                               | AD-IEIFE-031-2009/FED-C | 93,085.14           | 100.00%             |
| 17                  | 076075     | EP. EMILIANO ZAPATA<br>ESTACION VELASCO<br>EBANO               | REHABILITACION EN EDIFICIOS Y EN CANCELERIA                                | AD-IEIFE-047-2009/FED-D | 90,141.20           | 100.00%             |
| 18                  | 076064     | JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS<br>COL. 20 DE NOVIEMBRE<br>EBANO     | REHABILITACION DE PUERTAS Y ANDADOR  | AD-IEIFE-047-2009/FED-A | 59,991.48           | 100.00%             |
| 19                  | 076076     | EP. JACINTO B. TREVINO<br>COL. ESTACION<br>EBANO               | REHABILITACION DE CERCO DE MALLA   | AD-IEIFE-039-2009/EST-B | 42,178.20           | 100.00%             |
|                     |            |  |  |                         | <b>\$994,825.28</b> | <b>100.00%</b>      |
| <b>TANLAJAS</b>     |            |  |  |                         |                     |                     |
| 1                   | 086108     | JN. JUAN DE LA BARRERA<br>SAN NICOLAS<br>TANLAJAS              | REHABILITACION DE MURO Y CERCADO DE MALLA PERIMETRAL                       | AD-IEIFE-087-2009/FED-D | 121,676.89          | 100.00%             |
| 2                   | 086109     | JNI. CUAHUTEMOC<br>LA CONCEPCION<br>TANLAJAS                   | REHABILITACION, MURO DE CONTENCION   | AD-IEIFE-068-2009/FED-A | 156,491.43          | 60.00%              |
| 3                   | 086110     | JN. JOSE VASCONCELOS<br>AGUALOJA<br>TANLAJAS                   | REHABILITACION DE PINTURA Y REJA.  | AD-IEIFE-087-2009/FED-A | 10,541.94           | 100.00%             |
| 4                   | 086112     | JN. MARIANO ARISTA<br>DHOKOB<br>TANLAJAS                       | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA   | AD-IEIFE-087-2009/FED-B | 19,800.03           | 100.00%             |
| 5                   | 086114     | EP. MIGUEL HIDALGO<br>CAB. MUNICIPAL<br>TANLAJAS               | REHABILITACION DE AULAS  | IR-IEIFE-013-2009/FED-C | 253,054.41          | 100.00%             |
| 6                   | 086111     | JN. ANTONIO DAMIANO FELIX<br>TIZUAPATZ<br>TANLAJAS             | REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA  | AD-IEIFE-068-2009/FED-B | 60,483.20           | 70.00%              |
| 7                   | 086113     | EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>TRES CRUCES<br>TANLAJAS    | REHABILITACION DE CERCADO  | AD-IEIFE-087-2009/FED-C | 31,463.21           | 100.00%             |
|                     |            |  |  |                         | <b>\$653,511.11</b> | <b>87.64%</b>       |
| <b>TAMAZUNCHALE</b> |            |  |  |                         |                     |                     |
| 1                   | 086036     | JN. SILVESTRE REVUELTAS<br>TAMAN<br>TAMAZUNCHALE               | SUSTITUCION DE TINACOS, LINEA HIDRAULICA Y PINTURA.                        | AD-IEIFE-2009-074/FED-B | 42,834.31           | 100.00%             |

| No. | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                            | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA  | No.<br>CONTRATO         | INVERSIONES                          | AVANCES             |
|-----|------------|---|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|     |            |   |  |                         | CONTRATADA                           | FISICO<br>26-Feb-10 |
| 2   | 086061     | EP. 15 DE SEPTIEMBRE<br>PAPATLACO<br>TAMAZUNCHALE                         | REHABILITACION, LAMPARAS E INSTALACION ELECTRICA                                 | AD-IEIFE-076-2009/FED-A | 134,836.42                           | 100.00%             |
| 3   | 086064     | EP. IGNACIO M. ALTAMIRANO<br>HUAZALINGO<br>TAMAZUNCHALE                   | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA                            | AD-IEIFE-020-2009/FED-A | 40,560.10                            | 100.00%             |
| 4   | 086071     | T.V. SEC. CONSTITUYENTES<br>HUAZALINGO<br>TAMAZUNCHALE                    | REHABILITACION DE PISOS  | AD-IEIFE-020-2009/FED-B | 26,590.90                            | 100.00%             |
| 5   | 086044     | JN. AGUILAS SERDAN<br>SANTA MARIA PICULA<br>TAMAZUNCHALE                  | REHABILITACION DE BANQUETAS  | AD-IEIFE-015-2009/FED-E | 23,417.12                            | 100.00%             |
| 6   | 086059     | EP. EMILIANO ZAPATA<br>ZACATIPAN<br>TAMAZUNCHALE                          | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA                            | AD-IEIFE-019-2009/FED-C | 31,705.15                            | 100.00%             |
| 7   | 086060     | EP. GENERAL LAZARO CARDENAS<br>PEMUCHO<br>TAMAZUNCHALE                    | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA                            | AD-IEIFE-019-2009/FED-D | 36,296.79                            | 100.00%             |
| 8   | 086034     | J.N.I. MANUEL JOSE OTHON<br>COL. EMILIANO ZAPATA 2º SECC.<br>TAMAZUNCHALE | REHABILITACION DE PISOS  | AD-IEIFE-015-2009/FED-A | 17,983.88                            | 100.00%             |
| 9   | 086039     | JN. MALITZIN<br>CALLEJON ZOYOTLA<br>TAMAZUNCHALE                          | REHABILITACION, TABLERO, LAMPARAS, MURO DE CONTENCIÓN,<br>PISOS Y PINTURA.       | AD-IEIFE-072-2009/FED   | 218,692.60                           | 100.00%             |
| 10  | 086062     | EP. BENITO JUAREZ<br>BARRIO PROGRESO TAMAZUNCHALE<br>TAMAZUNCHALE         | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN   | AD-IEIFE-033-2009/FED-A | 54,122.70                            | 100.00%             |
| 11  | 086035     | JN. CUAUHTEMOC<br>BARRIO DE GUADALUPE<br>TAMAZUNCHALE                     | REHABILITACION DE LOSA DE CUBIERTA   | AD-IEIFE-015-2009/FED-B | 38,338.24                            | 100.00%             |
| 12  | 086053     | EP. NETZAHUALCOYOTL<br>TACIAL<br>TAMAZUNCHALE                             | REPOSICION DE CERCO DE MALLA   | AD-IEIFE-018-2009/FED-E | 17,724.86                            | 100.00%             |
| 13  | 086056     | EP. VICENTE GUERRERO<br>VEGA LARGA<br>TAMAZUNCHALE                        | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA   | AD-IEIFE-018-2009/FED-F | 33,709.77                            | 100.00%             |
| 14  | 086057     | EP. LEONA VICARIO<br>XALTIPA<br>TAMAZUNCHALE                              | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION  | AD-IEIFE-019-2009/FED-B | 17,954.88                            | 100.00%             |
| 15  | 086057     | ETV. NIÑOS HEROES<br>AGUAZARCA<br>TAMAZUNCHALE                            | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y<br>MURO DE PIEDRA        | AD-IEIFE-061-2009/FED-C | 57,674.58                            | 100.00%             |
| 16  | 086069     | ETV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO<br>SAN FRANCISCO<br>TAMAZUNCHALE         | PISO, ESCALERA, TRIBUNA, TABLERO (RETIRO Y SUMINISTRO DE SIN<br>PORTERIA)        | AD-IEIFE-061-2009/FED-D | 40,932.11                            | 100.00%             |
| 17  | 086033     | JN. LIC. BENITO JUAREZ<br>MAZATEL<br>TAMAZUNCHALE                         | REHABILITACION, APLANADOS, PINTURA Y LAMPARAS.                                   | AD-IEIFE-074-2009/FED-A | 59,276.48                            | 100.00%             |
| 18  | 086063     | EP. RAFAEL RAMIREZ<br>COL. BUENOS AIRES<br>TAMAZUNCHALE                   | REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, MARCOS Y CHAPA<br>DE PUERTAS        | AD-IEIFE-076-2009/FED-B | 79,207.45                            | 100.00%             |
| 19  | 086075     | C.A.M. IGNACIO TRIGUEROS<br>CAB. MUNICIPAL<br>TAMAZUNCHALE                | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE CUBIERTA                            | AD-IEIFE-020-2009/FED-C | 97,343.30                            | 100.00%             |
| 20  | 086051     | EP. EMILIANO ZAPATA<br>IXTLA SANTIAGO<br>TAMAZUNCHALE                     | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, LAMPARAS, RED<br>HIDRAULICA Y ELECTRICA. | AD-IEIFE-077-2009/FED   | 191,911.83                           | 100.00%             |
| 21  | 086052     | EP. MIGUEL HIDALGO<br>SANTIAGO CENTRO<br>TAMAZUNCHALE                     | CAMBIO DE CUBIERTA, LAMINA, REHABILITACION LAMPARAS,<br>CONTACTOS Y CANCELERIA.  | AD-IEIFE-018-2009/FED-D | 39,576.38                            | 100.00%             |
| 22  | 086055     | EP. JULIAN CARRILLO<br>TLALNEPANTLA<br>TAMAZUNCHALE                       | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE CUBIERTA                            | AD-IEIFE-019-2009/FED-A | 91,043.77                            | 100.00%             |
| 23  | 086037     | JN. JUAN DE LA BARRERA<br>BO. SAN RAFAEL<br>TAMAZUNCHALE                  | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA.                           | AD-IEIFE-015-2009/FED-C | 37,106.65                            | 100.00%             |
| 24  | 086038     | JN. SAMUEL M. SANTOS<br>BARRIO SAN MIGUEL<br>TAMAZUNCHALE                 | REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO   | AD-IEIFE-071-2009/FED   | 153,136.14                           | 100.00%             |
| 25  | 086058     | EP. CLUB DE LEONES<br>COL. XEW<br>TAMAZUNCHALE                            | REHABILITACION IMPERMEABILIZACION Y BARANDAL                                     | AD-IEIFE-074-2009/FED-D | 49,172.30                            | 100.00%             |
| 26  | 086073     | ESC. SEC. TEC. No. 37<br>TAMAN<br>TAMAZUNCHALE                            | REHABILITACION DE CANCELERIA   | IR-IEIFE-007-2009/FED-A | 261,597.48                           | 100.00%             |
| 27  | 086065     | EP. LAZARO CARDENAS<br>LA LAGUNA<br>TAMAZUNCHALE                          | REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA  | AD-IEIFE-075-2009/FED-B | 98,829.86                            | 100.00%             |
| 28  | 086074     | E.S.T. No. 85<br>CHAPULHUACANITO<br>TAMAZUNCHALE                          | REHABILITACION DE CANCELERIA.  | AD-IEIFE-073-2009/FED   | 215,135.81<br>8,550.11<br>223,685.92 | 100.00%             |

| No.                      | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                  | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA  | No.<br>CONTRATO         | INVERSIONES                          | AVANCES             |
|--------------------------|------------|---|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                          |            |   |  |                         | CONTRATADA                           | FISICO<br>26-Feb-10 |
| 29                       | 086040     | JN. RICARDO CASTRO<br>PAPATLACO SANTIAGO<br>TAMAZUNCHALE        | SUSTITUCION DE CUBIERTA, PINTURA EN ESTRUCTURA, LAMPARAS Y RED ELECTRICA | AD-IEIFE-075-2009/FED-A | 105,789.18                           | 100.00%             |
| 30                       | 086046     | JN. ALVARO OBREGON<br>BARRIO SAN MIGUEL<br>TAMAZUNCHALE         | REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA                   | AD-IEIFE-018-2009/FED-A | 17,880.76                            | 100.00%             |
| 31                       | 086048     | JN. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON<br>XILHUAZO<br>TAMAZUNCHALE      | SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA  | AD-IEIFE-061-2009/FED-B | 55,925.18                            | 100.00%             |
| 32                       | 086049     | EP. CUAUHEMOC<br>AMATITLA SANTIAGO<br>TAMAZUNCHALE              | SUSTITUVION DE CUBIERTA Y PINTURA EN ESTRUCTURA                          | AD-IEIFE-018-2009/FED-B | 38,484.68                            | 100.00%             |
| 33                       | 086052     | EP. IGNACIO ZARAGOZA<br>EL CARRIZAL<br>TAMAZUNCHALE             | CERCADO PERIMETRAL CON ACCESO/ESCALERA DE ACCESO                         | AD-IEIFE-018-2009/FED-C | 26,149.22                            | 100.00%             |
| 34                       | 086054     | EP. BENITO JUAREZ<br>TETLAMA<br>TAMAZUNCHALE                    | REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PISOS Y PINTURA                      | AD-IEIFE-074-2009/FED-C | 44,827.77                            | 100.00%             |
| 35                       | 086041     | JN. MANUEL M. PONCE<br>EL PLATANITO<br>TAMAZUNCHALE             | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION                                       | AD-IEIFE-015-2009/FED-D | 59,701.71                            | 100.00%             |
| 36                       | 086043     | JN. HERNAN CORTES<br>EL PIÑAL<br>TAMAZUNCHALE                   | SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA  | AD-IEIFE-061-2009/FED-A | 67,617.30                            | 100.00%             |
| 37                       | 086070     | ETV. NICOLAS BRAVO<br>AHUEHUEYO IXTEAMEL<br>TAMAZUNCHALE        | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION                                       | AD-IEIFE-033-2009/FED-B | 113,035.64                           | 100.00%             |
| <b>TAMPACAN</b>          |            |   |  |                         | <b>\$2,744,673.41</b>                | <b>100.00%</b>      |
| 1                        | 086081     | TV. SEC. EULALIO GUTIERREZ<br>MACUILLOCATL<br>TAMPACAN          | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA                     | AD-IEIFE-052-2009/FED-B | 37,180.76                            | 100.00%             |
| 2                        | 086082     | TV. SEC. RAFAEL RAMIREZ<br>EL REFUGIO<br>TAMPACAN               | INSTALACION ELECTRICA Y LAMPARAS   | AD-IEIFE-052-2009/FED-C | 26,653.57                            | 100.00%             |
| <b>COXCATLAN</b>         |            |   |  |                         | <b>\$63,834.33</b>                   | <b>100.00%</b>      |
| 1                        | 076057     | TV. SEC. LAZARO CARDENAS<br>LAS MESAS<br>COXCATLAN              | REHABILITACION DE PISOS  | AD-IEIFE-070-2009/FED-A | 85,997.95<br>15,887.18<br>101,885.13 | 100.00%             |
| 2                        | 076058     | TV. SEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS<br>TAZAQUIL<br>COXCATLAN      | REHABILITACION DE PISOS  | AD-IEIFE-049-2009/FED-C | 52,023.77<br>1,688.85<br>53,712.62   | 100.00%             |
| 3                        | 076059     | TV. SEC. FRANCISCO MARQUEZ<br>SAN PABLO I<br>COXCATLAN          | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION                                       | IR-IEIFE-005-2009/FED-A | 33,814.58                            | 100.00%             |
| 4                        | 076060     | TV. SEC. FRANCISCO EPPENS HELGUERA<br>COAMILA<br>COXCATLAN      | SUSTITUCION DE BOMBA Y PINTURA GENERAL                                   | AD-IEIFE-049-2009/FED-D | 31,586.85                            | 100.00%             |
| <b>AXTLA DE TERRAZAS</b> |            |   |  |                         | <b>\$220,999.18</b>                  | <b>100.00%</b>      |
| 1                        | 086118     | JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ<br>TENEXCALCO<br>AXTLA DE TERRAZAS | REHABILITACION, ILUMINACION Y PINTURA                                    | AD-IEIFE-034-2009/FED-C | 53,514.28                            | 100.00%             |
| 2                        | 086119     | JN. AXAYACATL<br>COATZOTITLA<br>AXTLA DE TERRAZAS               | REHABILITACION DE SANITARIOS Y PINTURA                                   | AD-IEIFE-059-2009/FED   | 61,528.74                            | 100.00%             |
| 3                        | 086123     | EP. MTR. IGNACIO RAMIREZ<br>LAS CUEVAS<br>AXTLA DE TERRAZAS     | REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION                                     | AD-IEICE-008-2009/FED-A | 68,038.43                            | 100.00%             |
| 4                        | 086130     | ETV. LAZARO CARDENAS DEL RIO<br>CHIMALACO<br>AXTLA DE TERRAZAS  | REHABILITACION DE ACCESO MURO  | AD-IEIFE-034-2009/FED-D | 52,121.56                            | 100.00%             |
| 5                        | 086131     | ETV. LAZARO CARDENAS<br>TAMPOCHOCHO<br>AXTLA DE TERRAZAS        | REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION                                     | AD-IEIFE-088-2009/FED-A | 142,952.29                           | 100.00%             |
| 6                        | 086132     | ETV. CARLOS JONGITUD BARRIOS<br>TEMALACACO<br>AXTLA DE TERRAZAS | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES                               | AD-IEICE-008-2009/FED-B | 64,338.33                            | 100.00%             |
| 7                        | 086124     | EP. HEROES DE LA INDEPENDENCIA<br>LA LAJA<br>AXTLA DE TERRAZAS  | SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PISOS EN AULAS                                 | AD-IEIFE-057-2009/FED-A | 103,926.42                           | 100.00%             |
| 8                        |            | EP. FRANCISCO I. MADERO<br>LA PURISIMA<br>AXTLA DE TERRAZAS     | REHABILITACION, PINTURA  | AD-IEIFE-026-2009/FED-A | 98,560.59                            | 100.00%             |
| 9                        |            | ETV. FRANCISCO VILLA<br>XOLOCO<br>AXTLA DE TERRAZAS CANCELADA   | REHABILITACION, PINTURA  | AD-IEIFE-026-2009/FED-B | 50,434.50                            | 0.00%               |
| 10                       | 086126     | EP. 20 DE NOVIEMBRE<br>TEMALACACO<br>AXTLA DE TERRAZAS          | INSTALACION ELECTRICA Y SUSTITUCION DE LAMPARAS                          | AD-IEIFE-056-2009/FED-B | 210,313.17                           | 100.00%             |

| No.            | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                          | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA   | No.<br>CONTRATO         | INVERSIONES           | AVANCES             |
|----------------|------------|---|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|
|                |            |   |   |                         | CONTRATADA            | FISICO<br>26-Feb-10 |
| 11             | 086122     | EP. BENITO JUAREZ<br>AXTLA DE TERRAZAS<br>AXTLA DE TERRAZAS             | REHABILITACION, INSTALACION, ELECTRICA, LAMPARAS, PINTURA EN ESTRUCTURA.                      | IR-IEIFE-007-2009/FED-B | 370,537.38            | 100.00%             |
| 12             | 086120     | JN. BENITO JUAREZ<br>EL AQUICHAL<br>AXTLA DE TERRAZAS                   | REHABILITACION DE LETRINA   | AD-IEIFE-056-2009/FED-A | 5,542.94              | 100.00%             |
| 13             | 086128     | EP. BENJAMIN LUCIO (MUJICA) MACHUCA<br>AHUACATITLA<br>AXTLA DE TERRAZAS | SUSTITUCION DE PISO, DE LAMPARAS Y PINTURA  | AD-IEIFE-058-2009/FED   | 188,858.88            | 100.00%             |
| 14             | 086129     | E.S.G. MOISES SAENZ<br>AXTLA DE TERRAZAS<br>AXTLA DE TERRAZAS CANCELADA | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA  | AD-IEIFE-057-2009/FED-B | 40,086.97             | 0.00%               |
|                |            |   |   |                         | <b>\$1,420,233.01</b> | <b>95.21%</b>       |
| <b>MATLAPA</b> |            |   |   |                         |                       |                     |
| 1              | 086177     | JN. 21 DE MARZO<br>ATLAMAXTL<br>MATLAPA                                 | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL  | AD-IEIFE-034-2009/FED-A | 27,223.38             | 100.00%             |
| 2              | 086182     | ETV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ<br>TEXQUITOTE 1<br>MATLAPA               | SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL   | AD-IEIFE-034-2009/FED-B | 38,576.66             | 100.00%             |
| 3              | 086183     | ESC. SEC. TEC. No. 71<br>NEXCUAYO<br>MATLAPA                            | SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA Y ANDADOR.  | IR-IEIFE-007-2009/FED-E | 255,371.87            | 100.00%             |
|                |            |   |   |                         | <b>\$321,171.91</b>   | <b>100.00%</b>      |
| <b>XILITLA</b> |            |   |   |                         |                       |                     |
| 1              | 086134     | JN. JUAN ESCUTIA<br>OTLAXHUAYO<br>XILITLA                               | REHABILITACION, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA                                       | AD-IEIFE-078-2009/FED-A | 10,022.13             | 100.00%             |
| 2              | 086157     | EP. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS<br>PEMOXCO<br>XILITLA                      | REHABILITACION PINTURA EN AULA  | AD-IEIFE-025-2009/FED-A | 64,326.11             | 100.00%             |
| 3              | 086167     | ETV. MARIANO AZUELA<br>AHUEHUEYO<br>XILITLA                             | REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA, PINTURA, MURO DE CONTENCIÓN, Y CERCO DE MALLA | IR-IEIFE-007-2009/FED-D | 272,927.63            | 100.00%             |
| 4              | 086135     | JNI. EMILIANO ZAPATA<br>TLAMIMIL<br>XILITLA                             | SUSTITUCION DE CANCELERIA, LAMPARAS, PISOS Y CERCO DE MALLA                                   | AD-IEIFE-052-2009/FED-A | 91,104.68             | 100.00%             |
| 5              | 086143     | JN. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL<br>AHUAYO<br>XILITLA                       | REHABILITACION, LAMPARAS Y PINTURA  | AD-IEIFE-082-2009/FED-B | 14,239.54             | 100.00%             |
| 6              | 086154     | EP. FRANCISCO I. MADERO<br>EL CAÑON<br>XILITLA                          | REHABILITACION, PINTURA   | AD-IEIFE-023-2009/FED-E | 33,723.65             | 100.00%             |
| 7              | 086155     | EP. GREGORIO TORRES QUINTERO<br>CERRO QUEBRADO<br>XILITLA               | REHABILITACION MURO DE CONTENCIÓN, PISOS, PINTURA Y CERCO DE MALLA                            | AD-IEIFE-080-2009/FED-B | 144,811.98            | 100.00%             |
| 8              | 086159     | EP. RAFAEL RAMIREZ<br>C.J.C. RANCHO NUEVO<br>XILITLA                    | REHABILITACION, PISOS, APLANADOS Y PINTURA.   | AD-IEIFE-023-2009/FED-G | 55,662.62             | 100.00%             |
| 9              | 086165     | ETV. JULIAN CARRILLO<br>APETZCO<br>XILITLA                              | REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA                         | AD-IEIFE-025-2009/FED-B | 25,757.00             | 100.00%             |
| 10             | 086141     | JN AGUSTIN MELGAR<br>SAN ANTONIO XALCUAYO I<br>XILITLA                  | REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN.   | AD-IEIFE-023-2009/FED-C | 25,435.26             | 100.00%             |
| 11             | 086145     | JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ<br>EL BALCON<br>XILITLA                    | REHABILITACION CANCELERIA, PISOS, LAMPARAS, PINTURA Y CERCO DE MALLA                          | AD-IEIFE-082-2009/FED-C | 86,374.92             | 100.00%             |
| 12             | 086166     | ETV. MIGUEL HIDALGO<br>SOLEDAD DE ZARAGOZA<br>XILITLA                   | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA  | AD-IEIFE-024-2009/FED-A | 16,548.98             | 100.00%             |
| 13             | 086174     | E.S.T. No. 48<br>AHUACATLAN<br>XILITLA                                  | REHABILITACION, LAMPARAS, PISOS, CANCELERIA, MIGITORIOS.                                      | AD-IEIFE-085-2009/FED-C | 97,956.77             | 100.00%             |
| 14             | 086144     | JN. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC<br>BARRIO CAFETALES POXTLA<br>XILITLA   | REHABILITACION, PINTURA   | AD-IEIFE-023-2009/FED-A | 9,540.11              | 100.00%             |
| 15             | 086139     | JN. 12 DE OCTUBRE<br>PETATILLO<br>XILITLA                               | REHABILITACION Y SUSTITUCION DE CANCELERIA  | AD-IEIFE-78-2009/FED-C  | 64,778.47             | 100.00%             |
| 16             | 086158     | EP. NARCISO MENDOZA<br>PLAN DE JUAREZ<br>XILITLA                        | REHABILITACION PISOS Y PINTURA  | AD-IEIFE-081-2009/FED-B | 37,828.60             | 100.00%             |
| 17             | 086168     | ETV LAZARO CARDENAS<br>PILATENO<br>XILITLA                              | REHABILITACION DE PINTURA   | AD-IEIFE-025-2009/FED-C | 18,371.35             | 100.00%             |
| 18             | 086175     | EST. No. 80<br>PUERTO TLAETLA<br>XILITLA                                | VITROPISO   | AD-IEIFE-024-2009/FED-D | 65,031.71             | 100.00%             |
| 19             | 086136     | JN. PEDRO J. MENDEZ<br>AHUEHUEYO<br>XILITLA                             | REHABILITACION PISOS, PINTURA, CANCELERIA, LAMPARAS Y MURO DE CONTENCIÓN                      | AD-IEIFE-078-2009/FED-B | 148,076.82            | 100.00%             |

| No. | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                        | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA   | No.<br>CONTRATO         | INVERSIONES            | AVANCES             |
|-----|------------|---|---|-------------------------|------------------------|---------------------|
|     |            |   |   |                         | CONTRATADA             | FISICO<br>26-Feb-10 |
| 20  | 086140     | JN. ADOLFO LOPEZ MATEOS<br>CHICHIMIXTITLA<br>XILITLA                  | REHABILITACION PINTURA  | AD-IEIFE-082-2009/FED-A | 16,191.88              | 100.00%             |
| 21  | 086153     | EP. JAIME NUNO<br>TLAHUILAPA<br>XILITLA                               | REHABILITACION, CERCO DE MALLA  | AD-IEIFE-023-2009/FED-B | 39,262.20              | 100.00%             |
| 22  | 086156     | EP. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS<br>EL JOBO<br>XILITLA                 | REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA<br>DE CUBIERTA    | AD-IEIFE-023-2009/FED-F | 17,317.77              | 100.00%             |
| 23  | 086169     | ETV. GUILLERMO PRIETO<br>SAN ANTONIO XALCUAYO 1 (LA CURVA)<br>XILITLA | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA                                      | AD-IEIFE-024-2009/FED-B | 19,313.51              | 100.00%             |
| 24  | 086170     | ETV. IGNACIO ZARAGOZA<br>CHICHIMIXTITLA<br>XILITLA                    | REHABILITACION, LAMPARAS, PINTURA Y CANCELERIA.                             | AD-IEIFE-086-2009/FED-A | 48,019.55              | 100.00%             |
| 25  | 086160     | EP. TIERRA Y LIBERTAD<br>LA SILLETA<br>XILITLA                        | REHABILITACION PISOS, CUBIERTA, PINTURA Y CANCELERIA                        | AD-IEIFE-083-2009/FED   | 179,190.16             | 100.00%             |
| 26  | 086173     | ESC. SEC. TÉCNICA No. 49<br>SAN PEDRO HUITZQUILICO<br>XILITLA         | REHABILITACION, IMPERMEABILIZANTA, LAMPARAS Y PINTURA                       | AD-IEIFE-086-2009/FED-B | 139,306.21             | 100.00%             |
| 27  | 086147     | JN. NARCISO MENDOZA<br>XILUSUCHICO<br>XILITLA                         | REHABILITACION PISOS, LAMPARAS Y CANCELERIA Y CERCO DE<br>MALLA.            | AD-IEIFE-084-2009/FED   | 118,034.37             | 100.00%             |
| 28  | 086148     | JN. CUAUHTEMOC<br>LA TINAJA<br>XILITLA                                | REHABILITACION, PISOS, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO DE MALLA                   | AD-IEIFE-081-2009/FED-A | 182,884.74             | 100.00%             |
| 29  | 086163     | EP. MANUEL AVILA CAMACHO<br>LA TINAJA<br>XILITLA                      | REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y LAMPARAS.                     | AD-IEIFE-085-2009/FED-A | 38,523.79              | 100.00%             |
| 30  | 086137     | JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS<br>POTRERILLOS<br>XILITLA                   | REHABILITACION, PISOS, PINTURA Y CERCO DE MALLA.                            | AD-IEIFE-080-2009/FED-A | 79,158.82              | 100.00%             |
| 31  | 086138     | JN. BENITO JUAREZ GARCIA<br>ZACATIPA<br>XILITLA                       | REHABILITACION, PISOS, LAMPARAS, CANCELERIA Y CERCO DE<br>MALLA             | AD-IEIFE-079-2009/FED-A | 153,831.02             | 100.00%             |
| 32  | 086149     | JNI. FRAY PEDRO DE GANTE<br>EJIDO XILITLILLA (LOS JARROS)<br>XILITLA  | REHABILITACION, PISOS, PINTURA Y CERCO DE MALLA                             | AD-IEIFE-079-2009/FED-B | 67,234.57              | 100.00%             |
| 33  | 086146     | JN. AQUILES SERDAN<br>LA CONCHITA<br>XILITLA                          | REHABILITACION DE CERCO DE MALLA  | AD-IEIFE-023-2009/FED-D | 36,917.93              | 100.00%             |
| 34  | 086162     | EP. EMILIANO ZAPATA<br>LA ESCALERA<br>XILITLA                         | REHABILITACION, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA                               | AD-IEIFE-051-2009/FED-C | 17,303.78              | 100.00%             |
| 35  | 086150     | JN. LORENZO DE FILHO<br>PUERTO DE BELEM<br>XILITLA                    | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION  | AD-IEIFE-051-2009/FED-B | 42,096.17              | 100.00%             |
| 36  | 086172     | ETV. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA<br>ITZTACAPA<br>XILITLA            | REHABILITACION, MURO DE CONTENCION Y PINTURA.                               | AD-IEIFE-025-2009/FED-D | 49,980.09              | 100.00%             |
| 37  | 086164     | EP. LAZARO CARDENAS DEL RIO<br>TLAMAYA<br>XILITLA                     | REHABILITACION, PISOS   | AD-IEIFE-085-2009/FED-B | 86,250.91              | 100.00%             |
| 38  | 086171     | ETV. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>TLAMAYA<br>XILITLA               | REHABILITACION, PISOS Y PINTURA   | AD-IEIFE-024-2009/FED-C | 62,718.50              | 100.00%             |
| 39  | 086142     | JN. EMILIO PORTES GIL<br>SAN ANTONIO XALCUAYO II<br>XILITLA           | SUSTITUCION DE CANCELERIA, LAMPARAS, MURO DE CONTENCION Y<br>CERCO DE MALLA | AD-IEIFE-051-2009/FED-A | 148,198.67             | 100.00%             |
|     |            |   |   |                         | <b>\$2,824,252.97</b>  | <b>100.00%</b>      |
|     |            |   |   |                         | <b>\$22,156,663.85</b> | <b>95.37%</b>       |

**PROGRAMA: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (SEDESOL 2009)**
**AQUISMON**

|   |        |  |  |                         |                     |               |
|---|--------|--|--|-------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 744512 | E.T.V. JAIME TORRES BODET<br>LOC. LA CAÑADA<br>ALAUQUINES, S.L.P.,   | REHABILITACION DE RED HIDRAULICA   | AD-IEIFE-102-2009/FED-A | 14,867.72           | 98.00%        |
| 2 | 744769 | E.P. DR ALFONSO CASO.<br>LOC. LA CUCHILLA<br>SANTA CATERINA, S.L.P., | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL PARA<br>HOMBRES, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, REDES<br>HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA (CONEXIÓN A CISTERNA) | AD-IEIFE-102-2009/FED-B | 145,473.03          | 100.00%       |
| 3 | 744551 | E.P. GRAL MIGUEL BARRAGAN<br>LOC. VICENTE GUERRERO<br>RAYON, S.L.P., | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL ESTRUCTURA<br>REGIONAL 5.30 X 6.00, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE<br>ABSORCION, RED HIDRAULICA Y RED SANITARIA.         | AD-IEIFE-114-2009/FED   | 327,308.04          | 100.00%       |
|   |        |  |  |                         | <b>\$487,648.79</b> | <b>99.94%</b> |

**AQUISMON**

|   |        |  |  |                       |            |         |
|---|--------|--|--|-----------------------|------------|---------|
| 1 | 744520 | E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ<br>AGUA AMARGA<br>AQUISMON, S.L.P.,   | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL, CISTERNA,<br>FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, REDES SANITARIAS,<br>HIDRAULICA Y ELECTRICA. | AD-IEIFE-103-2009/FED | 181,261.86 | 100.00% |
| 2 | 744528 | ESC. PREESCOLAR, LAZARO CARDENAS<br>EL AGUACATE<br>AQUISMON, S.L.P., | REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO   | AD-IEIFE-104-2009/FED | 84,530.65  | 80.00%  |
| 3 | 744797 | E.P. IGNACIO ZARAGOZA<br>AUREKA<br>AQUISMON, S.L.P.,                 | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL.  | AD-IEIFE-105-2009/FED | 180,660.85 | 99.00%  |
| 4 | 744846 | E.P. FRANCISCO I. MADERO   |  |                       |            |         |

| No.  | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                               | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA  | No.<br>CONTRATO         | INVERSIONES           | AVANCES             |
|--|------------|--|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|
|  |            |  |  |                         | CONTRATADA            | FISICO<br>26-Feb-10 |
|  |            | LINJA<br>AQUISMON, S.L.P.  | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL   | AD-IEIFE-106-2009/FED-A | 198,715.62            | 35.00%              |
| 5  | 744537     | J.N. MANUEL JOSE OTHON<br>TAMPEMOCHE<br>AQUISMON, S.L.P.,                    | REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO RURAL   | AD-IEIFE-106-2009/FED-B | 23,956.82             | 99.50%              |
|  |            |  |  |                         | <b>\$669,125.80</b>   | <b>77.88%</b>       |
| <b>TAMASOPO</b>                                  |            |  |  |                         |                       |                     |
| 1  | 744534     | E.P. PONCIANO ARRIAGA<br>LA MANZANILLA<br>TAMASOPO, S.L.P.                   | CONSTRUCCION DE LETRINA ECOLOGICA  | AD-IEIFE-107-2009/FED-A | 16,718.22             | 100.00%             |
| 2  | 744542     | E.T.V. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ<br>VEINTE DE NOVIEMBRE<br>TAMASOPO, S.L.P., | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL.  | AD-IEIFE-107-2009/FED-B | 143,970.26            | 92.00%              |
|  |            |  |  |                         | <b>\$160,688.48</b>   | <b>92.83%</b>       |
| <b>TAMAZUNCHALE</b>                              |            |  |  |                         |                       |                     |
| 1  | 744727     | E.T.V. JUAN ESCUTIA<br>CUIXCUATITLA<br>TAMAZUNCHALE, S.L.P.,                 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, REDES<br>HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICA      | AD-IEIFE-108-2009/FED   | 146,132.01            | 95.00%              |
| 2  | 744591     | E.P. MANUEL J. OTHON<br>TLACHIQUILIAJACAPA<br>TAMAZUNCHALE, S.L.P.,          | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL   | AD-IEIFE-109-2009/FED   | 186,259.42            | 95.00%              |
| 3  | 744554     | E.P. BENITO JUAREZ<br>BARRIO PROGRESO<br>TAMAZUNCHALE, S.L.P.,               | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL   | AD-IEIFE-110-2009/FED   | 184,056.81            | 100.00%             |
|  |            |  |  |                         | <b>\$516,448.24</b>   | <b>96.78%</b>       |
| <b>TAMPAMOLON CORONA</b>                         |            |  |  |                         |                       |                     |
| 1  | 744804     | E.T.V. JUAN ESCUTIA<br>TAMARINDO HUASTECCO<br>TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.,     | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL   | AD-IEIFE-111-2009/FED   | 204,966.27            | 85.16%              |
|  |            |  |  |                         | <b>\$204,966.27</b>   | <b>85.16%</b>       |
| <b>CIUDAD VALLES</b>                             |            |  |  |                         |                       |                     |
| 1  | 747343     | J.N. LEONA VICARIO<br>EJ. LIMA<br>CD. VALLES, S.L.P.                         | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE<br>SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1A ETAPA | AD-IEIFE-112-2009/FED   | 133,639.06            | 92.00%              |
|  |            |  |  |                         | <b>\$133,639.06</b>   | <b>92.00%</b>       |
| <b>TANLAJAS</b>                                  |            |  |  |                         |                       |                     |
| 1  | 744770     | E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>EJ. TRES CRUCES<br>TANLAJAS, S.L.P.,    | REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO RURAL   | AD-IEIFE-113-2009/FED   | 79,988.27             | 84.00%              |
|  |            |  |  |                         | <b>\$79,988.27</b>    | <b>84.00%</b>       |
|  |            |  |  |                         | <b>\$2,252,504.91</b> | <b>92.17%</b>       |
| <b>PROGRAMA: FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2009</b> |            |  |  |                         |                       |                     |
| <b>AHUALULCO</b>                                 |            |  |  |                         |                       |                     |
| 1  | 093025     | E.T.V. CUAHUTEMOC<br>CERRITO DE ROJAS<br>AHUALULCO                           | ACONDICIONAMIENTO DE AULA  | AD-IEIFE-169-2009       | 143,692.84            | 100.00%             |
| 2  | 093029     | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON<br>PASO BONITO<br>AHUALULCO                         | ACONDICIONAMIENTO DE AULAS   | AD-IEIFE-170-2009/FED   | 146,180.61            | 100.00%             |
|  |            |  |  |                         | <b>\$289,873.45</b>   | <b>100.00%</b>      |
| <b>SAN CIRO DE ACOSTA</b>                        |            |  |  |                         |                       |                     |
| 3  | 093053     | E.T.V. ADOLFO LOPEZ MATEOS<br>LO. CODORNICES<br>SAN CIRO DE ACOSTA           | ACONDICIONAMIENTO DE AULA  | AD-IEIFE-117-2009/FED   | 145,988.34            | 100.00%             |
|  |            |  |  |                         | <b>\$145,988.34</b>   | <b>100.00%</b>      |
| <b>VILLA HIDALGO</b>                             |            |  |  |                         |                       |                     |
| 4  | 093020     | E.T.V. GABRIELA MISTRAL<br>CORCOVADA<br>VILLA HIDALGO                        | ACONDICIONAMIENTO DE AULA  | AD-IEIFE-121-2009/FED   | 146,174.73            | 100.00%             |
| 5  | 093031     | E.T.V. GRACIANO SANCHEZ ROMO<br>LEONCITO<br>VILLA HIDALGO                    | ACONCIONAMIENTO DE AULA  | AD-IEIFE-122-2009/FED   | 146,186.28            | 100.00%             |
| 5  | 090347     | E.T.V. LAZARO CARDENAS<br>EL COYOTE<br>VILLA HIDALGO                         | ACONCIONAMIENTO DE AULA  | AD-IEIFE-123-2009/FED   | 146,185.79            | 100.00%             |
| 5  | 093049     | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>PEDRERA DEL TANQUITO<br>VILLA HIDALGO | ACONCIONAMIENTO DE AULA  | AD-IEIFE-124-2009/FED   | 146,172.86            | 100.00%             |
| 5  | 093050     | E.T.V. VICENTE GUERERO<br>LA TAPONA<br>VILLA HIDALGO                         | ACONCIONAMIENTO DE AULA  | AD-IEIFE-125-2009/FED   | 146,186.44            | 100.00%             |
|  |            |  |  |                         | <b>\$730,906.10</b>   | <b>100.00%</b>      |
| <b>ARMADILLO DE LOS INFANTE</b>                  |            |  |  |                         |                       |                     |
| 9  | 093017     | E.P. GUADALUPE VICTORIA<br>PARADITA DEL REFUGIO<br>ARMADILLO DE LOS INFANTES | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | AD-IEIFE-126-2009/FED   | 194,915.25            | 100.00%             |
| 9  | 093044     | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON<br>LA CONCORDIA<br>ARMADILLO DE LOS INFANTES        | ACONDICIONAMIENTO DE AULA  | AD-IEIFE-127-2009/FED   | 145,647.71            | 100.00%             |
|  |            |  |  |                         | <b>\$340,562.96</b>   | <b>100.00%</b>      |
| <b>SAN NICOLAS TOLENTINO</b>                     |            |  |  |                         |                       |                     |
| 11   | 093054     | E.T.V. BENITO JUAREZ<br>LAGUNA DE SANTO DOMINGO<br>SAN NICOLAS TOLENTINO     | ACONDICIONAMIENTO DE AULA  | AD-IEIFE-128-2009/FED   | 146,186.33            | 100.00%             |
|  |            |  |  |                         | <b>\$146,186.33</b>   | <b>100.00%</b>      |

| No.                        | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                                | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA            | No.<br>CONTRATO        | INVERSIONES           | AVANCES             |
|----------------------------|------------|---|--|------------------------|-----------------------|---------------------|
|                            |            |   |  |                        | CONTRATADA            | FISICO<br>26-Feb-10 |
| <b>VILLA JUAREZ</b>        |            |   |  |                        |                       |                     |
| 11                         | 093006     | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 27<br>VILLA JUAREZ<br>VILLA JUAREZ              | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA         | AD-IEIFE-0129-2009/FED | 194,914.78            | 100.00%             |
|                            |            |   |  |                        | <b>\$194,914.78</b>   | <b>100.00%</b>      |
| <b>GUADALCAZAR</b>         |            |   |  |                        |                       |                     |
| 12                         | 093003     | E.P. LUIS CARRERA LARA<br>CHARCO CERCADO<br>GUADALCAZAR                       | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA         | AD-IEIFE-130-2009/FED  | 194,915.25            | 100.00%             |
| 12                         | 093013     | J.N. MARIA ELENA CHANES SANCHEZ<br>EL HUIZACHE<br>GUADALCAZAR                 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA         | AD-IEIFE-131-2009/FED  | 209,532.84            | 100.00%             |
| 12                         | 093019     | E.T.V. PROGRESO<br>ENTRONQUE A MATEHUALA<br>GUADALCAZAR                       | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-132-2009/FED  | 146,185.76            | 100.00%             |
| 12                         | 093023     | J.N. RUBEN DARIO<br>CHARCO CERCADO<br>GUADALCAZAR                             | REHABILITACION GENERAL                       | AD-IEIFE-133-2009/FED  | 194,906.44            | 100.00%             |
| 12                         | 093026     | E.T.V. HEROES POTOSINOS<br>CHARCO CERCADO<br>GUADALCAZAR                      | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-134-2009/FED  | 146,186.44            | 100.00%             |
| 12                         | 093027     | E.T.V. JUAN DE LA BARRERA<br>EL MILAGRO<br>GUADALCAZAR                        | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-135-2009/FED  | 146,184.91            | 100.00%             |
|                            |            |   |  |                        | <b>\$1,037,911.64</b> | <b>100.00%</b>      |
| <b>SANTA MARIA DEL RIO</b> |            |   |  |                        |                       |                     |
| 12                         | 093010     | E.T.V. MIGUEL BARRAGAN<br>ENRAMADAS<br>SANTA MARIA DEL RIO                    | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-136-2009/FED  | 146,184.66            | 94.00%              |
| 12                         | 093012     | E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ<br>EL FUERTE<br>SANTA MARIA DEL RIO          | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-137-2009/FED  | 146,076.90            | 100.00%             |
| 12                         | 093015     | E.T.V. JUSTO SIERRA<br>OJO CALIENTE<br>SANTA MARIA DEL RIO                    | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA | AD-IEIFE-138-2009/FED  | 146,186.44            | 80.00%              |
| 12                         | 093016     | E.T.V. MARTIRES DE LA REVOLUCION<br>PRESA DE DOLORES<br>SANTA MARIA DEL RIO   | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-139-2009/FED  | 146,046.15            | 100.00%             |
| 12                         | 093021     | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>CAÑADA DE YAÑEZ<br>SANTA MARIA DEL RIO | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-140-2009/FED  | 145,761.15            | 100.00%             |
|                            |            |   |  |                        | <b>\$730,255.30</b>   | <b>94.80%</b>       |
| <b>TIERRA NUEVA</b>        |            |   |  |                        |                       |                     |
| 12                         | 093004     | E.P. JUAN DE LA BARRERA<br>COL CENTRO<br>TIERRA NUEVA                         | REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA | AD-IEIFE-141-2009/FED  | 172,188.14            | 100.00%             |
| 12                         | 093007     | E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ<br>COL. CENTRO<br>TIERRA NUEVA                 | REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA | AD-IEIFE-142-2009/FED  | 132,057.55            | 100.00%             |
| 12                         | 093032     | E.T.V. GRACIANO SANCHEZ<br>FRACC. LOBOS<br>TIERRA NUEVA                       | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-143-2009/FED  | 146,186.24            | 99.00%              |
| 12                         | 093038     | E.T.V. MIGUEL BARRAGAN<br>LOS CHARCOS<br>TIERRA NUEVA                         | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-144-2009/FED  | 143,486.05            | 99.00%              |
| 12                         | 093039     | E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO<br>HACIENDA VIEJA<br>TIERRA NUEVA             | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-145-2009/FED  | 145,956.26            | 99.00%              |
|                            |            |   |  |                        | <b>\$739,874.24</b>   | <b>99.41%</b>       |
| <b>ALAQUINES</b>           |            |   |  |                        |                       |                     |
| 12                         | 093009     | E.P. JOSE MARIANO JIMENEZ<br>LOC. ALAQUINES<br>ALAQUINES                      | REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA | AD-IEIFE-146-2009/FED  | 186,060.04            | 98.00%              |
| 12                         | 093022     | E.P. JOSE MARIA PINO SUAREZ<br>OLLA DEL DURAZNO<br>ALAQUINES                  | REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA | AD-IEIFE-147-2009/FED  | 194,915.25            | 100.00%             |
| 12                         | 093030     | E.T.V. 5 DE MAYO<br>LOC. MARTINEZ<br>ALAQUINES                                | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-148-2009/FED  | 146,186.43            | 99.00%              |
| 12                         | 093036     | E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ<br>LOC. RANCHO DE PRO<br>ALAQUINES                  | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-149-2009/FED  | 142,501.92            | 98.00%              |
| 12                         | 093041     | E.T.V. JAIME TORRES BODET<br>LOC. LA CAÑADA<br>ALAQUINES                      | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-150-2009/FED  | 146,183.95            | 98.00%              |
|                            |            |   |  |                        | <b>\$815,847.59</b>   | <b>98.66%</b>       |



| No.                          | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                                       | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA | No.<br>CONTRATO        | INVERSIONES         | AVANCES             |
|------------------------------|------------|--|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|                              |            |  |                                   |                        | CONTRATADA          | FISICO<br>26-Feb-10 |
| <b>RAYON</b>                 |            |  |                                   |                        |                     |                     |
| 12                           | 093051     | E.T.V. MIGUEL HIDALGO<br>EL AGUACATE<br>RAYON  | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-151-2009/FED  | 146,186.29          | 100.00%             |
| 12                           | 093052     | E.T.V. GENOVEVO RIVAS GUILLEN<br>AGUACATILLOS<br>RAYON                               | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-152-2009/FED  | 146,171.61          | 100.00%             |
|                              |            |  |                                   |                        | <b>\$292,357.90</b> | <b>100.00%</b>      |
| <b>VILLA DE GUADALUPE</b>    |            |  |                                   |                        |                     |                     |
| 12                           | 093043     | E.T.V. EMILIANO ZAPATA<br>GUADALUPITO<br>VILLA DE GUADALUPE                          | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-153-2009/FED  | 146,176.37          | 100.00%             |
| 12                           | 093046     | E.T.V. BENITO JUAREZ<br>RANCHO ALEGRE<br>VILLA DE GUADALUPE                          | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-154-2009/FED  | 139,849.47          | 100.00%             |
| 12                           | 093048     | E.T.V. MARIA GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD<br>ZARAGOZA DE SOLIS<br>VILLA DE GUADALUPE | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-155-2009/FED  | 141,370.93          | 100.00%             |
|                              |            |  |                                   |                        | <b>\$427,396.77</b> | <b>100.00%</b>      |
| <b>SANTO DOMINGO</b>         |            |  |                                   |                        |                     |                     |
| 12                           | 093001     | E.P. HEROINAS MEXICANAS<br>JESUS MARIA<br>SANTO DOMINGO                              | CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL   | AD-IEIFE-156-2009/FED  | 132,693.78          | 95.00%              |
| 12                           | 093014     | E.T.V. GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD<br>JESUS MARIA<br>SANTO DOMINGO                  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA    | AD-IEIFE-157-2009/FED  | 209,229.44          | 97.00%              |
| 12                           | 093042     | E.T.V. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA<br>LA PROVIDENCIA<br>SANTO DOMINGO                  | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-158-2009/FED  | 143,919.34          | 90.00%              |
|                              |            |  |                                   |                        | <b>\$485,842.56</b> | <b>100.00%</b>      |
| <b>VENADO</b>                |            |  |                                   |                        |                     |                     |
| 12                           | 093035     | E.T.V. BENITO JUAREZ<br>SANTA RITA<br>VENADO   | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-159-2009/FED  | 146,186.02          | 100.00%             |
| 12                           | 093043     | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>LA TRINIDAD<br>VENADO                         | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-160-2009/FED  | 146,156.96          | 100.00%             |
|                              |            |  |                                   |                        | <b>\$292,342.98</b> | <b>100.00%</b>      |
| <b>MOCTEZUMA</b>             |            |  |                                   |                        |                     |                     |
| 12                           | 093033     | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>MORADOS<br>MOCTEZUMA                          | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-162-2009/FED  | 145,796.82          | 100.00%             |
| 12                           | 093037     | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>CUCAMO<br>MOCTEZUMA                           | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-163-2009/FED  | 146,183.95          | 100.00%             |
| 12                           | 093040     | E.T.V. BENITO JUAREZ<br>SAN IGNACIO<br>MOCTEZUMA                                     | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-164-2009/FED  | 146,058.02          | 100.00%             |
|                              |            |  |                                   |                        | <b>\$438,038.79</b> | <b>100.00%</b>      |
| <b>SALINAS</b>               |            |  |                                   |                        |                     |                     |
| 12                           | 093018     | E.T.V. FRANCISCO I. MADERO<br>LA REFORMA<br>SALINAS                                  | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-165-2009/FED  | 146,184.84          | 100.00%             |
| 12                           | 093024     | E.T.V. EMILIANO ZAPATA<br>PALMA PEGADA<br>SALINAS                                    | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-166-2009/FED  | 146,184.86          | 100.00%             |
| 12                           | 093028     | E.T.V. VICENTE GUERRERO<br>COL. BENITO JUAREZ<br>SALINAS                             | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-0167-2009/FED | 146,184.95          | 100.00%             |
| 12                           | 093034     | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>SALITRILLO<br>SALINAS                         | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-0168-2009/FED | 146,151.13          | 100.00%             |
|                              |            |  |                                   |                        | <b>\$584,705.78</b> | <b>100.00%</b>      |
| <b>MEXQUITIC DE CARMONA.</b> |            |  |                                   |                        |                     |                     |

| No. | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                         | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA | No.<br>CONTRATO       | INVERSIONES           | AVANCES             |
|-----|------------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|     |            |  |                                   |                       | CONTRATADA            | FISICO<br>26-Feb-10 |
| 12  | 093005     | E.P. BENITO JUAREZ<br>SUSPIRO PICACHO<br>MEXQUITIC DE CARMONA          | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA    | AD-IEIFE-119-2009/FED | 209,531.13            | 94.49%              |
| 12  | 093008     | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON<br>SAN MARCOS CARMONA<br>MEXQUITIC DE CARMONA | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-120-2009/FED | 146,186.44            | 100.00%             |
| 12  | 093002     | E.T.V. IGNACIO ZARAGOZA<br>SAN PEDRO OJO ZARCO<br>MEXQUITIC DE CARMONA | ACONDICIONAMIENTO DE AILA         | AD-IEIFE-118-2009/FED | 145,585.62            | 100.00%             |
|     |            |  |                                   |                       | <b>\$501,303.19</b>   | <b>100.00%</b>      |
|     |            |  |                                   |                       | <b>\$8,194,308.70</b> | <b>99.02%</b>       |

**PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23**

|    |        |   |  |                         |                     |               |
|----|--------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------|
| 1  | 093107 | EP. CRISTOBAL COLON<br>LAGUNA DE SANTA RITA, DELEG. V. POZOS<br>SAN LUIS POTOSÍ         | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL | IR-IEIFE-029-2009/FED-A | 522,242.31          | 96.00%        |
| 2  | 093114 | JN. MA. LUISA ROSS<br>COL. LA TUNA<br>SAN LUIS POTOSÍ                                   | CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL                    | IR-IEIFE-029-2009/FED-D | 189,522.80          | 94.30%        |
| 3  | 093108 | JN. MA. DEL CARMEN LICONA HERNANDEZ<br>VALLE DE CACTUS<br>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ   | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL                    | IR-IEIFE-029-2009/FED-B | 378,665.83          | 89.50%        |
| 4  | 093109 | EP. AMALIA NOYOLA<br>FRACC. SAN JOSE<br>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ                     | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL                    | IR-IEIFE-029-2009/FED-C | 375,243.64          | 92.00%        |
| 5  | 093115 | EP. VICENTE GUERRERO<br>EJIDO MACHADO<br>VILLA DE REYES                                 | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL                    | IR-IEIFE-030-2009/FED-A | 430,228.53          | 64.30%        |
| 6  | 093110 | EP. FRANCISCO JAVIER MINA<br>GUSTAVO DIAZ ORDAZ<br>SANTA MARIA DEL RIO                  | TECHADO DE PATIO CIVICO                                  | IR-IEIFE-030-2009/FED-C | 600,866.48          | 53.80%        |
| 7  | 093103 | EP. 21 DE AGOSTO<br>KILOMETRO 42<br>EL NARANJO  | CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL                    | IR-IEIFE-030-2009/FED-D | 213,920.06          | 61.44%        |
| 8  | 093111 | JN. EMILIANO ZAPATA<br>RIOVERDE<br>RIOVERDE   | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS                           | IR-IEIFE-030-2009/FED-B | 236,126.73          | 68.44%        |
| 9  | 093101 | COBACH. No. 13<br>TANQUIAN DE ESCOBEDO<br>TANQUIAN DE ESCOBEDO                          | TECHADO DE PATIO CIVICO                                  | IR-IEIFE-027-2009/FED-A | 688,971.40          | 24.36%        |
| 10 | 093106 | EP. SERAPIO GUTIERREZ<br>SAN JOSE XILATZEN<br>TANLAJAS                                  | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS                         | IR-IEIFE-028-2009/FED-D | 364,859.36          | 12.00%        |
| 11 | 093102 | EP. CUAUHTEMOC<br>ZOJUALO<br>AXTLA DE TERRAZAS  | CONSTRUCCION AULA DE MEDIOS                              | IR-IEIFE-028-2009/FED-A | 246,922.94          | 11.00%        |
| 12 | 093104 | EP. JUSTO SIERRA<br>TAMAN<br>TAMAZUNCHALE   | TECHADO DE PATIO CIVICO                                  | IR-IEIFE-027-2009/FED-B | 688,971.40          | 12.20%        |
| 13 | 093113 | J.N. BENITO JUAREZ<br>TEZAPOTLA<br>TAMAZUNCHALE   | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL                    | IR-IEIFE-028-2009/FED-B | 440,907.87          | 1.00%         |
| 14 | 093116 | EP. ESFUERZO CAMPESINO<br>CUAQUENTLA<br>MATLAPA   | CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL 6.00 x 5.30 M.     | IR-IEIFE-031-2009/FED-B | 208,935.39          | 14.00%        |
| 15 | 093105 | EP. PLAN DE AYALA<br>TONATICO<br>TAMPAMOLON CORONA                                      | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL                    | IR-IEIFE-028-2009/FED-C | 441,398.44          | 9.75%         |
| 16 | 093112 | EP. BENITO JUAREZ<br>ALAQUICH<br>HUEHUETLAN   | CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL                    | IR-IEIFE-031-2009/FED-A | 221,773.98          | 20.61%        |
| 17 | 093117 | EP. VICENTE GUERRERO<br>POTRERILLOS<br>XILITLA  | CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL                    | IR-IEIFE-031-2009/FED-C | 222,298.63          | 20.61%        |
| 18 | 093118 | JN. VICENTE GUERRERO<br>SOLEDAD DE ZARAGOZA<br>XILITLA                                  | CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.     | IR-IEIFE-031-2009/FED-D | 221,126.46          | 20.61%        |
| 19 | 093119 | EP. IGNACIO ZARAGOZA<br>CHICHIMIXITTLA<br>XILITLA                                       | CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.     | IR-IEIFE-031-2009/FED-E | 220,448.18          | 18.46%        |
| 20 | 093123 | ESC. SEC. TEC. Nº 78<br>COL. ALTAMIRANO<br>MATEHUALA, S.L.P.,                           | CONSTRUCCION DE BARDAS                                   | AD-IEIFE-171-2009/FED   | 228,016.14          | 21.33%        |
| 21 | 093120 | J.N. AMALIA DE CASTILLO LEDON<br>EL CAPULIN<br>RIOVERDE, S.L.P.,                        | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL | AD-IEIFE-161-2009/FED   | 228,017.21          | 3.00%         |
| 22 | 093122 | E.T.V. PROF. GRACIANO SANCHEZ<br>LA CONSTANCIA.<br>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., | CONSTRUCCION DE BARDAS.                                  | AD-IEIFE-172-2009/FED   | 228,017.20          | 4.39%         |
| 23 | 093121 | E.P. JUAN SARABIA<br>UNIDAD PONCIANO ARRIAGA,<br>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,   | REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL | AD-IEIFE-173-2009/FED   | 227,017.07          | 1.50%         |
|    |        |   |  |                         | <b>7,824,498.05</b> | <b>37.11%</b> |