

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
EJERCICIO 2008						

PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA DE FONDOS FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA 2006 (PESO A PESO)

1	060112	C.B.T.A. No. 052 SANTA LUCIA MATEHUALA	CONSTRUCCION DE EDIF. "H" AULA DE COMPUTO DE 3 E.E. ESTRUCTURA U-1C.	IR-IECE-002-2008/FED-R-B	579,687.10	100.00%
2	060113	C.B.T.A. No. 119 VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C EDIF. "R".	IR-IECE-002-2008/FED-R-A	283,584.50	100.00%
3	060115	C.B.T.A. No. 121 ESTACION TAMUIN TAMUIN	AIRE ACONDICIONADO EN LABORATORIO DE IDIOMAS Y ADECUACIONES EN SALA AUDIOVISUAL	IR-IECE-101-2008/FED	90,506.64	100.00%
4	060118	C.B.T.A. No. 141 AGUA BUENA TAMASOPO	CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL ESTRUCTURA U-1C 4 E.E., EDIF. "H".	IR-IECE-004-2008/FED-B	834,631.48 40,802.15 875,433.63	100.00%
5	060121	C.B.T.A. No. 159 CIUDAD DEL MAIZ CIUDAD DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO ESTRUCTURA U-1C, 3 E.E. EDIFICIO "K".	IR-IECE-004-2008/FED-A	631,586.62 46,482.37 678,068.99	100.00%
6	060122	C.B.T.A. No. 160 TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 E.E. ESTR. U-1C	IR-IECE-003-2008/FED	969,585.08	100.00%
7	060124	C.B.T.A. No. 196 VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION ESTRUCTURA U-2C, P.B. 4 E.E. EDIFICIO "A".	IR-IECE-001-2008/FED-A	674,549.50	100.00%
8	060131	C.B.T.I.S. No. 186 SALINAS DE HIDALGO SALINAS DE HIDALGO	SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PROTECCIONES	IR-IECE-001-2008/FED-B	545,178.21	100.00%
9	060158	COBACH No. 21 Bo. DEL MEDIO MATLAPA	CONSTRUCCION DE AULA DE 3 E.E. ESTRUCTURA U-1C, JUNTO A EDIFICIO "E".	IR-IECE-013-2008/FED-R	454,665.58 75,831.43 530,497.01	100.00%
10	060152	CENTRO DE ACCION MOVIL DE RIOVERDE ICAT RIOVERDE RIOVERDE	1ª. ETAPA CONSTRUCCION EDIF. "A" ESTRUCT. U-2C P.B., SERV. SANIT. 2 E.E., LAB. DE INFORMATICA 3 E.E. Y AULA USOS MULTIPLES 3 E.E.	IR-IECE-023-2008/FED	942,053.63	100.00%
					6,169,144.29	100.00%

PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA DE FONDOS FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA 2004 (PESO A PESO)

1	041019	C.B.T.A. No. 196 VILLA DE POZOS VILLA DE POZOS	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO DE COMPUTO Y AULA AUDIOVISUAL	AD-IECE-039-2008/FED	201,328.93 13078.63 214,407.56	100.00%
1	041010	CBTA No. 121 ESTACION TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA	IR-IECE-006-2008/FED-R-A	327,495.26	100.00%
					541,902.82	100.00%

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007

1	070501	CECyTE No. 8 TEZAPOTLA TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 4 E.E. Y DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U- 2C	IR-IECE-007-2008/FED	997,062.31	100.00%
2	070502	CECyTE No. IV PONCIANO ARRIAGA EBANO	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 4 E.E., ESTRUCTURA U-2C (PLANTA BAJA).	IR-IECE-016-2008/FED	990,580.25 19,760.38 1,010,340.63	100.00%
3	070503	CECyTE No. VII CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ENFERMERIA DE 6 E.E., PLANTA BAJA Y 3 AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA EN PLANTA ALTA, ESTRUCTURA U-2C	IR-IECE-018-2008/FED	1,440,497.81 526,753.58 1,967,251.39	100.00%
4	070507	ICAT EN HUICHIHUAYAN HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN	CONSTRUCCION DE 2 TALLERES DE 1 E.E., CADA UNO, ESTRUCTURA T-84	IR-IECE-024-2008/FED	642,799.46 205,241.27 848,040.73	100.00%
5	070504	CENTRO EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 02 COPALO (CHALCO) AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION EDIF. "B", ESTRUT. U-2C, P. BAJA 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 E.E. CADA UNA Y ESCALERA, P. ALTA 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 E.E. CADA UNA.	IR-IECE-025-2008/FED	1,466,145.74 217,136.33 1,683,282.07	100.00%
6	070506	ICAT NUEVA CREACION MEXQUITIC DE CARMONA MONTE OSCURO MEXQUITIC DE CARMONA	1ª. ETAPA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" ESTRUCTURA U 2C, PLANTA BAJA, COOPERATIVA Y BODEGA 2 E.E., SERV. SANIT. 2 E.E., AULA DE USOS MULTIPLES 3 E.E. Y LAB. DE INFORMATICA 3 E.E.	53105003-002-08	2,276,370.94 254,990.67 2,531,361.61	100.00%
					9,037,338.74	100.00%

PROGRAMA: FONDO ESTADAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2006 (FEAM-IECE).

1	064032	SECUNDARIA GENERAL No. 6 COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PINTURA Y LIMPIEZA	AD-IECE-114-2008/EST	43,621.58	100.00%
---	--------	--	--	----------------------	-----------	---------

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
					43,621.58	100.00%

PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2007 (FEAM-IECE).

1	074028	JN. MARIA LUISA ROSS COL. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PRIORITARIOS	AD-IECE-040-2008/EST-A	16,904.48	100.00%
2	074006	E.P. FERNANDO VAZQUEZ COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO	AD-IECE-002-2008/EST	145,154.36 14,374.12 159,528.48	100.00%
3	074013	E.P. FRANCISCO ZARATE VILLEGAS COL. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	INICIO DE LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., AISLADAS (1a ETAPA)	AD-IECE-003-2008/EST	199,999.24	100.00%
4	074017	E.P. DR. JOSE MA. LUIS MORA FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE TECHOS	AD-IECE-040-2008/EST-B	293,833.72	100.00%
5	074014	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DELEGACION DE BOCAS SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-104-2008/EST	32,121.56	100.00%
6	074001	E.P. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS COL. LAS JULIAS SAN LUIS POTOSI	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	AD-IECE-100-2008/EST	10,862.70	100.00%
7	074015	CEDE No. 2 PROFRA. GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI	REPARACION DE ESTRUCTURA FISICA EN LOSAS Y TRABES EN FACHADA PRINCIPAL	AD-IECE-012-2008/EST	33,949.87	100.00%
					747,200.05	100.00%

PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2008 (FEAM-IECE)

1	084019	JN. PROFRA. SOFIA SALDANA NIETO ESCALERILLAS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION EDIF. "A" 3 AULAS DIDACTICAS Y MODULO ADMINISTRATIVO (DIRECCION Y SERV. SANIT.) ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IECE-020-2008/EST	919,695.54 15,951.15 935,646.69	100.00%
2	084017	JN. NUEVA CREACION CD. SATELITE SAN LUIS POTOSI	1ª. ETAPA, 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS PLATAFORMA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	IR-IECE-022-2008/EST	749,450.58	100.00%
3	084018	JN. MARIA ELENA DIAZ RAMOS FRACC. VALLE DE DALIAS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA EDIF. "B" ESTR. REGIONAL 5.30 x 6.00 M. Y REUBICACION DE CERCO DE MALLA	AD-IECE-111-2008/EST	237,471.36	100.00%
4	084036	JN. NUEVA CREACION COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	2ª. ETAPA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, MODULO DE SERV. SANIT. Y OBRA EXT..	AD-IECE-117-2008/EST	952,343.62	100.00%
5	084037	JN. NUEVA CREACION COL. VALLE DE AGAVE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	2ª. ETAPA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERV. SANIT. ESTRUCT. REGIONAL Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IECE-119-2008/EST	993,223.23	100.00%
6	084034	JN. MARIA MONTESORI FRACC. BUGAMBILIAS BEGONIA Y AMAPOLA S/N SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFONES DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D".	AD-IECE-120-2008/EST	148,499.29	100.00%
7	084013	JN. NUEVA CREACION FRACC. EL TERREMOTO SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, MODULO ADMINISTRATIVO (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) ESTRUCT. REGIONAL 6.00 x 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR.	IR-IECE-021-2008/EST-R	1,009,327.78 29,139.97 1,038,467.75	100.00%
8	084028	JN. MARGARITA HERNANDEZ CHARQUENO FRACC. AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA PREFABRICADA ROYAL BUILDING (SISTEMA PREFABRICADO DE PATENTE)	AD-IECE-121-2008/EST	404,177.17 8,080.74 412,257.91	100.00%
9	084027	JN. CITLALMINA COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M.	IR-IECE-027-2008/EST-B	391,990.45	100.00%
10	074018	E.P. VENUSTIANO CARRANZA LA YERBABUENA SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-A	384,195.10	100.00%
11	074019	E.P. MIGUEL HIDALGO EL ZAPOTE AHUALULCO	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-B	362,874.11	100.00%
12	074020	E.P. NIÑOS HEROES CAÑADA GRANDE AHUALULCO	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-C	371,469.42	100.00%
13	074021	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LIMON DE LA PEÑA SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-D	388,571.24	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
14	074022	E.P. JOSE CLEMENTE OROZCO TANQUE DE LOS ANGELES CD. DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-E	394,268.78	100.00%
15	074023	E.P. VENUSTIANO CARRANZA ZAMACHIHUE CD. DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-F	400,909.60	100.00%
16	074024	E.P. 20 DE NOVIEMBRE PALO SECO VILLA JUAREZ	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-G	397,611.68	100.00%
17	074025	E.P. MAGDALENO VAZQUEZ OJO AGUA DE SOLANO CD. FERNANDEZ	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-H	397,873.82	100.00%
18	074026	E.P. MELCHOR OCAMPO SANTA MARTHA TAMUIN	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-I	427,756.16	100.00%
19	074027	E.P. HERMENEGILDO GALEANA HUAXUCO XILITLA	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-J	395,563.57 12,560.03 408,123.60	100.00%
20	084012	E.P. RICARDO FLORES MAGON COL. LASFLORES SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PATIO CIVICO	AD-IECE-021-2008/EST	509,936.54	100.00%
21	084011	E.P. FRANCISCO ZARATE VILLEGAS COL. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION DE 2 AULAS DIDACTICAS, EST. REGIONAL 6.00 X 8.00 M., AISLADAS (2ª ETAPA)	AD-IECE-038-2008/EST	176,249.69 29,316.19 205,565.88	100.00%
22	084033	E.P. FRANCISCO EPPENS HELGUERA FRACC. MARIA CECILIA SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA ESPECIAL PREFABRICADA ROYAL BUILDING	AD-IECE-105-2008/EST	507,513.58	100.00%
23	084032	E.P. CANDIDO AGUILAR MESA DE LOS CONEJOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6.00 x 8.00 M. Y ALIMENTACION ELECTRICA	AD-IECE-116-2008/EST	208,929.09	100.00%
24	084038	E.P. CLARA CORDOVA MORAN FRACC. AGUA REAL SAN LUIS POTOSI	2ª. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERV. SANIT., ESTRUCT. REGIONAL Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IECE-118-2008/EST	888,348.74	100.00%
25	084029	E.P. GENERAL MIGUEL BARRAGAN FRACC. AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA PREFABRICADA ROYAL BUILDING (SISTEMA PREFABRICADO DE PATENTE)	AD-IECE-122-2008/EST	712,770.28	100.00%
26	084039	E.P. DR. JOSE MARIA LUIS MORA FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO 6.00 X 8.00 M. ADOSADO, ESTRUCTURA REGIONAL	IR-IECE-027-2008/EST-A	342,440.13 46,564.67 389,004.80	100.00%
27	084020	ETV. MANUEL JOSE OTHON LOS JASOS (SAN NICOLAS LOS JASOS) SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	AD-IECE-112-2008/EST	201,402.40	100.00%
28	084021	ETV. DAMIAN CARMONA COL. MARTIRES DE LA REVOLUCION SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IECE-026-2008/EST-A	416,942.30	100.00%
29		ETV. JULIAN CARRILLO COL. LOMAS DE BELLA VISTA SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IECE-026-2008/EST-B	348,699.41	100.00%
30	084026	ETV. JULIAN CARRILLO POZUELOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IECE-124-2008/EST	233,695.23	100.00%
31	084016	SEC. GRAL. NUEVA CREACION CD. SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 1ª. ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	53058004-001-08	1,481,349.63 313,151.86 1,794,501.49	100.00%
32	084030	ESC. SEC. GRAL. NUEVA CREACION FRACC. EL AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA, SERVICIOS SANITARIOS, 1 AULA 2 E.E., DIRECCION 1 E.E., ENTREEJE PARA ESCALERA Y 2 AULAS DID. DE 2.5 E.E.	53058004-002-08	2,087,030.45	100.00%
33	084025	ESC. SEC. GRAL. "CAMILO ARRIAGA" FRACC. LOMAS DE SATELITE SAN LUIS POTOSI	1a. ETAPA. OBRA NEGRA, EDIFICIO "E", ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA: LABORATORIO MULTIPLE, 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA Y SERVICIO SANITARIO	53058004-003-08	1,797,160.68	100.00%
34	084023	ESC. SEC. TEC. No. 1 COL. ESTADIO SAN LUIS POTOSI	MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IECE-115-2008/EST	103,518.68 13,398.67 116,917.35	100.00%
34	084031	ESC. SEC. TEC. No. 83 COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	2ª. ETAPA (CONCLUSION) DE LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. CADA UNA Y ENTRE EJE DE ESCALERA EST. U-2C, PLANTA ALTA	AD-IECE-109-2008/EST	306,694.64	100.00%
35	084035	ESC. SEC. TEC. No. 83 (EXTENSION). COL. PONCIANO ARRIAGA SAN LUIS POTOSI	2ª. ETAPA (CONCLUSION) DE LA CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA DE 3 E.E. Y UN SERVICIO SANITARIO EST. U-3C	AD-IECE-110-2008/EST	1,371,528.65	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
					21,889,645.90	100.00%

PROGRAMA: FEAM - IECE 2008 (ESPECIAL ANTORCHA POPULAR 2008)

1	AP001	ESC. SEC. TEC. No. 83 COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	COSNTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA DE 3.0 E.E., SERVICIO SANITARIO 2 E.E. PLANTA BAJA ESTR. U-3C	AD-IECE-AP- 001/2008/EST	320,380.58	100.00%
2	AP002	ESC. SEC. TEC. No. 83 (EXTENSION) FRACC. PONCIANO ARRIAGA SAN LUIS POTOSI	1a. ETAPA DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 3 E.E., SERVICIO SANITARIO DE 2 E.E., ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR.	AD-IECE-AP- 002/2008/EST	328,028.76	100.00%
3	AP004	JN. GABRIELA MISTRAL COL. VALLE DEL AGAVE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	1a. ETAPA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, EST. REGIONAL 5.30x6.00 MTS. Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IECE-AP- 004/2008/EST	211,171.36	100.00%
4	AP003	JN. 6 DE JUNIO COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	1a. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUT. REGIONAL 5.30x6.00 MTS. Y OBRAS EXTERIORES. .	AD-IECE-AP- 003/2008/EST	130,391.14	100.00%
5	AP005	EP. CLARA CORDOVA MORAN FRACC. AGUA REAL SAN LUIS POTOSI	1a.ETAPA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, EST. REGIONAL 5.30x6.00 MTS. Y OBRAS EXTERIORES	AD-IECE-AP- 005/2008/EST	240,490.62	100.00%

1,230,462.46 100.00%

PROGRAMA: MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2007

1	076004	ESC. SEC. GRAL. 21 DE MARZO DE 1806 FRACC. 21 DE MARZO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	IMPERMEABILIZACION (1,954 M2).	IR-IECE-005-2008/FED-A	343,401.80	100.00%
2	076005	ESC. SEC. GRAL. RAFAEL NIETO COMPEAN FRACC. PROVIDENCIA SAN LUIS POTOSI	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	IR-IECE-005-2008/FED-B	384,721.66	100.00%
3	076003	ESC. SEC. GRAL. FLAVIO C. SIFUENTES MEDINA MATEHUALA MATEHUALA	INSTALACION ELECTRICA	IR-IECE-005-2008/FED-C	440,342.55 33,571.46 473,914.01	100.00%
4	076002	ESC. SEC. GRAL. JUSTO A. ZAMUDIO VARGAS COL. LOS FILTROS SAN LUIS POTOSI	INSTALACION ELECTRICA	IR-IECE-005-2008/FED-D	281,017.92 54,789.56 335,807.48	100.00%
5	076001	ESC. SEC. GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO CIUDAD DEL MAIZ CIUDAD DEL MAIZ	IMPERMEABILIZACION	IR-IECE-006-2008/FED-R- B	230,496.27	100.00%
6	076006	ESC. SEC. GRAL. MARIANO VAZQUEZ VILLA DE GUADALUPE VILLA DE GUADALUPE	IMPERMEABILIZACION	IR-IECE-008-2008/FED-B	137,424.18	100.00%

1,905,765.40 100.00%

PROGRAMA: ESTATAL ESPECIAL 2008

1	083001	CLINICA HOSPITAL DE MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION, P.B., CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES, P.A. GOBIERNO Y ENSEÑANZA.	AD-IECE-004-2008/EST	7,857,688.99 1,771,035.22 9,628,724.21	100.00%
2	083002	JN. NUEVA CREACION (1ª ETAPA) COL. LOS MAGUEYES SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 5.00 x 6.00 mts. Y 2 AULAS 5.00 x 7.50 mts., OBRA EXTERIOR, RED: ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y PLAZA CIVICA.	AD-IECE-075-2008/EST-A	451,597.71	100.00%
3	083004	JN. NUEVA CREACION (2ª ETAPA) COL. LOS MAGUEYES SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIO SANITARIO, ESTRUCTURA 6.00 x 5.00 mts., OBRA EXTERIOR, RED: ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA.	AD-IECE-075-2008/EST-B	316,745.76	100.00%
4	083003	EP. DOLORES REYES VELASQUEZ PEÑASQUILLO FRACC. 3ª. GRANDE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA PREFABRICADA Y REHABILITACION DE 2 AULAS EXISTENTES (SUSTITUCION DE CANCELERIA, PINTURA, PISOS Y LAMPARAS)..	AD-IECE-075-2008/EST-C	340,465.75	100.00%
			CONVENIO	54,745.60 395,211.35		

10,792,279.03 100.00%

PROGRAMA: FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2008

1	087001	EP. JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ. Y GRAL. MARIANO ARISTA. FRACC. TERCERA CHICA SAN LUIS POTOSI	CUBIERTA PATIO CIVICO	AD-IECE-008-2008/EST	120,674.80	100.00%
2	087004	CENTRO DOWN POTOSINO FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES	AD-IECE-103-2008/EST	331,276.53	100.00%
3	087003	EP. TOMASA ESTEVEZ SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA	IR-IECE-028-2008/EST	680,455.73	100.00%
4	087008	COBACH No. 29 VILLA DE ZARAGOZA VILLA DE ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. C/U, ADOSADAS, ESTRUCTURA U-1C	IR-IECE-029-2008/EST	622,132.57	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
					1,754,539.63	100.00%

PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2006 - 2007

1	062408	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-009-2008/FED	16,577.61	100.00%
2	062408	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION DE LA 1ª. ETAPA DE LA UNIDAD EDUCATIVA	53105003-001-08-A	652,954.93	100.00%
	062401	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	APLANADOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MIGITORIOS	AD-IECE-127-2008/FED-A	7,149.63	100.00%
	062402	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	INSTALACION ELECTRICA, BARNIZ, PINTURA Y CANCELERIA	AD-IECE-127-2008/FED-B	12,620.45	100.00%
	062403	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	MURO, LIMPIEZAS Y EXCAVACION	AD-IECE-127-2008/FED-C	293.17	100.00%
	062404	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	APLANADOS, LIMPIEZAS, PINTURA Y SECADORA DE MANOS	AD-IECE-127-2008/FED-D	11,119.16	100.00%
					700,714.95	100.00%

PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2007 - 2008

1	072401	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LA 2ª. ETAPA DE LA UNIDAD EDUCATIVA	53105003-001-08-B	1,631,457.33	100.00%
2	072402	ESC. NORMAL EST. SUPERIORES MAGISTERIO POTOSINO COL. SAN ANGEL 2a. SECC. SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 3 E.E., ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA	IR-IECE-010-2008/FED-R	557,357.40	100.00%
3	072403	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25.38 M2 DE VITROPISO.	IR-IECE-015-2008/FED-A	12,576.20 -377.79 12,198.41	100.00%
4	072404	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUSTITUCION DE 9.52 M2 DE VENTANAS	IR-IECE-015-2008/FED-B	16,801.90 1,786.18 18,588.08	100.00%
5	072405	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 638.71 M2 DE VITROPISO.	IR-IECE-015-2008/FED-C	205,475.19 38,173.09 243,648.28	100.00%
6	072406	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUSTITUCION DE 71.11 M2 DE VENTANAS	IR-IECE-015-2008/FED-D	141,995.08 -3,165.56 138,829.52	100.00%
7	072407	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUSTITUCION DE 20 PUERTAS	IR-IECE-015-2008/FED-E	111,088.84 -7,411.65 103,677.19	100.00%
8	072408	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE SALA DE COMPUTO	AD-IECE-107-2008/FED-A	26,495.28	100.00%
9	072410	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE AULAS DIGITALES	AD-IECE-107-2008/FED-B	61,017.31	100.00%
10	072409	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE AULAS PARA ASESORIA ACADEMICA	AD-IECE-108-2008/FED	194,150.46	100.00%
					2,987,419.26	100.00%

PROGRAMA: MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PLANTELES 2006

1	061013	CECATI No. 27 COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFONES	AD-IECE-010-2008/FED	113,309.18	100.00%
2	061013	CECATI No. 27 COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI	CUBIERTA, ALBAÑILERIA E INSTALACIONES, EN EDIFICIO DE OFICINAS	AD-IECE-065-2008/FED	151,865.35	100.00%
3	061014	CECATI No. 59 FRACC. INDUSTRIAS SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION TOTAL DE SERVICIOS SANITARIOS.	IR-IECE-017-2008/FED	429,674.12	100.00%
				CONVENIO	93,247.75 522,921.87	
4	061018	CBTA No. 196 VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-011-2008/FED	120,523.94	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
5	061010	CBTIS No. 131 FRACC. PROVIDENCIA SAN LUIS POTOSI	TERMINACION REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IECE-066-2008/EST	89,033.96	100.00%
					15,999.55	
					105,033.51	
6	061011	CBTIS No. 186 SALINAS DE HIDALGO SALINAS DE HIDALGO	REHABILITACION DE CANCELERIA, PINTURA Y BARDA	IR-IECE-019-2008/FED-R	659,997.65 19,828.53 679,826.18	100.00%
6	061019	CETIS No. 126 CHARCAS CHARCAS	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS "C", "F" Y "H" IMPERMEABILIZACION Y PINTURAS	IR-IECE-015-2008/FED-F CONVENIO	181,715.04 59,111.24 240,826.28	100.00%
7	061001	CEBACH (BACHILLERATO PEDAOGOGICO) CEDRAL CEDRAL	SUSTITUCION DE CANCELERIA SUSTITUCION DE CANCELERIA	IR-IECE-008-2008/FED-A CONVENIO	181,274.63 57,290.30 238,564.93	100.00%

PROGRAMA: CONVENIOS 2008

1	088001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LA 1ª. ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL.	IR-IECE-014-2008/EST	464,664.16	100.00%
					464,664.16	100.00%

PROGRAMA: CONVENIO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI - IECE 2008

1	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE CISTERNA CAPACIDAD DE 180.00 M3.	CONV. UT-IECE AD-UT-001-2008/EST	248,777.02	100.00%
2	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE BARDA Y CERCADO PERIMETRAL DE COLINDANCIA DE 618.86 ML.	CONV. UT-IECE AD-UT-002-2008/EST	1,180,921.69	100.00%
3	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO CAP. 20.00 M3.	CONV. UT-IECE IR-UT-001-2008/EST	397,802.41	100.00%
					1,827,501.12	100.00%

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 2008

1	S/C	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS SIERRA LEONA No 101, LOMAS 3ª. SECC. SAN LUIS POTOSI	REPARACION DE PISOS, RECIMENTACION DE MUROS Y SUSTITUCION DE RELLENOS EN ALMACEN	AD-IECE-113-2008/EST	42,662.40 22,817.25 65,479.65	100.00%
					65,479.65	100.00%

PROGRAMA: FAM SUPERIOR 2008 (CONVENIO IECE - UASLP 2008).

1	820001	CENTRO MULTIDISCIPLINARIO Y DE SERV. ACADÉMICOS CAMPUS PONIENTE, UNIDAD DE POSGRADOS SAN LUIS POTOSI	TERCERA Y CUARTA ETAPA (AUDITORIO)	CONVENIO IECE-UASLP 2008	23,033,740.00	70.00%
2	082002	UNIDAD ACADÉMICA ZONA HUASTECA CD. VALLES CD. VALLES	AULAS DIDACTICAS	CONVENIO IECE-UASLP 2008	4,814,000.00	100.00%
3	082003	UNIDAD ACADÉMICA ZONA MEDIA RIOVERDE RIOVERDE	AULAS DIDACTICAS	CONVENIO IECE-UASLP 2008	8,800,000.00	100.00%
4	082004	UNIDAD ACADÉMICA ZONA ALTIPLANO MATEHUALA MATEHUALA	CANCHAS Y CAFETERIA	CONVENIO IECE-UASLP 2008	1,920,000.00	100.00%
5	082005	FACULTAD DE ENFERMERIA ZONA UNIVERSITARIA SAN LUIS POTOSI	AULAS DIDACTICAS	CONVENIO IECE-UASLP 2008	4,777,800.00	100.00%
6	082006	FACULTAD DE PSICOLOGIA ZONA UNIVERSITARIA ORIENTE SAN LUIS POTOSI	AULAS DE COMPUTO	CONVENIO IECE-UASLP 2008	2,400,000.00	100.00%
7	082007	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION ZONA UNIVERSITARIA ORIENTE SAN LUIS POTOSI	AULAS DIDACTICAS Y REMODELACION DE AULA MAGNA	CONVENIO IECE-UASLP 2008	2,381,000.00	100.00%
					48,126,540.00	52.14%

PROGRAMA: FONDO DE DESASTRES NATURALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
EL NARANJO

1	089121	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE CUBIERTA	AD-IECE-062-2008/EST-A	124,051.33 101,977.72 226,029.05	100.00%
2	089122	EP. GRAL. CARLOS OSUNA EL NARANJO EL NARANJO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-062-2008/EST-B	83,342.59 -51,273.76 32,068.83	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
3	089124	SEC. TEC. No. 6 EL NARANJO EL NARANJO	SUSTITUCION DE MURO Y REJA	AD-IECE-062-2008/EST-C	110,386.76 -51,477.65 58,909.11	100.00%
4	089444	EP. VICENTE GUERRERO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-094-2008/EST-A	47,081.59	100.00%
5	089445	E.S.T. No. 6 EL NARANJO EL NARANJO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-094-2008/EST-B	181,083.05	100.00%
LAGUNILLAS						
1	089365	ALBERGUE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LAGUNILLAS LAGUNILLAS	REHABILITACION DE EDIFICIO (IMPERMEABILIZACION, PISOS Y AZULEJOS, PINTURA E INSTALACIONES)	AD-IECE-007-2008/EST-A	249,322.79	100.00%
ALAJUINES						
1	089312	JN. ALVARO OBREGON EL SABINO ALAJUINES	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACION DE ALUMBRADO EN AULAS	AD-IECE-064-2008/EST-A	68,928.43	100.00%
2	089451	EP. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE DE PALMAS ALAJUINES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-123-2008/EST-A	52,864.87	100.00%
3	089452	EP. GUILLERMO PRIETO RANCHO DEL PRO ALAJUINES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-125-2008/EST	43,790.60	100.00%
4	089453	ESC. SEC. ANTONIO CASTRO LEAL ALAJUINES ALAJUINES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-123-2008/EST-B	275,251.17	100.00%
SANTA CATARINA						
1	089386	JN. JOSEFINA CASTANEDA LABOR DE ZAPATA SANTA CATARINA	IMPERMEABILIZACION EN CUBO TINACOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA	AD-IECE-064-2008/EST-B	14,263.96	100.00%
2	089387	EP. DR. ALFONSO CASO LA CUCHILLA SANTA CATARINA	REPRACION DE PISOS Y PINTURA (CAMBIO A IMPERMEABILIZACION)	AD-IECE-064-2008/EST-C	18,940.09	100.00%
3	089338	EP. FRANCISCO I MADERO EL COCO SANTA CATARINA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES	AD-IECE-064-2008/EST-D	35,715.86	100.00%
4	089390	EP. RICARDO FLORES MAGON LABOR DE ZAPATA SANTA CATARINA	LINEA ELECTRICA	AD-IECE-064-2008/EST-E	9,800.99	100.00%
5	089394	TV. SEC. MIGUEL BARRAGAN SANTA MARIA ACAPULCO SANTA CATARINA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-064-2008/EST-F	22,906.12	100.00%
6	089396	TV. SEC. JULIAN DE LOS REYES SAN DIEGO SANTA CATARINA	PINTURA EN AULA	AD-IECE-064-2008/EST-G	8,504.19	100.00%
RIOVERDE						
1	089103	JN. PRIMERO DE MAYO SAN JOSE DE CANOAS RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-032-2008/EST-A	27,135.17	100.00%
2	089110	EP. ELEUTERIO QUIROZ SAN JOSE CANOAS RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-032-2008/EST-B	59,759.38	100.00%
3	089113	EP. SOR JUANA INES DE LA CRUZ RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-032-2008/EST-C	101,490.85	100.00%
4	089114	EP. ADOLFO LOPEZ MATEOS RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-032-2008/EST-D	89,693.65	100.00%
5	089108	EP. EMILIO CARRANZA PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-033-2008/EST-A	121,090.81	100.00%
6	089109	EP. MANUEL JOSE OTHON PUERTO DE MARTINEZ RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION Y FOSA SEPTICA	AD-IECE-033-2008/EST-B	65,037.63	100.00%
7	089119	CENDI No. 6 PROFRA. FRANCISCA ZAVALA RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-033-2008/EST-C	89,903.27	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
8	089115	EP. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-034-2008/EST	238,941.47	100.00%
9	089106	EP. RICARDO FLORES MAGON CAÑADA GRANDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-012-2008/EST-A	43,155.08	100.00%
10	089107	EP. MARIANO MATAMOROS CIENEGUILLAS RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-012-2008/EST-B	76,757.61	100.00%
11	089112	EP. BENITO JUAREZ COFRADIA GRANDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-012-2008/EST-C	65,833.52	100.00%
12	089116	ESC. SEC. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-012-2008/EST-D	451,025.69	100.00%
13	089100	JN. FEDERICO FROEBEL RIOVERDE RIOVERDE	CONSTRUCCION DE CISTERNA 5,000 LITROS	IR-IECE-081-2008/EST-A	19,205.00	100.00%
14	089101	JN. BERNARDO ORTIZ MONTELLANO EJIDO SAN MARCOS RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-081-2008/EST-B	44,640.83	100.00%
15	089102	JN. BERTHA VON GLUMER RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA.	IR-IECE-081-2008/EST-C	60,334.96	100.00%
RAYON						
1	089378	JN. MANUEL ACUNA EL AGUACATE RAYON	SUSTITUCION DE BANQUETA, REPARACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-007-2008/EST-B	32,003.29	100.00%
2	089379	ETV. CARLOS JONGUITUD BARRIOS LAS GUAPAS RAYON	REHABILITACION (IMPERMEABILIZACION, MURO DE CONTENCIÓN, CABLEADO DE SALIDAS, LAMPARAS) Y CONST. DE UN AULA	AD-IECE-013-2008/EST	241,908.57	100.00%
CIUDAD VALLES						
1	089319	JN. GRILLITO CANTOR FRACC. LOMAS PONIENTE CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014-2008/EST-A	26,336.28	100.00%
2	089321	JN. MARIANO JIMENEZ FRACC. MORELOS Y PAVON CD. VALLES	REHABILITACION	AD-IECE-014-2008/EST-B	14,981.72	100.00%
3	089323	JN. XOCHITL COL. LA PIMIENTA CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014-2008/EST-C	91,034.81	100.00%
4	089325	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE M. MONTESORI COL. 18 DE MARZO CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014-2008/EST-D	88,678.19	100.00%
5	089341	EP. CLUB DE LEONES No. 1 COL. 18 DE MARZO CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014-2008/EST-E	38,128.64	100.00%
6	089359	E.P. FRANCISCO ZARCO COL. LA PIMIENTA CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014-2008/EST-F	36,556.32	100.00%
7	089313	OFICINAS DE LA URSE HUASTECA NORTE COL. CEMEX CD. VALLES	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRERA PERIMETRAL	AD-IECE-015-2008/EST-A	38,237.72	100.00%
8	089315	C.D.I. No. 2 COL. VERGEL CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA, RESANES Y PINTURA EN PLAFOND	AD-IECE-015-2008/EST-B	160,466.81	100.00%
10	089326	EP. CUAUHTEMOC COL. EL MIRADOR CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "A".	AD-IECE-015-2008/EST-C	49,921.00	100.00%
11	089357	E.P. ENRIQUE ALMAZAN NIETO FRACC. EL CARMEN CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "D" Y "E".	AD-IECE-015-2008/EST-D	66,823.39	100.00%
12	089346	EP. LIC. LUIS CABRERA EJIDO ABRA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "A".	AD-IECE-016-2008/EST-A	74,226.30	100.00%
13	089353	E.P. RAFAEL NIETO EJIDO SAN FELIPE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-016-2008/EST-B	91,535.71	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
14	089329	EP DAMIAN CARMONA COL. LAS AGUILAS CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "B", "C" Y "E"	AD-IECE-050-2008/EST-A	130,149.00	100.00%
15	089339	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS COL. DEL CAMPO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "A" Y "C"	AD-IECE-050-2008/EST-B	93,985.65	100.00%
16	089348	EP. LIBRADO RIBERA EJIDO LA ESTRIBERA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "B" Y "C"	AD-IECE-050-2008/EST-C	33,518.06	100.00%
17	089336	EP. FRANCISCO VILLA COL. FRANCISCO VILLA CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA	AD-IECE-051-2008/EST	250,653.30	100.00%
18	089343	EP. TIERRA Y LIBERTAD EL GAVILAN CD. VALLES	SUSTITUCION DE BARDA Y DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-052-2008/EST	238,255.79	100.00%
19	089345	EP. ADOLFO LOPEZ MAREOS COL. DORACELY CD. VALLES	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-053-2008/EST	214,895.88	100.00%
20	089337	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS AMPLIACION LA HINCADA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. "C").	AD-IECE-077-2008/EST-A	16,776.81	100.00%
21	089340	EP. ALFREDO V. BONFIL EJIDO CANOAS CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A, B Y C).	AD-IECE-077-2008/EST-B	51,959.30	100.00%
22	089344	EP. 27 DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO CRUCITAS CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B).	AD-IECE-077-2008/EST-C	78,544.77	100.00%
23	089351	EP. " HEROE DE NACOZARI". EJIDO SAN DIEGUITO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. B).	AD-IECE-077-2008/EST-D	38,748.25	100.00%
24	089355	EP. AQUILES SERDAN EJIDO OJO DE AGUA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B).	AD-IECE-077-2008/EST-E	102,866.71	100.00%
25	089327	EP. MELCHOR OCAMPO EJIDO EL DESENGAÑO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B).	AD-IECE-078-2008/EST-A	43,901.54	100.00%
26	089330	EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL PUJAL (ALVARO OBREGON) CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B).	AD-IECE-078-2008/EST-B	66,610.16	100.00%
27	089331	EP. MARTIRES DEL 57 EJIDO EL AZULEJO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. B).	AD-IECE-078-2008/EST-C	18,470.02	100.00%
28	089333	EP. MARIA LUISA VIDALES EJIDO RANCHO SAN CARLOS CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-078-2008/EST-D	16,776.81	100.00%
29	089342	EP. PATRIA EJIDO TANTIZOHUICHE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. C).	AD-IECE-078-2008/EST-E	16,776.81	100.00%
30	089352	EP. FRANCISCO I. MADERO EJIDO TANTIZOHUICHE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-078-2008/EST-F	16,776.81	100.00%
31	089354	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN MIGUEL EL SIDRAL CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-078-2008/EST-G	62,978.85	100.00%
32	089361	EP. 22 DE AGOSTO DE 1978 EJIDO LA MARINA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A)	AD-IECE-078-2008/EST-H	78,238.52	100.00%
33	089328	EP. 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL DETALLE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-087-2008/EST-A	17,256.14	100.00%
34	089347	EP. EMILIANO ZAPATA EL CUCHE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-087-2008/EST-B	78,877.65	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
35	089447	E.S.G. RAFAEL CURIEL GALLEGOS COL. LA PIMIENTA, CD. VALLES CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-097-2008/EST-A	109,661.76	100.00%
36	089364	SEC. TECNICA No. 47 COL. IGNACIO GARCIA TELLEZ CD. VALLES	SUSTITUCION DE BARDA Y REJA	AD-IECE-099-2008/EST-B	516,987.72	100.00%
37	089448	JN. MARIANO AZUELA COL. DORACELY CD. VALLES	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IECE-106-2008/EST-A	35,286.10	100.00%
38	089449	EP. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. DORACELY CD. VALLES	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IECE-106-2008/EST-B	40,341.72	100.00%
39	089450	COLEGIO DE BACHILLERES No. 06 COL. EMILIANO ZAPATA CD. VALLES	SUSTITUCION DE BARDA	AD-IECE-106-2008/EST-C	160,747.72 30,765.19 191,512.91	100.00%
SAN VICENTE TANCOAYALAB						
1	089126	JN. NINOS HEROES SAN FRANCISCO COAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-A	71,634.30	100.00%
2	089128	JN. JULIAN CARRILLO COL. EL MIRADOR SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-B	12,695.20	100.00%
3	089134	EP. VICENTE GUERRERO SASUB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-C	68,711.92	100.00%
4	089138	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO LA BOLSA I SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-D	17,371.30	100.00%
5	089139	EP. JESUS SILVA HERZOG EL TREBOL (NUEVO PROGRESO) SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-E	84,830.09	100.00%
6	089141	EP. LILIA RIVERA DE ALFARO SAN VICENTE TANCOAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-F	47,840.38	100.00%
7	089125	JN. JUAN DE LA BARRERA EJIDO TAZAJERAS SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE CUBIERTA (DE LAMINA MULTIPANEL)	AD-IECE-063-2008/EST-A	59,992.91	100.00%
8	089132	EP. IGNACIO ALLENDE EJIDO EL CHOTE SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-063-2008/EST-B	34,973.81	100.00%
9	089135	EP. 5 DE MAYO EJIDO TANCUICHE SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-063-2008/EST-C	22,693.51	100.00%
10	089414	EP. FULGENCIO ZUNIGA TANCOJOL SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-063-2008/EST-D	17,144.16	100.00%
11	089425	JN. 1ª. DE MAYO TANCUICHE SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089-2008/EST-F	13,637.76	100.00%
12	089143	ESC. SEC. TECNICA No. 07 SAN VICENTE TANCOAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA (235.62 + 218.88 M2) Y DE PISO EN DOS AULAS	AD-IECE-091-2008/EST	333,387.27	100.00%
TANQUIQN DE ESCOBEDO						
1	089277	ESC. SEC. TEC. No. 4 TANQUIAN DE ESCOBEDO TANQUIAN DE ESCOBEDO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-059-2008/EST	324,570.93	100.00%
2	089278	LA SUPERVISION TANQUIAN DE ESCOBEDO TANQUIAN DE ESCOBEDO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-060-2008/EST-D	19,099.17	100.00%
TAMASOPO						
1		EP. GUADALUPE VICTORIA LA CEBADILLA TAMASOPO	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-030-2008/EST-A	17,553.52	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
2		EP. IGNACIO ZARAGOZA TAMBACA TAMASOPO	SUSTITUCION DE CUBIERTA (LOSA) EDIFICIO "A" Y DE IMPERMEABILIZACION EN EL EDIF. "D"	AD-IECE-030-2008/EST-B	208,684.37	100.00%
3		ETV. CUAUHTEMOC ABRAS DEL COROZO TAMASOPO	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA (CAMBIO A MURO DE CONTENCIÓN)	AD-IECE-030-2008/EST-C	34,952.74	100.00%
4	089244	ESC. SEC. GRAL. JUAN RUIZ DE ALARCON CAB. MPAL.TAMASOPO TAMASOPO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADO Y PINTURA DE PLAFONES	IR-IECE-011-2008/EST-A	376,977.29	100.00%
5	089248	E.S.T. No. 34 TAMBACA TAMASOPO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-011-2008/EST-B	105,406.75	100.00%
6	089249	ESC. SEC. TEC. No. 73 DAMIAN CARMONA TAMASOPO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA DE PLAFONES	IR-IECE-011-2008/EST-C	216,042.30	100.00%
SAN ANTONIO						
1	089009	JN. EZEQUIEL AHUMADA SANTA MARTHA SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE MALLA	AD-IECE-006-2008/EST-A	44,709.71	100.00%
2	089010	JN. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS ALTZAJIB SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE TECHUMBRE	AD-IECE-006-2008/EST-B	67,310.82	100.00%
3	089011	JN. RUBEN DARIO TANCHAHUIL 2º SECC. SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE MALLA	AD-IECE-006-2008/EST-C	59,830.00	100.00%
4	089013	E.P. VICENTE RIVA PALACIO XOLOL SAN ANTONIO	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-006-2008/EST-D	28,485.02	100.00%
5	089014	E.P. NIÑOS HEROES ALTZAJIB SAN ANTONIO	(IMPERMEABILIZACION) SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA	AD-IECE-006-2008/EST-E	28,485.02	100.00%
6	089015	E.P. BENITO JUAREZ PATNEL SAN ANTONIO	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-006-2008/EST-F	25,691.35	100.00%
7	089016	E.P. IGNACIO ZARAGOZA POKCHICH SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE MALLA	AD-IECE-006-2008/EST-G	52,371.56	100.00%
8	089012	SEC. GRAL. MARIANO ARISTA CRUCERO DE LEJEM SAN ANTONIO	REHABILITACION (CUBIERTA, PINTURA, INST. ELECT.)	AD-IECE-099-2008/EST-A	515,838.04 67,865.26 583,703.30	100.00%
HUEHUETLAN						
1	089001	ETV. JOSE LOPEZ PORTILLO CHUNUNTZEN II HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-A	57,120.76	100.00%
2	089003	ETV. FRANCISCO SARABIA TANTOCOY I HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-B	45,523.28	100.00%
3	089004	ETV. ADOLFO LOPEZ MATEOS TAMDZUMADZ HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-C	46,269.20	100.00%
4	089005	ETV. DAMIAN CARMONA EL NACIMIENTO HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION Y SUSTITUCION DE MALLA	AD-IECE-005-2008/EST-D	75,521.99	100.00%
5	089006	ETV. FERNANDO MONTES DE OCA CRUZ BLANCA 2o. HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-E	20,018.64	100.00%
6	089007	ETV. GRACIANO SANCHEZ SAN JOSE DE LAS FLORES HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-F	32,893.42	100.00%
7	089008	ETV. LEON GARCIA JILIN TANTOCOY 3o. HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-G	27,852.02	100.00%
8	089002	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LA PIMIENTA HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-061-2008/EST-A	74,207.16	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
9	089427	EP. AMERICA LATINA HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-093-2008/EST-A	234,283.93	100.00%
AQUISMON						
1	089030	E.S.G. JESUS FLORES ROMERO AQUISMON AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS	AD-IECE-017-2008/EST	281,158.83	100.00%
2	089018	JN. FRANCISCO I. MADERO SANTA BARBARA AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-019-2008/EST-A	19,212.65	100.00%
3	089023	EP. BENITO JUAREZ CUETAB TAMAPATZ AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-019-2008/EST-B	18,051.31	100.00%
4	089024	EP. JOSE MARIA MORELOS MUHUATL (DAMIAN CARMONA). AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-019-2008/EST-C	25,820.82	100.00%
5	089026	EP. RAFAEL RAMIREZ SAN JOSE DE OIJA AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-019-2008/EST-D	15,298.55	100.00%
8	089021	JN. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA TANCHANACO AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-018-2008/EST-A	31,613.17	100.00%
9	089022	JN. GABRIELA MISTRAL LA MORENA AQUISMON	SUSTITUCION DE CUBIERTA EXISTENTE POR MULTYPANEL	AD-IECE-018-2008/EST-B	56,353.93	100.00%
10	089028	EP. JAIME NUNO TANCUIME AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-018-2008/EST-C	123,341.43	100.00%
11	089031	ETV. EMILIANO ZAPATA TANCHANCHIN AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-018-2008/EST-D	42,252.22	100.00%
12	089032	ETV. CARLOS JONGUITU SANTA CRUZ AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFONES	AD-IECE-018-2008/EST-E	70,509.07	100.00%
13	089033	ETV. FRANCISCO JAVIER MINA MUHUATL AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B)	AD-IECE-076-2008/EST-A	47,321.25	100.00%
TAMPAMOLON CORONA						
2	089254	JN. JUAN ERIQUE PESTALOZZI EJIDO LAS VIBORAS TAMPAMOLON CORONA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFON	AD-IECE-060-2008/EST-B	21,155.73 23,316.69 44,472.42	100.00%
3	089257	ESC. SEC. TEC. No. 19 TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-060-2008/EST-C	101,751.01 134,415.85 236,166.86	100.00%
4	089433	EP. PLAN DE AYALA TONATICO TAMPAMOLON CORONA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-097-2008/EST-B	68,807.79	100.00%
5	089434	EP. NINOS HEROES CHIQUINTECO TAMPAMOLON CORONA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-097-2008/EST-C	47,135.04	100.00%
TANCANHUITZ						
1	089258	JEFATURA DE SECTOR TANCANHUITZ TANCANHUITZ	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-061-2008/EST-F	15,074.14	100.00%
2	089415	UNIVERSIDAD COMUNITARIA DE TANCANHUITZ TANCANHUITZ TANCANHUITZ	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION	AD-IECE-076-2008/EST-B	235,793.17	100.00%
3	089260	UNIVERSIDAD COMUNITARIA DE TANCANHUITZ TANCANHUITZ TANCANHUITZ	RECONSTRUCCION DE DOS AULAS PREFABRICADAS SISTEMA PREFABRICADO DE PATENTE	AD-IECE-086-2008/EST	446,585.59	100.00%
SAN MARTIN SALCHICUAHUTLA						
1	089381	EP. MIGUEL HIDALGO SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-035-2008/EST-A	85,371.27	100.00%
2	089382	EP. LAZARO CARDENAS CHACHATIPA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	REHABILITACION DE MUROS APLANADOS Y PINTURA	AD-IECE-035-2008/EST-B	11,850.67	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
3	089383	ESC. SEC. GRAL. HOMERO BARRAGAN PARDINAS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, RESANES EN ESTRUCTURA Y PINTURA	AD-IECE-035-2008/EST-C	96,568.35	100.00%
4	089381	ESC. SEC. TEC. No. 50 ESCUATITLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA,	AD-IECE-035-2008/EST-D	84,435.48	100.00%
5	089428	E. ISABEL R. DE SANTOS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA,	AD-IECE-95-2008/EST-A	79,553.57	100.00%
6	089429	EP. MARIANO MATAMOROS LOS BORDONES SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA,	AD-IECE-95-2008/EST-B	30,157.30	100.00%
TAMUIN						
1	089279	JN. JOSE SANTOS CHOCANO FRACC. NUEVO TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE MURO, PISOS E IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-041-2008/EST-A	112,713.30 6,557.03 119,270.33	100.00%
2	089281	JN. IGNACIO ALLENDE ESTACION TAMUIN TAMUIN	SUSTITUCION DE BANQUETAS	AD-IECE-041-2008/EST-B	33,483.32	100.00%
3	089282	JN. CAMPANITA ESTACION LAS PALMAS TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-041-2008/EST-C	120,282.07	100.00%
4	089287	JN. GRACIANO SANCHEZ EJIDO TAMANTE TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFOND	AD-IECE-041-2008/EST-D	15,057.74 716.69 15,774.43	100.00%
5	089288	EP. VICENTE GUERRERO EJIDO LA FORTALEZA TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-041-2008/EST-E	36,800.29	100.00%
6	089306	EP. JOSE MARIANO JIMENEZ COL. MIRASOL TAMUIN	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-042-2008/EST-A	98,920.34 4,468.10 103,388.44	100.00%
7	089309	SEC. GRAL. PONCIANO ARRIAGA COL. PUEBLO NUEVO TAMUIN	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, PISOS Y TIROL EN PLAFON	AD-IECE-042-2008/EST-B	174,756.10 41,303.57 216,059.67	100.00%
8	089311	ESC. EDUC. ESP. ARTICULO 3º TAMUIN TAMUIN	SUSTITUCION DE: PISOS DE BANQUETA Y DE ANDADORES, DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-043-2008/EST	193,981.79	100.00%
9	089289	EP. JOSE LOPEZ PORTILLO LOS HUASTECOS TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADOS Y PINTURA EN PLAFOND	AD-IECE-044-2008/EST-A	100,669.90	100.00%
10	089290	EP. BRAULIO M. ROMERO EJIDO ANTIGUO TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE PISOS, MUROS Y BARDA	AD-IECE-044-2008/EST-B	167,100.14	100.00%
11	089298	EP. LEONA VICARIO EJIDO TAMPACOY TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADOS Y PINTURA EN PLAFOND	AD-IECE-044-2008/EST-C	27,061.80	100.00%
12	089303	EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA N.C.P.E. TAMPACON TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-088-2008/EST-A	73,167.64	100.00%
13	089305	EP. REVOLUCION MEXICANA COL. HIDALGO TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-088-2008/EST-B	170,968.03	100.00%
14	089294	EP. GABRIEL LEYVA EL PALMAR TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089-2008/EST-A	38,074.33	100.00%
15	089295	EP. BENITO JUAREZ EJIDO LA PRIMAVERA TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089-2008/EST-B	14,749.43	100.00%
16	089296	EP. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE DEL LIMON TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089-2008/EST-C	30,955.54	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
17	089299	EP. BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO EL CARRIZO TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089-2008/EST-D	23,007.72	100.00%
18	089307	EP. 18 DE AGOSTO NUEVO AHUACATITLA TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089-2008/EST-E	83,637.40	100.00%
EBANO						
1	089072	JN. JUAN ENRIQUE PESTALIZZI COL. 20 DE NOVIEMBRE EBANO	SUSTITUCION DE ACERO DE ESTRUCTURA	AD-IECE-054-2008/EST-A	20,760.95	100.00%
2	089073	JN. ILICH PEDRO TCHAIKOVSKY EL VERGEL EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-054-2008/EST-B	66,418.67	100.00%
3	089080	JN. MANUEL GOMEZ PEDRAZA COL. DEL VALLE EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-054-2008/EST-C	63,471.49	100.00%
4	089085	EP. FRANCISCO C. RODRIGUEZ COL. PETROLERA EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-054-2008/EST-D	49,267.75	100.00%
5	089088	EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COL. LAS AMERICAS EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-054-2008/EST-E	64,456.89	100.00%
6	089079	JN. PEDRO MARIA ANAYA EJIDO PLAN DE IGUALA EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-055-2008/EST-A	63,471.49	100.00%
7	089083	JN. BENITO JUAREZ ANTIGUA REFORMA EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-055-2008/EST-B	27,606.76	100.00%
8	089086	EP. MTR. JULIAN CARRILLO EJIDO VICHINCHIJOL EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADO Y PINTURA DE PLAFON.	AD-IECE-055-2008/EST-C	80,950.86	100.00%
9	089090	EP. MELCHOR OCAMPO REFORMA EL ALTO EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADO Y PINTURA DE PLAFON.	AD-IECE-055-2008/EST-D	53,287.16	100.00%
10	089097	EP. FRANCISCO JAVIER MINA EL TRONCONAL EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-055-2008/EST-E	37,194.91	100.00%
11	089097	TV. SEC. MARIANO JIMENEZ EJIDO ANTIGUA REFORMA EBANO	SUSTITUCION DE PUERTAS Y LAMPARAS	AD-IECE-055-2008/EST-F	23,943.87	100.00%
12	089076	JN. HEROES DE CHAPULTEPEC COL. ZONA CUARTEL EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-056-2008/EST-A	45,718.50	100.00%
13	089089	EP. BENITO JUAREZ COL. AVIACION EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-056-2008/EST-B	44,942.81	100.00%
14	089091	EP. PROF. OSWALDO GARCIA COL. DEL VALLE EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-056-2008/EST-C	147,196.67	100.00%
15	089096	EP. 18 DE MARZO DE 1938 EJIDO AJINCHE MARLAND EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADO Y PINTURA EN PLAFON.	AD-IECE-056-2008/EST-D	43,298.88	100.00%
16	089084	EP. JOSE LOPEZ PORTILLO AURELIO MANRIQUE EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-057-2008/EST-A	158,998.92	100.00%
17	089092	EP. EMILIANO ZAPATA ESTACION VELASCO EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-057-2008/EST-B	118,193.89	100.00%
18	089077	JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS COL. 20 DE NOVIEMBRE EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-083-2008/EST-A	58,244.59	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
19	089093	EP. JACINTO B. TREVINO COL. ESTACION EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-083-2008/EST-B	45,459.19	100.00%
TANLAJAS						
1	089268	JN. JUAN DE LA BARRERA SAN NICOLAS TANLAJAS	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DOS AULAS DIDACTICAS EDIFICIO "A"	AD-IECE-028-2008/EST-A	121,646.55	100.00%
2	089269	JNI. CUAHUTEMOC LA CONCEPCION TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN EDIFICIOS "A" Y "B" CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IECE-028-2008/EST-B	151,607.39	100.00%
3	089270	JN. JOSE VASCONCELOS AGUALOJA TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA	AD-IECE-029-2008/EST-A	14,012.07	100.00%
4	089272	JN. MARIANO ARISTA DHOKOB TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA	AD-IECE-029-2008/EST-B	17,144.16	100.00%
5	089274	EP. MIGUEL HIDALGO CAB. MUNICIPAL TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA	AD-IECE-029-2008/EST-C	226,200.04	100.00%
6	089271	JN. ANTONIO DAMIANO FELIX TIZUAPATZ TANLAJAS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA	AD-IECE-087-2008/EST-C	51,859.51	100.00%
7	089273	EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TRES CRUCES TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-087-2008/EST-D	51,024.34	100.00%
TAMAZUNCHALE						
1	089149	JN. SILVESTRE REVUELTAS TAMAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-024-2008/EST-A	48,760.39	100.00%
2	089180	EP. 15 DE SEPTIEMBRE PAPATLACO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-024-2008/EST-B	114,333.46	100.00%
3	089183	EP. IGNACIO M. ALTAMIRANO HUAZALINGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-024-2008/EST-C	43,801.82	100.00%
4	089189	T.V. SEC. CONSTITUYENTES HUAZALINGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-024-2008/EST-D	31,253.19	100.00%
5	089159	JN. AQUILES SERDAN SANTA MARIA PICULA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-025-2008/EST-A	23,514.32	100.00%
6	089175	EP. EMILIANO ZAPATA ZACATIPAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-025-2008/EST-B	45,522.32	100.00%
7	089176	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS PEMUCHO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-025-2008/EST-C	37,882.66	100.00%
8	089190	ETV. RICARDO FLORES MAGON ENCINO SOLO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-025-2008/EST-D	31,550.84	100.00%
9	089147	J.N.I. MANUEL JOSE OTHON COL. EMILIANO ZAPATA 2º SECC. TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-027-2008/EST-A	17,836.42	100.00%
10	089153	JN. MALTZIN CALLEJON ZOYOTLA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-027-2008/EST-B	208,272.07	100.00%
11	089181	EP. BENITO JUAREZ BARRIO PROGRESO TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-027-2008/EST-C	58,122.82	100.00%
12	089148	JN. CUAHUTEMOC BARRIO DE GUADALUPE TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-A	37,233.24	100.00%
13	089160	JN. ALVARO OBREGON AGUA ZARCA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-B	45,892.13	100.00%
14	089169	EP. NETZAHUALCOYOTL TACIAL	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-C	17,209.55	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
		TAMAZUNCHALE				
15	089172	EP. VICENTE GUERRERO VEGA LARGA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-D	38,072.07	100.00%
16	089173	EP. LEONA VICARIO XALTIPA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-E	20,564.87	100.00%
17	089184	ETV. NINOS HEROES AGUAZARCA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-F	53,540.82	100.00%
18	089186	ETV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO SAN FRANCISCO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-G	53,540.82	100.00%
17	089146	JN. LIC. BENITO JUAREZ MAZATEL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-022-2008/EST-A	109,803.20	100.00%
18	089182	EP. RAFAEL RAMIREZ COL. BUENOS AIRES TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-022-2008/EST-B	74,574.71	100.00%
19	089194	E.E.E. IGNACIO TRIGUEROS CAB. MUNICIPAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-022-2008/EST-C	95,450.76	100.00%
20	089145	JN. LAZARO CARDENAS TAMAHCOL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-023-2008/EST-A	43,515.26 14,075.69 57,590.95	100.00%
21	089167	EP. EMILIANO ZAPATA IXTLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-023-2008/EST-B	162,246.00 14,075.69 176,321.69	100.00%
22	089168	EP. MIGUEL HIDALGO SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-023-2008/EST-C	38,423.84	100.00%
23	089171	EP. JULIAN CARRILLO TLALNEPANTLA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-023-2008/EST-D	88,392.86	100.00%
24	089150	JN. JUAN DE LA BARRERA BO. SAN RAFAEL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-073-2008/EST-A	36,164.53	100.00%
25	089151	JN. SAMUEL M. SANTOS BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-073-2008/EST-B	231,072.93	100.00%
26	089174	EP. CLUB DE LEONES COL. XEW TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-073-2008/EST-C	46,902.34	100.00%
27	089192	ESC. SEC. TEC. No. 37 TAMAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-074-2008/EST	284,658.84	100.00%
28	089430	EP. LAZARO CARDENAS LA LAGUNA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-093-2008/EST-B	72,421.27	100.00%
29	089193	E.S.T. No. 85 CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-096-2008/EST-A	134,366.17	100.00%
30	089431	EP. PROF. MACEDONIO ACOSTA CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-096-2008/EST-B	156,617.72 37,471.72 194,089.44	100.00%
31	089155	JN. RICARDO CASTRO PAPATLACO SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y TEJA EXISTENTE POR MULTIPANEL	AD-IECE-072-2008/EST-A	120,508.96	100.00%
32	089161	JN. ALVARO OBREGON BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072-2008/EST-B	18,183.67	100.00%
33	089420	JN. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON XILHUAZO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y TEJA EXISTENTE POR MULTIPANEL	AD-IECE-072-2008/EST-C	55,873.93	100.00%
34	089164	EP. CUAUHTEMOC AMATITLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072-2008/EST-D	51,919.53	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
35	089166	EP. IGNACIO ZARAGOZA EL CARRIZAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072-2008/EST-E	25,390.39	100.00%
36	089170	EP. BENITO JUAREZ TETLAMA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072-2008/EST-F	47,691.56	100.00%
37	089185	ETV. CARLOS JONGUITUD BARRIOS PALICTLA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072-2008/EST-G	6,088.28	100.00%
38	089156	JN. MANUEL M. PONCE EL PLATANITO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EXISTENTE POR MULTYPANEL	AD-IECE-084-2008/EST-A	58,843.43	100.00%
39	089157	JN. JUAN ESCUTIA COL. XEW TAMAZUNCHALE	MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDO DE CONCRETO ARMADO	AD-IECE-084-2008/EST-B	59,273.79	100.00%
40	089163	JN. GUADALUPE VICTORIA LA PIMIENTA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EXISTENTE POR MULTYPANEL	AD-IECE-084-2008/EST-C	61,434.53	100.00%
41	089158	JN. HERNAN CORTES EL PIÑAL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-085-2008/EST-A	80,530.44	100.00%
42	089188	ETV. NICOLAS BRAVO AHUEHUEYO IXTEAMEL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-085-2008/EST-B	109,764.28	100.00%
TAMPACAN						
1	089401	TV. SEC. VICENTE GUERRERO CUAYAHUAL TAMPACAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-058-2008/EST-A	47,669.01	100.00%
2	089406	TV. SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO LAS MESAS TAMPACAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-058-2008/EST-B	45,675.66	100.00%
3	089407	TV. SEC. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LAZARO CARDENAS TAMPACAN	SUSTITUCION DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-058-2008/EST-C	27,981.90	100.00%
4	089408	TV. SEC. EULALIO GUTIERREZ MACUILOCATL TAMPACAN	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-058-2008/EST-D	92,441.03	100.00%
5	089410	TV. SEC. RAFAEL RAMIREZ EL REFUGIO TAMPACAN	SUSTITUCION DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-058-2008/EST-E	32,454.15	100.00%
6	089412	TV. SEC. MARIANO ARISTA PALOLCO TAMPACAN	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-058-2008/EST-F	57,975.34	100.00%
7	089432	JNI. PONCIANO ARRIAGA TOTOMOXTLA TRES (HUESCO) TAMPACAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-095-2008/EST-C	13,128.14	100.00%
COXCATLAN						
1	089038	TV. SEC. LAZARO CARDENAS LAS MESAS COXCATLAN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-061-2008/EST-B	83,494.91	100.00%
2	089040	TV. SEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TAZAUQUIL COXCATLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-061-2008/EST-C	50,510.21	100.00%
3	089045	TV. SEC. FRANCISCO MARQUEZ SAN PABLO I COXCATLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-061-2008/EST-D	26,833.55	100.00%
4	089046	TV. SEC. FRANCISCO EPPENS HELGUERA COAMILA COXCATLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-061-2008/EST-E	30,666.91	100.00%
AXTLA DE TERRAZAS						
1	089049	JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ TENEXCALCO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IFCF-036-2008/EST-A	52,819.25	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
		AXTLA DE TERRAZAS				
2	089050	JN. AXAYACATL CATZOTITLA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036-2008/EST-B	35,934.41	100.00%
3	089057	EP. IGNACIO RAMIREZ LAS CUEVAS AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036-2008/EST-C	49,089.61 16,968.44 66,058.05	100.00%
4	089066	ETV. LAZARO CARDENAS DEL RIO CHIMALACO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036-2008/EST-D	51,520.41	100.00%
6	089068	ETV. CARLOS JONGITUD BARRIOS TEMALACACO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036-2008/EST-F	57,798.11 5,223.03 63,021.14	100.00%
7	089059	EP. HEROES DE LA INDEPENDENCIA LA LAJA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-037-2008/EST-A	125,441.20	100.00%
8	089060	EP. FRANCISCO I. MADERO LA PURISIMA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-037-2008/EST-B	103,554.95	100.00%
9	089064	EP. LAZARO CARDENAS CUAYO BUENAVISTA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-037-2008/EST-C	45,756.84	100.00%
10	089069	ETV. FRANCISCO VILLA XOLOCO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-037-2008/EST-D	57,446.34	100.00%
11	089063	EP. 20 DE NOVIEMBRE TEMALACACO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA Y PORTON	AD-IECE-079-2008/EST	197,027.33	100.00%
12	089056	EP. BENITO JUAREZ AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE AZOTEA	AD-IECE-080-2008/EST	333,499.21	100.00%
13	089048	JN. MANUEL JOSE OTHON AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-090-2008/EST-A	155,968.30	100.00%
14	089435	JN. BENITO JUAREZ EL AQUICHAL AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-092-2008/EST-A	12,501.28	100.00%
15	089436	JN. JUAN ESCUTIA COL. SANTO DOMINGO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-092-2008/EST-B	13,192.94	100.00%
16	089437	EP. BENJAMIN LUCIO (MUJICA) MACHUCA AHUACATITLA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-092-2008/EST-C	117,812.21	100.00%
17	089438	E.S.G. MOISES SAENZ AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	RESANES Y PINTURA VINILICA EN PLAFOND.	AD-IECE-092-2008/EST-D	28,024.02	100.00%
18	089454	CBTA No. 122 JALPILLA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-126-2008/EST	156,218.20	100.00%
MATLAPA						
1	089366	JN. 21 DE MARZO ATLAMAXATL MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020-2008/EST-A	26,432.17	100.00%
2	089367	JN. EL PIPILA TEXQUITOTE 1ª MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020-2008/EST-B	23,275.28	100.00%
3	089368	JN. JULIAN CARRILLO VILLA LOLITA MATLAPA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-020-2008/EST-C	64,721.45	100.00%
4	089370	ETV. MANUEL J. OTHON TLAXCO MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020-2008/EST-D	40,917.78	100.00%
5	089374	ETV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ TEXQUITOTE 1 MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020-2008/EST-E	47,150.38	100.00%
6	089377	ESC. SEC. TEC. No. 71				

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
		NEXCUAYO MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020-2008/EST-F	94,118.11	100.00%
7	089377	ESC. SEC. TEC. No. 71 NEXCUAYO MATLAPA	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-102-2008/EST	239,381.11	100.00%
XILITLA						
1	089195	JN. JUAN ESCUTIA OTLAXHUAYO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CUBIERTA	AD-IECE-045-2008/EST-A	11,435.91	100.00%
2	089220	EP. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS PEMOXCO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CUBIERTA	AD-IECE-045-2008/EST-B	70,450.47	100.00%
3	089227	ETV. MARIANO AZUELA AHUEHUEYO XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-045-2008/EST-C	248,662.53 33,281.87 281,944.40	100.00%
4	089196	JNI. EMILIANO ZAPATA TLAMMIL XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA, PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA Y VINILACA EN MUROS	AD-IECE-046-2008/EST-A	61,753.22	100.00%
5	089208	JN. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL AGUAYO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CUBIERTA	AD-IECE-046-2008/EST-B	13,475.40	100.00%
6	089216	EP. FRANCISCO I. MADERO EL CAÑON XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CUBIERTA	AD-IECE-046-2008/EST-C	32,741.44	100.00%
7	089217	EP. GREGORIO TORRES QUINTERO CERRO QUEBRADO XILITLA	MURO DE CONTENCION	AD-IECE-046-2008/EST-D	98,018.13	100.00%
8	089222	EP. RAFAEL RAMIREZ C.J.C. RANCHO NUEVO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-046-2008/EST-E	70,621.84	100.00%
9	089225	ETV. JULIAN CARRILLO APETZCO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-046-2008/EST-F	27,762.58	100.00%
10	089205	JN AGUSTIN MELGAR SAN ANTONIO XALCUAYO I XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-047-2008/EST-A	24,704.90	100.00%
11	089211	JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EL BALCON XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA, PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA	AD-IECE-047-2008/EST-B	59,900.13	100.00%
12	089226	ETV. MIGUEL HIDALGO SOLEDAD DE ZARAGOZA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-047-2008/EST-C	17,836.42	100.00%
13	089232	E.S.T. No. 48 AHUACATLAN XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-047-2008/EST-D	125,269.83	100.00%
14	089210	JN. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC BARRIO CAFETALES POXTLA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-048-2008/EST-A	10,282.44	100.00%
15	089212	EP. MARIANO ARISTA EL CARRIZAL POXTLA XILITLA	MURO DE CONTENCION	AD-IECE-048-2008/EST-B	134,625.35	100.00%
16	089234	PREPARATORIA FELIPE CARRILO IZTACAPA XILITLA	MURO DE CONTENCION	AD-IECE-048-2008/EST-C	126,738.21	100.00%
17	089202	JN. 12 DE OCTUBRE PETATILLO XILITLA	MURO DE CONTENCION Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-049-2008/EST-A	138,199.75	100.00%
18	089221	EP. NARCISO MENDOZA PLAN DE JUAREZ XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-049-2008/EST-B	35,499.21	100.00%
19	089228	ETV LAZARO CARDENAS				

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
		PILATENO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-049-2008/EST-C	17,836.42	100.00%
20	089233	EST. No. 80 PUERTO TLALETLA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-049-2008/EST-D	63,137.76	100.00%
21	089198	JN. PEDRO J. MENDEZ AHUEHUEYO XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y DE LAMPARAS	AD-IECE-070-2008/EST-A	149,525.92	100.00%
22	089203	JN. ADOLFO LOPEZ MATEOS CHICHIMIXTITLA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070-2008/EST-B	26,950.80	100.00%
23	089213	EP. JAIME NUNO TLAHILAPA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070-2008/EST-C	38,189.33	100.00%
24	089219	EP. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EL JOBO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070-2008/EST-D	16,884.84	100.00%
25	089418	ETV. GUILLERMO PRIETO SAN ANTONIO XALCUAYO 1 (LA CURVA) XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070-2008/EST-E	19,338.19	100.00%
26	089419	ETV. IGNACIO ZARAGOZA CHICHIMIXTITLA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070-2008/EST-F	43,583.09	100.00%
27	089223	EP. TIERRA Y LIBERTAD LA SILLETA XILITLA	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA.	AD-IECE-071-2008/EST-A	181,521.89	100.00%
28	089231	ESC. SEC. TECNICA No. 49 SAN PEDRO HUITZQUILICO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA VINILICA	AD-IECE-071-2008/EST-B	126,412.04	100.00%
29	089421	JN. NARCISO MENDOZA XILUSUCHICO XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA.	AD-IECE-067-2008/EST-A	109,577.09	100.00%
30	089422	JN. CUAUHTEMOC LA TINAJA XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA.	AD-IECE-067-2008/EST-B	58,139.10	100.00%
31	089423	EP. MANUEL AVILA CAMACHO LA TINAJA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, RESANE Y PINTURA DE PLAFOND.	AD-IECE-067-2008/EST-C	36,529.59	100.00%
32	089199	JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS POTRERILLOS XILITLA	SUSTITUCION DE: IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE LAMINA, PINTURA EN ESTRUCTURA.	AD-IECE-068-2008/EST-A	78,275.31	100.00%
33	089201	JN. BENITO JUAREZ GARCIA ZACATIPA XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA, PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA.	AD-IECE-068-2008/EST-B	114,271.02	100.00%
34	089424	JNI. FRAY PEDRO DE GANTE EJIDO XILITLILLA (LOS JARROS) XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-068-2008/EST-C	62,553.19	100.00%
35	089416	JN. AQUILES SERDAN LA CONCHITA XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-069-2008/EST-A	48,954.67	100.00%
36	089224	EP. DAMIAN CARMONA TLALETLA XILITLA	SUSTITUCION DE: CUBIERTA DE LAMINA, IMPERMEABILIZACION, MURO DE CONTENCION Y DE CERCO DE MALLA.	AD-IECE-069-2008/EST-B	233,163.64 31,064.91 264,228.55	100.00%
37	089417	EP. EMILIANO ZAPATA LA ESCALERA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-069-2008/EST-C	25,766.97	100.00%
38	089426	JN. LORENZO DE FILHO PUERTO DE BELEM XILITLA	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-090-2008/EST-B	35,900.09	100.00%
39	089442	ETV. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA IZTACAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-092-2008/EST-F	55,732.60	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
		XILITLA			337,92.00	100.00%
40	089439	JN. JUAN RUIZ DE ALARCON TLAMAYA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-098-2008/EST-A	42,870.54	100.00%
41	089440	EP. LAZARO CARDENAS DEL RIO TLAMAYA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-098-2008/EST-B	92,307.41	100.00%
42	089441	ETV. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TLAMAYA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-098-2008/EST-C	60,891.86	100.00%
43	089443	ALBERGUE BENITO JUAREZ GARCIA IZTACAPA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-098-2008/EST-D	116,552.30	100.00%
44	089206	JN. EMILIO PORTE GIL SAN ANTONIO XALCUAYO II XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE SERVICIO RURAL	AD-IECE-082-2008/EST	161,553.19	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
EJERCICIO 2009						
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007						
1	070505	CBTA No. 187 SAN CIRO DE ACOSTA SAN CIRO DE ACOSTA	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "C", "B", "D" Y "E", ALMACEN E INVERNADERO	53105003-001-09	2,296,363.87	100.00%
					2,296,363.87	
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008						
3	080507	COLEGIO DE BACHILLERES N° 07 AHALULCO AHALULCO	CONSTRUCCION DE REJA	AD-IEIFE-054-2009/FED	85,073.76	100.00%
3	080515	COLEGIO DE BACHILLERES N° 23 TIERRA NUEVA TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 2 ENTREEJES ADOSADA, ESTRUCTURA U-1C	AD-IEIFE-041-2009/FED	312,614.74	100.00%
4	080517	COLEGIO DE BACHILLERES N° 25 COL. SATELITE SAN LUIS POTOSI	IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO "C" Y "F".	AD-IEIFE-043-2009/FED	130,703.42	100.00%
5	080518	COLEGIO DE BACHILLERES N° 26 LOMAS 3a. SECCION SAN LUIS POTOSI	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EDIFICIOS "D" Y "G"	AD-IEIFE-040-2009/FED	241,069.00	100.00%
9	080525	C.B.T.A. 196 VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTRE EJES CADA UNA, ADOSADAS EN EDIFICIO "F" SERVICIO SANITARIO DE 2 ENTRE-EJES MODELO SEMS, ESTRUCTURA U-1C, ADOSADOS AL EDIFICIO "D"	IR-IEIFE-014-2009/FED-A	1,171,851.04	100.00%
10	080532	CECATI N° 27 COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DOS TALLERES, INCLUYE DESMONTAJE DE LA CUBIERTA EXISTENTE, PINTURA, EN ESTRUCTURAS, CANALONES Y BAJADAS LUVIALES. REPARACION DE PISOS EN BANQUETAS Y ANDADORES	IR-IEIFE-014-2009/FED-B	634,249.90	100.00%
	080549	CECATI N° 59 FRACC. INDUSTRIAS SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE TALLER DE OPERADOR DE TRACTO CAMION, ESTRUCTURA T-80,6 ENTRE EJES.	IR-IEIFE-021-2009/FED-B	2,177,517.04	62.80%
14	080542	C.B.T.A. N° 143 SANTA MARIA DEL RIO SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO (SEMS) 2 E.E. CENTRO DE COMPUTO 3 E.E. AULA AUDIOVISUAL 4 E.E. DE 3 E.E. Y CISTERNA 33 M3	IR-IEIFE-016-2009/FED-A	2,409,502.30	100.00%
	080546	C.B.T.I.S. N° 131 COL. JAIME TORRES BODET SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL TALLER DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURA T-71, 12 EE. PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA	IR-IEIFE-021-2009/FED-A	628,057.34	100.00%
15	080545	C.B.T.I.S N° 121 COL. BENITO JUAREZ SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SUSTITUCION PARCIAL DE CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTROMECANICA, EDIFICIO "J", 8 ENTRE EJES ESTRUCTURA T-71 UNA CRUJIA, PINTURA EN ESTRUCTURA Y SUSTITUCION PARCIAL DE LAMPARAS.	IR-IEIFE-016-2009/FED-B	446,312.80	100.00%
16	080545	C.B.T.I.S N° 121 COL. BENITO JUAREZ SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COMPLEMENTO A LA SUSTITUCION PARCIAL DE CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTROMECANICA, EDIFICIO "J", 8 ENTRE EJES ESTRUCTURA T-71 DOBLE CRUJIA	AD-IEIFE-099-2009/FED	238,143.74	100.00%
17	080529	CECYTE N° III LOMAS DE SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LA 1ª ETAPA DEL CUERPO "B" DEL EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C.8 E.E. PLANTA BAJA: SALA AUDIOVISUAL 5 E.E. Y SERVICIO SANITARIO 3 E.E. PLANTA ALTA: CUATRO AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA Y UN E.E. DE PUENTE.	IR-IEIFE-017-2009/FED	2,906,768.02	92.14%
18	080527	C.E.T.I.S N° 125 FRACC. EL SAUZALITO SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA DE EDIFICIOS "C", "D" Y "E". SUSTITUCION DE CANCELERIA EDIF "C". REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA.	IR-IEIFE-025-2009/FED-A	703,924.68	88.10%
19	080519	COBACH N° 28 COL. GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI	1ª ETAPA DE CONSTRUCCION DE UN AULA DE 3 E.E. EN PLANTA BAJA Y DOS AULAS DE 2 E.E. CADA UNA EN PLANTA ALTA	IR-IEIFE-025-2009/FED-B	620,718.80	22.30%
2	080502	COLEGIO DE BACHILLERES N° 2 VILLA HIDALGO. VILLA HIDALGO.	CONSTRUCCION DE PREFECTURA	AD-IEIFE-029-2009/FED	123,796.19	100.00%
6	080521	COLEGIO DE BACHILLERES N° 36 ESTACION CATORCE CATORCE	CONSTRUCCION DE ANDADOR	IR-IEIFE-010-2009/FED-A	104,939.54	100.00%
7	080503	COLEGIO DE BACHILLERES N° 03 CEDRAL CEDRAL	CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE CUBIERTA DE CANCHA	IR-IEIFE-010-2009/FED-B	494,528.57 85,993.60 580,522.17	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
8	080541	C.B.T.A. 119 EL MEZQUITE VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCION DE CETRO DE COMPUTO 3.E.E. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA EDIFICIOS "S"	IR-IEIFE-010-2009/FED-C	615,615.77	100.00%
	080548	CETIS N° 126 CABECERA MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA LA ESPECIALIDAD DE "LABORATORISTA QUIMICO" (LABORATORIO DE QUIMICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA)	IR-IEIFE-023-2009/FED	895,814.26	16.25%
1	080504	COBACH 04 EL NARANJO EL NARANJO	RESANES Y PINTURA EN PLAFONES, SUSTITUCION DE PUERTA	AD-IEIFE-027-2009/FED-A	55,548.21	100.00%
2	080543	C.B.T.A. 159 CIUDAD DEL MAIZ CIUDAD DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 ENTRE EJES CADA UNA, ESTRUCTURA U-1C	IR-IEIFE-018-2009/FED-A	1,239,435.39	53.80%
3	080547	C.B.T.I.S N° 185 CABECERA MUNICIPAL CARDENAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO TECNICO (ADMINISTRACION) 6 E.E. ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA EDIF. "A" Y SERVICIOS SANITARIOS SEMS (SEIT) ESTRUCTURA U-1C 2 E.E. EDIF. "F".	IR-IEIFE-022-2009/FED	2,027,885.34	27.80%
4	080526	CETIS N° 106 CD. FERNANDEZ CD. FERNANDEZ	SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL 309.00 M., CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EST. U-2C, PLANTA BAJA, 5 E.E.	IR-IEIFE-018-2009/FED-B	1,664,980.72	26.20%
5	070505	C.B.T.A. N° 187 SAN CIRO DE ACOSTA SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL 2ª ETAPA. ADAPTACION A TALLER DE FRUTAS, COLOCACION DE PROTECCIONES, BARDA PERIMETRAL, ALUMBRADO, PLAZA, RED HIDRAULICA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, EN EL C.B.T.A. N° 187.	IR-IEIFE-025-2009/FED-C	445,613.05	29.50%
	080510	COLEGIO DE BACHILLERES N° 14 CABECERA MUNICIPAL TANCANHUITZ, S.L.P.,	REHABILITACION PARCIAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y 240.00 M. DE CERCO	IR-IEIFE-020-2009/FED-B	343,585.03	35.00%
11	080530	CECYTE IV PONCIANO ARRIAGA EBANO	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2 E.E. C/U ESTR. U-2C P.A.	IR-IEIFE-015-2009/FED-A	572,622.06	84.61%
12	080511	COBACH N° 15 COL. AVIACION EBANO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICAS 2 E.E. ESTR. U-1C	IR-IEIFE-015-2009/FED-B	449,115.76	78.41%
13	080520	COBACH N° 33 AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO SEIT)	AD-IEIFE-100-2009/FED	228,246.41	50.00%
13	080533	CECATI N° 98 COL. FRANCISCO VILLA CD. VALLES	PREPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS, SUST DE BARDA.	IR-IEIFE-015-2009/FED-C	1,673,199.70	80.41%
	080544	C.B.T.I.S N° 87 COXCATLAN COXCATLAN	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO TECNICO (ADMINISTRACION) 6 ENTREEJES U-2C, PLANTA BAJA.	IR-IEIFE-020-2009/FED-A	1,116,979.50	25.00%
					24,844,405.68	

PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA 2005

1	050102	CONALEP N° 205 FRACC. FORESTA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA INTRODUCIR HORNO AL TALLER DE GASTRONOMIA	AD-IEIFE-090-2009/FED	9,222.05	100.00%
					9,222.05	

PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA 2006

	060152	CENTRO DE ACCION MOVIL RIOVERDE RIOVERDE, S.L.P.,	TERMINACION DEL EDIFICIO "A" : ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E., LABORATORIO DE INFORMATICA 3 E.E. Y AULA USOS MULTIPLES 3 E.E.	IR-IEIFE-024-2009/FED	882,632.30	78.00%
					882,632.30	

PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2006 - 2007

1	062405	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA LA CUCHILLA TAMAZUNCHALE	CANCELERIA EN EDIFICIO "H"	IR-IEIFE-001-2009/FED-A	57,649.07	100.00%
2	062406	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA LA CUCHILLA TAMAZUNCHALE	RED ELECTRICA Y PISOS EN EL EDIFICIO "I"	IR-IEIFE-001-2009/FED-B	164,473.63	100.00%
3	062407	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA LA CUCHILLA TAMAZUNCHALE	CANCELERIA EN EDIFICIO "H"	IR-IEIFE-001-2009/FED-C	81,143.04	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
					303,265.74	
PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2008 - 2009						
1	082401	BENEMERITA Y CENTENARIA ESC.NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	EXTENSION DE LINEA, SUBESTACION, BARANDAL, BARRA Y TERMINACION DE AULAS P.A. Y SERVICIO SANITARIO P.B.	IR-IEIFE-019-2009/FED	1,149,427.00	73.56%
2	082402	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL* PROFA. AMINA MADERA LAUTERIO*. CEDRAL CEDRAL, S.L.P.,	RED ELECTRICA PARA SITE(AREA DE CONTROL DE INTERNET), SUSTITUCION DE PISO Y RED ELECTRICA, PERSIANAS Y BUTACAS.	AD-IEIFE-115-2009/FED-A	28,835.81	100.00%
3	082403	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL* PROFA. AMINA MADERA LAUTERIO*. CEDRAL CEDRAL, S.L.P.,	SUSTITUCION DE PISO Y RED ELECTRICA	AD-IEIFE-115-2009/FED-B	53,648.68	100.00%
4	082404	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL* PROFA. AMINA MADERA LAUTERIO*. CEDRAL CEDRAL, S.L.P.,	PERSIANAS Y BUTACAS	AD-IEIFE-115-2009/FED-C	41,150.85	100.00%
					1,273,062.34	
PROGRAMA: FONDO ESTADAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2008 (FEAM-IEIFE)						
1	084024	JN.GREGORIO ANTELMO TELLO ARRIAGA SAN JUANICO CHICO SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL 1a. ETAPA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE UNA AULA Y CISTERNA PREFABRICADA.	AD-IECE-001-2009/EST	149,068.69 0.00 149,068.69	100.00%
2	084017	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION DE LA 1a. ETAPA, CONSTRUCCION DE OBRA NEGRA (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y PARCIAL DE ALBAÑILERIA) DE 6 AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION.	53058004-001-09-B	1,168,315.61	100.00%
3	084030	SEC. GRAL. PROF. JUAN MANUEL MARTINEZ MENDOZA AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSI	OBRAS, EXTERIORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, PLAZA Y ANDADOR	IR-IEIFE-012-2009/EST	990,833.94 161,777.26 1,152,611.20	100.00%
					2,469,995.50	
PROGRAMA: FONDO ESTADAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2009 (FEAM-IEIFE)						
1	094001	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION EDIF. "A" Y CONST. EDIF. "B": 3 AULAS DID. INTENDENCIA, BODEGA, SERV. SAN., AULA USOS MULTIPLES Y AULA COMPUTO, CONST. PLAZA CIVICA, ANDADOR, BARRA PERIMETRAL, REDES HID-ELEC Y SANITARIA, MURO ACOMETIDA, CISTERNA Y PLATAFORMA.	53058004-001-09-C	5,249,006.20	100.00%
2	094008	EP. FRANCISCO I. MADERO COL. GARITA DE JALISCO SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION, DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL, PARA BUENA IMAGEN EN REINICIO DE CLASES, POSTERIOR A LA CONTINGENCIA DEL AN1H1	AD-IEIFE-092-2009/EST	116,832.30	100.00%
3	094007	JN. MARIA LUISA ROSS FRACC. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	AD-IEIFE-093-2009/EST	297,447.67	100.00%
4	094002	ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION: EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y OBRA EXTERIOR	53058004-001-09-A	15,138,873.78	91.87%
5		SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	16 AULAS, LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS, BIBLIOTECA, AULA DE COMPUTO, COOPERATIVA, INTENDENCIA, ADMINISTRACION, BODEGA, TALLERES DE MECANOGRAFIA Y CONTABILIDAD, DIBUJO, INDUSTRIAL DEL VESTIDO, CARPINTERIA, SOLDADURA Y FORJA. 2	53058004-002-09	25,606,953.65	99.12%
6	094004	CENTRO ESCOLAR RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS FRACC. INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA EN P.B. EDIF. "A" Y "C" EST. ESPECIAL Y OBRAS EXT.,	53058004-003-09	11,164,847.29	68.43%
7	094001	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.	AD-IEIFE-013-2009/EST-A	44,850.00	100.00%
8	094002	ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.	AD-IEIFE-013-2009/EST-B	44,850.00	100.00%
9	094003	SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.	AD-IEIFE-013-2009/EST-C	89,700.00	100.00%
10	094003	SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	TRABAJOS DE CONCLUSION DEL ADIFICIO "E"	AD-IECE-002-2009/EST	200,054.96	100.00%
11	094005	ETV. JUAN SARABIA TERRERO SUR SAN LUIS POTOSI	ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA, DE RED HIDRAULICA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-101-2009/EST	196,669.20	99.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
12	094010	SEC. GRAL. CAMILO ARRIAGA LOMAS DE SATELITE SAN LUIS POTOSI	1ª ETAPA DE ACABADOS DE P.B. DEL EDIFICIO "E".	IR-IEIFE-026-2009/EST-A	683,673.03	16.82%
					58,833,758.08	
PROGRAMA: CONVENIOS 2009 (PGO 200970)						
1	098001	EP. PROFR. FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ COL. 3a. GRANDE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ANDADOR	AD-IECE-003-2009/EST	142,594.00	100.00%
2	098002	DIRECCION GENERAL DE COLEGIO DE BACHILLERES COL. GARITA DE JALISCO. SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE EDIF. ADMINISTRATIVO DEL COBACH, ESTRUCT. ATIPICA, EN SEMI SOTANO Y TRES NIVELES	53904001-001-09	12,939,734.92	18.65%
3	098005	INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS	AD-IEIFE-116-2009/FED	229,998.08	78.71%
					13,312,327.00	
PROGRAMA: FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2009						
2	097002	EP. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y GRAL. MARIANO ARISTA 3ª CHICA SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE ANEXO, CUBIERTA PARA PATIO CIVICO	IR-IEIFE-009-2009/EST	405,938.98	100.00%
3	097003	E.P. JUSTO SIERRA COL. PIEDRAS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE ANEXO, TERMINACION DE CUBIERTA PARA PATIO CIVICO	IR-IEIFE-011-2009/EST	573,299.96	100.00%
1	097001	JN. AQUILES SERDAN SANTA MARIA PICULA TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE ANEXO	AD-IEIFE-045-2009/FED-E	227,847.33	100.00%
					1,207,086.27	
PROGRAMA: FAM SUPERIOR INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2006						
1	063003	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE S.L.P. SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	DESPALME DE TERRENO	AD-IEIFE-094-2009/EST	11,498.85	100.00%
					11,498.85	
PROGRAMA: FAM SUPERIOR 2009 (CONVENIO IEIFE-UASLP)						
1		CENTRO MULTIDISCIPLINARIO Y DE SERVICIOS ACADEMICOS. SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	IV ETAPA	CONVENIO: IEIFE-UASLP	18,020,000.00	0.00%
2		CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES ZONA UNIVERSITARIA ORIENTE SAN LUIS POTOSI	I ETAPA	CONVENIO: IEIFE-UASLP	9,600,000.00	4.00%
5		FACULTAD DE DERECHO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE RAMPA, REMODELACION DE SALA DE JUICIOS ORALES, AMPLIACION DE CUBICULOS.	CONVENIO: IEIFE-UASLP	2,162,000.00	80.00%
4		UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA RIO VERDE RIO VERDE	CONSTRUCCION DEL DEPARTAMENRO UNIVERSITARIO DE INGLES	CONVENIO: IEIFE-UASLP.	8,000,000.00	50.00%
3		UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES	REMODELACION DE EDIFICIO C DE LABORATORIOS Y CONSTRUCCION DE AULAS Y LABORATORIOS DEL DEPTO UNIVERSITARIO DE INGLES	CONVENIO: IEIFE-UASLP	11,318,000.00	29.37%
					49,100,000.00	
PROGRAMA: MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 y 2008						
SAN LUIS POTOSI						
1	086188	CAM. OVIDIO DECROLY FRACC. EL SAUCITO, CTRO. ESCOLAR NORTE TANGAMANGA II CENTRO ESCOLAR NORTE TANGAMANGA II, S.L.P.	REPARACION DE EDIFICIO DE 5X5 Y RED SANITARIA DE TODO EL PLANTEL	AD-IEIFE-095-2009/FED	282,325.33	100.00%
					282,325.33	
2	086190	JN MANUEL JOSE OTHON SAN MIGUELITO SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-096-2009/FED-B	132,414.14	100.00%
					132,414.14	
VILLA DE ARRIAGA						
1	086189	JN. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA PALOMAS VILLA DE ARRIAGA	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS	AD-IEIFE-096-2009/FED-A	71,955.35	100.00%
					71,955.35	
EL NARANJO						
1	086184	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE CUBIERTA, DE LAMPARAS Y PINTURA.	AD-IEIFE-060-2009/FED	175,594.04	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
2	086185	EP. GRAL. CARLOS OSUNA EL NARANJO EL NARANJO	REPOSICION CADENA Y COLOCACION DE MALLA	IR-IEIFE-003-2009/FED-A	30,035.93	100.00%
3	086187	SEC. TEC. No. 6 EL NARANJO EL NARANJO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y SUSTITUCION DE CERCO DE MURO E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y SUSTITUCION DE CERCO DE MURO Y REJA.	IR-IEIFE-003-2009/FED-B	235,752.43	100.00%
4	086186	EP. VICENTE GUERRERO EL SABINITO EL NARANJO	REHABILITACION DE PISOS.	IR-IEIFE-013-2009/FED-B	39,985.50	100.00%
					481,367.90	
LAGUNILLAS						
1	089121	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE CUBIERTA	AD-IECE-062-2008/EST-A	124,051.33 101,977.72 226,029.05	100.00%
1	076089	ALBERGUE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LAGUNILLAS LAGUNILLAS	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA. REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, BARDA Y CERCO DE MALLA	IR-IEIFE-002-2009/FED-A	249,334.87 19,462.14 268,797.01	100.00%
					494,826.06	
ALAJUINES						
1	089121	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE CUBIERTA	AD-IECE-062-2008/EST-A	124,051.33 101,977.72 226,029.05	100.00%
1	076007	JN ALVARO OBREGON EL SABINO ALAJUINES	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA REPARACION DE CANCELERIA	IR-IEIFE-004-2009/FED-A	67,701.31	100.00%
2	076008	EP. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE DE PALMAS ALAJUINES	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA REPARACION DE PINTURA	IR-IEIFE-004-2009/FED-B-R	39,500.96	100.00%
3	076009	EP. GUILLERMO PRIETO RANCHO DE PRO ALAJUINES	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA SUSTITUCION DE PISO DE PLAZA-CANCHA	IR-IEIFE-004-2009/FED-C-R	48,018.16	100.00%
4	076010	ESC. SEC. GRAL. ANTONIO LEAL CASTRO ALAJUINES ALAJUINES	SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PINTURA VINILICA EN EDIFICIO	IR-IEIFE-004-2009/FED-D-R	238,576.91	100.00%
					619,826.39	
SANTA CATARINA						
1	086007	JN. JOSEFINA CASTAÑEDA LABOR DE ZAPATA SANTA CATARINA	REHABILITACION,PINTURA	AD-IEIFE-032-2009/FED-C	14,634.51	100.00%
2	086008	EP. DR. ALFONSO CASO LA CUCHILLA SANTA CATARINA	TERMINACION DE CISTERNA,ANDADOR Y ESCALONES	AD-IEIFE-032-2009/FED-D	19,506.29	100.00%
3	086009	EP. FRANCISCO I MADERO EL COCO SANTA CATARINA	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-032-2009/FED-E	34,800.20	100.00%
4	086010	EP. RICARO FLORES MAGON LABOR DE ZAPATA SANTA CATARINA	REHABILITACION DEL CENTRO DE CARGA DE LA INSTALACION ELECTRICA	AD-IEIFE-032-2009/FED-F	10,063.48	100.00%
5	086011	TV. SEC. MIGUEL BARRAGAN SANTA MARIA ACAPULCO SANTA CATARINA	REHABILITACION DE MALLA	AD-IEIFE-032-2009/FED-G	23,592.27	100.00%
					102,596.75	
RIOVERDE						
1	076095	JN. PRIMERO DE MAYO SAN JOSE DE CANOAS RIOVERDE	OBRA CANCELADA	AD-IEIFE-022-2009/FED-B	27,282.54	0.00%
2	076100	EP. ELEUTERIO QUIROZ SAN JOSE CANOAS RIOVERDE	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS	AD-IEIFE-067-2009/FED-B	53,764.24	100.00%
3	076102	EP. SOR JUANA INES DE LA CRUZ RIOVERDE RIOVERDE	REHABILITACION , SUSTITUCION DE TINACOS, REJA ILUMINACION.	AD-IEIFE-066-2009/FED-B	118,026.73	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
4	076103	EP. ADOLFO LOPEZ MATEOS RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PLAZA, BARDA Y CERCO	IR-IEIFE-002-2009/FED-R- B	86,852.85	100.00%
1	076098	EP. EMILIO CARRANZA PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA.	AD-IEIFE-005-2009/FED-A	124,723.23	100.00%
6	076099	EP. MANUEL JOSE OTHON PUERTO DE MARTINEZ RIOVERDE	REHABILITACION DE CUBIERTA, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-022-2009/FED-D	62,507.42	100.00%
7	076106	CENDI No. 6 PROFRA. FRANCISCA ZAVALA RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PLAZA Y BARDA	IR-IEIFE-002-2009/FED-R- D	93,520.15	100.00%
8	076104	EP. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE	REHABILITACION DE PISOS Y PNTURA	AD-IEIFE-048-2009/FED	221,234.08	100.00%
9	076096	EP. RICARDO FLORES MAGON CAÑADA GRANDE RIOVERDE	REHABILITACION DE BARDA	AD-IEIFE-022-2009/EST-C	39,853.33	100.00%
10	076097	EP. MARIANO MATAMOROS CIENEGUILLAS RIOVERDE	REHABILITACION,ILUMINACION, PINTURA E INSTALACION ELECTRICA	AD-IEIFE-066-2009/FED-A	79,060.12	100.00%
2	076101	EP. BENITO JUAREZ COFRADIA GRANDE RIOVERDE	REHABILITACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE ANDADOR Y DE AULA.	AD-IEIFE-005-2009/FED-B	61,712.45	100.00%
12	076105	ESC. SEC., BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE CUBIERTA Y CANCELERIA	IR-IEIFE-002-2009/FED-R- C	300,107.32	100.00%
13	076092	JN. FEDERICO FROEBEL RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE LINEA HIDRAULICA A TINACOS Y CANCELERIA.	AD-IEIFE-089-2009/FED-E	19,770.02	100.00%
14	076093	JN. BERNARDO ORTIZ MONTELLANO EJIDO SAN MARCOS RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCUTRA, REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-004-2009/FED-A	45,979.85	100.00%
15	076094	JN. BERTHA VON GLUMER RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCUTRA, SUSTITUCION DE PUERTAS , LAMPARAS Y PINTURA.	AD-IEIFE-004-2009/FED-B	61,363.75	100.00%
16	086191	J.N. AMALIA DE CASTILLO LEDON EL CAPULIN RIOVERDE	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-097-2009/FED	307,181.65	21.36%
					1,675,657.19	
RAYON						
1	076090	JN. MANUEL ACUÑA EL AGUACATE RAYON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-022-2009/FED-A	32,963.11	100.00%
2	076091	ETV. CARLOS JONGUITUD BARRIOS LAS GUAPAS RAYON	REHABILITACION, PISOS, MURO DE CONTENCIÓN, LAMPARAS	AD-IEIFE-067-2009/FED-A	159,547.40	100.00%
					192,510.51	
CIUDAD VALLES						
1	076023	JN. GRILLITO CANTOR FRACC. LOMAS PONIENTE CD. VALLES	REHABILITACION DE CANALON DE CONCRETO	AD-IEIFE-036-2009/FED-A	19,823.51	100.00%
2	076024	JN. MARIANO JIMENEZ FRACC. MORELOS Y PAVON CD. VALLES	REHABILITACION,SUSTITUCION DE LAMPARAS	AD-IEIFE-027-2009/FED-B	15,311.22	100.00%
3	076025	JN. XOCHITL COL. LA PIMIENTA CD. VALLES	REHABILITACION, SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-089-2009/FED-C	64,243.54	100.00%
					3	
4	076027	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE M. MONTESSORI COL. 18 DE MARZO CD. VALLES	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-007-2009/FED-B	91,139.82	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
5	076039	EP. CLUB DE LEONES No. 1 COL. 18 DE MARZO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-010-2009/FED-B	32,855.66	100.00%
6	076053	E.P. FRANCISCO ZARCO COL. LA PIMIENTA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA.	AD-IEIFE-006-2009/FED-B	37,260.68	100.00%
7	076022	C.D.I. No. 2 COL. VERGEL CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION, DE BANQUETA, Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-010-2009/FED-A	165,280.66	100.00%
8	076028	EP. CUAUHEMOC COL. EL MIRADOR CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-006-2009/FED-A	42,270.23	100.00%
9	076052	E.P. ENRIQUE ALMAZAN NIETO FRACC. EL CARMEN 3 CD. VALLES	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-036-2009/FED-D	47,013.30	100.00%
10	076044	EP. LIC. LUIS CABRERA EJIDO ABRA CD. VALLES	REHABILITACION DE PISO DE PLAZA CIVICA	AD-IEIFE-036-2009/FED-B	66,928.55	100.00%
11	076031	EP DAMIAN CARMONA COL. LAS AGUILAS CD. VALLES	REHABILITACION DE SANITARIOS	IR-IEIFE-008-2009/FED-A	115,151.42	100.00%
12	076037	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS COL. DEL CAMPO CD. VALLES	REHABILITACION SUSTITUCION DE PISOS	AD-IEIFE-027-2009/FED-D	94,812.84	100.00%
13	076046	EP. LIBRADO RIVERA EJIDO LA ESTRIBERA CD. VALLES	REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-028-2009/FED-B	34,522.63	100.00%
14	076035	EP. FRANCISCO VILLA COL. FRANCISCO VILLA CD. VALLES	SUSTITUCION DE PISOS	IR-IEIFE-003-2009/FED-C	230,681.92	100.00%
15	076041	EP. TIERRA Y LIBERTAD EL GAVILAN CD. VALLES	REHABILITACION DE MURO Y PINTURA	IR-IEIFE-008-2009/FED-C	209,925.77	100.00%
16	076043	EP. ADOLFO LOPEZ MAREOS COL. DORACELY CD. VALLES	REHABILITACION DE AULAS, IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA Y PINTURA.	IR-IEIFE-008-2009/FED-E	282,991.45	100.00%
17	076036	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS AMPLIACION LA HINCADA CD. VALLES	REHABILITACION DE PINTURA	AD-IEIFE-027-2009/FED-C	16,479.17	100.00%
18	076038	EP. ALFREDO V. BONFIL EJIDO CANOAS CD. VALLES	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SUSTITUCION DE LAMPARAS	AD-IEIFE-091-2009/FED-B	52,189.03	100.00%
19	076042	EP. 27 DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO CRUCITAS CD. VALLES	REHABILITACION DE AULAS(ENCICLOMEDIA)MURETE DE PROTECCION,SUSTITUCION DE PISOS Y PINTURA Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-028-2009/FED-A	72,419.70	100.00%
20	076047	EP. " HEROE DE NACOZARI". EJIDO SAN DIEGUITO CD. VALLES	REHABILITACION,SUSTITUCION DE W.C. MAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-028-2009/FED-C	37,886.18	100.00%
21	076051	EP. AQUILES SERDAN EJIDO OJO DE AGUA CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA	AD-IEIFE-044-2009/FED	93,447.78	100.00%
22	076029	EP. MELCHOR OCAMPO EJIDO EL DESENGAÑO CD. VALLES	REHABILITACION DE PINTURA (AULAS)	AD-IEIFE-016-2009/FED-A	36,142.11	100.00%
23	076032	EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL PUJAL (ALVARO OBREGON) CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-012-2009/FED-A	65,123.04	100.00%
24	076033	EP. MARTIRES DEL 57 EJIDO EL AZULEJO CD. VALLES	REHABILITACION DE AULAS (PINTURA)	AD-IEIFE-016-2009/FED-B	13,690.29	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
25	076034	EP. MARIA LUISA VIDALES EJIDO RANCHO SAN CARLOS CD. VALLES	SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-016-2009/FED-C	17,280.05	100.00%
26	076040	EP. PATRIA EJIDO LA TOCONALA 1(LA VIRGEN) CD. VALLES	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-089-2009/FED-A	15,571.53	100.00%
27	076049	E.P. RAFAEL NIETO EJIDO SAN FELIPE CD. VALLES	REHABILITACION, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-089-2009/FED-B	59,098.71	100.00%
28	076048	EP. FRANCISCO I. MADERO EJIDO TANTIZOHUICHE CD. VALLES	REHABILITACION DE AULA, PINTURA Y SUMINISTRO DE PUERTA	AD-IEIFE-012-2009/FED-B	15,342.73	100.00%
29	076050	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN MIGUEL EL SIDRAL CD. VALLES	REHABILITACION DE AULAS	AD-IEIFE-016-2009/FED-D	63,024.85	100.00%
30	076054	EP. 22 DE AGOSTO DE 1978 EJIDO LA MARINA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-012-2009/FED-C	72,171.52	100.00%
31	076030	EP. 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL DETALLE CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA.	AD-IEIFE-089-2009/FED-D	17,887.48	100.00%
32	076045	EP. EMILIANO ZAPATA EL CUICHE CD. VALLES	SUSTITUCION DE CERCA DE MALLA	AD-IEIFE-036-2009/FED-C	69,672.22	100.00%
33	076055	E.S.G. RAFAEL CUIRIEL GALLEGOS COL. LA PIMIENTA, CD. VALLES CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA	AD-IEIFE-007-2009/FED-A	112,641.48	100.00%
34	076056	SEC. TECNICA No. 47 COL. IGNACIO GARCIA TELLEZ CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA	IR-IEIFE-006-2009/FED	480,474.50	100.00%
35	076026	JN. MARIANO AZUELA COL. DORACELY CD. VALLES	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA Y REJA.	AD-IEIFE-091-2009/FED-A	36,146.78	100.00%
					2,896,902.35	

SAN VICENTE TANCOAYALAB

1	086014	JN. NIÑOS HEROES SAN FRANCISCO COAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-021-2009/FED-B	39,765.35	100.00%
2	086015	JN. JULIAN CARRILLO COL. EL MIRADOR SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-021-2009/FED-C	10,897.53	100.00%
3	086018	EP. VICENTE GUERRERO SASUB SAN VICENTE TANCOAYALAB	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE CERCO.	AD-IEIFE-035-2009/FED-A	51,955.53	100.00%
4	086020	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO LA BOLSA I SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE CERCO	AD-IEIFE-088-2009/FED-B	17,338.88	100.00%
5	086021	EP. JESUS SILVA HERZOG EL TREBOL (NUEVO PROGRESO) SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION, TRABAJOS DE PINTURA EN AULA Y ANDADOR	AD-IEIFE-035-2009/FED-B	82,318.87	100.00%
6	086023	EP. LILIA RIVERA DE ALFARO SAN VICENTE TANCOAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE PISO DE AULA Y PINTURA	AD-IEIFE-008-2009/FED-E	49,275.59	100.00%
7	086013	JN. JUAN DE LA BARRERA EJIDO TAZAJERAS SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE AULA Y ANDADOR	AD-IEIFE-021-2009/FED-A	60,497.76	100.00%
8	086017	EP. IGNACIO ALLENDE EJIDO EL CHOTE SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION	AD-IEIFE-021-2009/FED-D	22,517.09	100.00%
9	086019	EP. 5 DE MAYO				

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
		EJIDO TANCUICHE SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE PLAZA	AD-IEIFE-008-2009/FED-D	13,057.28	100.00%
10	086024	EP. FULGENCIO ZUÑIGA TANCOJOL SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION TRABAJOS DE PINTURA EN AULA Y ANDADOR	AD-IEIFE-035-2009/FED-C	12,382.50	100.00%
11	086016	JN. 1º. DE MAYO TANCUICHE SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE CERCO	AD-IEIFE-008-2009/FED-C	14,046.70	100.00%
12	086025	ESC. SEC. TECNICA No. 07 SAN VICENTE TANCOAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE CUBIERTAS LIGERAS Y DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA.	IR-IEIFE-013-2009/FED-E	827,946.04	100.00%
13	086192	E.P. CUAUHTEMOC SAN FRANCISCO CUAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	IMPERMEABILIZACION DE LOZA DE CUBIERTA Y PINTURA.	AD-IEIFE-098-2009/FED-A	274,768.67	100.00%
					1,476,767.79	
TANQUION DE ESCOBEDO						
1	086115	ESC. SEC. TEC. No. 4 TANQUIAN DE ESCOBEDO TANQUIAN DE ESCOBEDO	REHABILITACION, PISOS, AULAS, PINTURA Y LAMPARAS	IR-IEIFE-007-2009/FED-F	307,806.20	100.00%
					307,806.20	
TAMASOPO						
1	086027	EP. IGNACIO ZARAGOZA TAMBACA TAMASOPO	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-065-2009/FED	219,062.61	100.00%
2	086029	ETV. CUAUHTEMOC ABRAS DEL CORZO TAMASOPO	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE PISOS DE AULA Y BANQUETA	AD-IEIFE-032-2009/FED-H	28,592.81	100.00%
4	086030	E.S.T. No. 34 TAMBACA TAMASOPO	REHABILITACION DE SANITARIOS, PINTURA Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-063-2009/FED-A	108,565.90	100.00%
5	086031	ESC. SEC. TEC. No. 73 DAMIAN CARMONA TAMASOPO	REHABILITACION DE CANCELERIA, ILUMINACION INSTALACIONES DE LABORATORIO.	AD-IEIFE-064-2009/FED	225,828.05	40.00%
					582,049.37	
SAN ANTONIO						
1	076107	JN. EZEQUIEL AHUMADA SANTA MARTHA SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE CUBIERTA	AD-IEIFE-017-2009/EST-A	46,050.63	100.00%
2	076108	JN. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS ALTZAJIB SAN ANTONIO	REHABILITACION, CANCELERIA, PISOS, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO DE MALLA.	AD-IEIFE-069-2009/FED-A	71,281.51	100.00%
3	076109	JN. RUBEN DARIO TANCHAUIL 2º SECC. SAN ANTONIO	REHABILITACION, CANCELERIA, PISOS, PINTURA, LAMPARAS.	AD-IEIFE-069-2009/FED-B	63,243.95	100.00%
4	076111	E.P. VICENTE RIVA PALACIO XOLOL SAN ANTONIO	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y CERCA DE MALLA	AD-IEIFE-017-2009/FED-B	29,338.08	100.00%
5	076112	E.P. NIÑOS HEROES ALTZAJIB SAN ANTONIO	RAHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-017-2009/FED-C	29,339.25	100.00%
6	076113	E.P. BENITO JUAREZ PATNEL SAN ANTONIO	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-017-2009/FED-D	26,461.81	100.00%
7	076114	E.P. IGNACIO ZARAGOZA POKCHICH SAN ANTONIO	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DE PLAZA CIVICA, PINTURA Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-017-2009/FED-E	53,941.45	100.00%
8	076110	SEC. GRAL. MARIANO ARISTA CRUCERO DE LEJEM SAN ANTONIO	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCION DE CUBIERTA LIGERA, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, PINTURA, CERCO DE MALLA.	IR-IEIFE-008-2009/FED-D	514,877.11	100.00%
					834,533.79	
HUEHUETLAN						
1	076080	ETV. JOSE LOPEZ PORTILLO CHUNUNTZEN II	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PISOS.	AD-IEICE-009-2009/FED-A	58,832.68	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
		HUEHUETLAN				
2	076083	ETV. FRANCISCO SARABIA TANTOCOY I HUEHUETLAN	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IECE-009-2009/FED-B	46,886.47	100.00%
3	076084	ETV. ADOLFO LOPEZ MATEOS TAMDZUMADZ HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE LAMPARAS, IMPERMEABILIZACION, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-049-2009/FED-A	47,656.90	100.00%
4	076085	ETV. DAMIAN CARMONA EL NACIMIENTO HUEHUETLAN	REHABILITACION DE PISOS DE CONCRETO	AD-IECE-009-2009/FED-C	69,270.66	100.00%
5	076086	ETV. FERNANDO MONTES DE OCA CRUZ BLANCA 2o. HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION PRIORITARIA	AD-IECE-009-2009/FED-D	20,619.18	100.00%
6	076087	ETV. GRACIANO SANCHEZ SAN JOSE DE LAS FLORES HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE LAMPARAS, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-049-2009/FED-B	33,332.98	100.00%
7	076088	ETV. LEON GARCIA JILIN TANTOCOY 3o. HUEHUETLAN	MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-009-2009/FED-E	28,683.09	100.00%
8	076082	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LA PIMENTA HUEHUETLAN	REHABILITACION DE PISOS LAMPARAS Y PINTURA EN VENTANERIA.	AD-IEIFE-070-2009/FED-B	64,162.80	100.00%
9	076081	EP. AMERICA LATINA HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN	REPARACION PRIORITARIA DE INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, REHABILITACION DE BARDAS Y PLAZA	IR-IEIFE-005-2009/FED-B	239,633.39	100.00%
					609,078.15	
AQUISMON						
1	076018	E.S.G. JESUS ROMERO FLORES AQUISMON AQUISMON	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y LAMPARAS	IR-IEIFE-008-2009/FED-B	262,020.06	100.00%
2	076011	JN. FRANCISCO I. MADERO SANTA BARBARA AQUISMON	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-002-2009/FED-A	19,782.46	100.00%
3	076014	EP. BENITO JUAREZ CUETAB TAMAPATZ AQUISMON	REHABILITACION, SUSTITUCION DE PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-032-2009/FED-A	18,587.58	100.00%
4	076015	EP. JOSE MARIA MORELOS MUHUATL (DAMIAN CARMONA). AQUISMON	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-063-2009/FED-B	26,591.29	100.00%
5	076016	EP. RAFAEL RAMIREZ SAN JOSE DE OIJA AQUISMON	REHABILITACION, SUSTITUCION DE PISO	AD-IEIFE-032-2009/FED-B	15,749.48	100.00%
6	076012	JN. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA TANCHANACO AQUISMON	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-002-2009/FED-B	24,049.02	100.00%
7	076013	JN. GABRIELA MISTRAL LAS MORENAS AQUISMON	REHABILITACION DE PISOS CANCELERIA, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO.	AD-IEIFE-070-2009-FED-C	52,262.53	100.00%
8	076019	ETV. EMILIANO ZAPATA TANCHANCHIN AQUISMON	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO, LAMPARAS Y PUERTA	AD-IEIFE-063-2009/FED-C	30,437.73	100.00%
9	076020	ETV. CARLOS JONGUITUD SANTA CRUZ AQUISMON	PINTURA Y SUSTITUCION DE ACERO DE MALLA	AD-IEIFE-002-2009/FED-C	58,018.60	100.00%
10	076021	ETV. FRANCISCO JAVIER MINA MUHUATL AQUISMON	REHABILITACION, SUSTITUCION DE PISO Y DETALLES EN PINTURA.	AD-IEIFE-063-2009/FED-D	48,630.85	10.80%
					556,129.60	
TAMPAMOLON CORONA						
1	086084	JN. JUAN ERIQUE PESTALOZZI EJIDO LAS VIBORAS TAMPAMOLON CORONA	REHABILITACION DE CANCELERIA, PISOS Y PINTURA.	AD-IEIFE-062-2009/FED-A	45,718.44	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
2	086087	ESC. SEC. TEC. No. 19 TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA	REHABILITACION DEE PISOS PINTURA E IMPERMEABILICION.	IR-IEIFE-007-2009/FED-C	256,960.61	100.00%
3	086086	EP. NIÑOS HEROES CHIQUETECO TAMPAMOLON CORONA	REHABILITACION DE PINTURA Y CERCO DE MALLA.	AD-IEIFE-062-2009/FED-B	48,541.09	100.00%
					351,220.14	
SAN MARTIN SALCHICUAHUTLA						
1	086001	EP. MIGUEL HIDALGO SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-011-2009/FED-A	87,932.28	100.00%
2		EP. LAZARO CARDENAS CHACHATIPA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	IMPERMEABILIZACION Y PUERTAS	AD-IECE-011-2009/FED-B	12,203.95	100.00%
3	086005	ESC. SEC. GRAL. HOMERO BARRAGAN PARDIÑAS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-057-2009/FED-C	85,757.92	100.00%
4	086006	ESC. SEC. TEC. No. 50 ESCUATITLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y LAMPARAS	AD-IECE-014-2009/FED-B	86,965.70	100.00%
5		EP ISABEL R. DE SANTOS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	IMPERMEABILIZACION	AD-IEIFE-011-2009/FES-C	71,047.44	100.00%
6	086004	EP. MARIANO MATAMOROS LOS BORDONES SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	REHABILITACION DE RED ELECTRICA	AD-IECE-014-2009/FED-A	25,741.99	100.00%
					369,649.28	
TAMUIN						
1	086088	JN. JOSE SANTOS CHOCANO FRACC. NUEVO TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE AULAS Y BARDA	AD-IEIFE-053-2009/FED-A	140,715.80	100.00%
2	086090	JN. CAMPANITA ESTACION LAS PALMAS TAMUIN	REHABILITACION DE BARDA	AD-IEIFE-042-2009/FED	105,123.55	100.00%
3	086091	JN SEBASTIAN LERDO DE TEJADA.(GRACIANO SANCHEZ) EJIDO TAMANTE TAMUIN	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-030-2009/FED-A	16,244.03	100.00%
4	086102	EP. JOSE MARIANO JIMENEZ COL. MIRASOL TAMUIN	REHABILITACION SISTITUCIONDE LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-062-2009/FED-C	111,864.58	100.00%
5	086105	SEC. GRAL. PONCIANO ARRIAGA COL. PUEBLO NUEVO TAMUIN	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-046-2009/FED	222,541.27	100.00%
6	086107	ESC. EDUC. ESP. ARTICULO 3º COL. LAS GAVIOTAS, TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PISOS	AD-IEIFE-050-2009/FED	187,959.36	100.00%
7	086093	EP. JOSE LOPEZ PORTILLO LOS HUASTECOS TAMUIN	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-030-2009/FED-B	89,935.93	100.00%
8	086094	EP. BRAULIO M. ROMERO EJIDO ANTIGUO TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE BARDA	IR-IEIFE-013-2009/FED-A	191,258.13	100.00%
9	086098	EP. LEONA VICARIO EJIDO TAMPACOY TAMUIN	REHABILITACION, PINTURA Y PISOS	AD-IEIFE-030-2009/FED-C	27,029.98	100.00%
11	086095	EP. GABRIEL LEYVA EL PALMAR TAMUIN	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-053-2009/FED-B	41,976.24	100.00%
12	086096	EP. BENITO JUAREZ EJIDO LA PRIMAVERA TAMUIN	PINTURA GENERAL	AD-IEIFE-053-2009/FED-C	33,059.63	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
13	086097	EP. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE DEL LIMON TAMUIN	REHABILITACION DE BOMBA, ALIMENTACION ELECTRICA E HIDRAULICA	AD-IEIFE-055-2009/FED-A	22,896.06	100.00%
14	086099	EP. BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO EL CARRIZO TAMUIN	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-055-2009/FED-B	15,484.98	100.00%
15	086103	EP. 18 DE AGOSTO NUEVO AHUACATITLA TAMUIN	SUSTITUCION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-055-2009/FED-C	94,232.38	100.00%
					1,300,321.92	
EBANO						
1	076061	JN. JUAN ENRIQUE PESTALIZZI COL. 20 DE NOVIEMBRE EBANO	REHABILITACION DE ESTRUCTURA METALICA	AD-IEIFE-037-2009/FED-A	8,631.35	100.00%
2	076062	JN. ILICH PEDRO TCHAIKOVSKY EL VERGEL EBANO	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-038-2009/FED-A	66,968.28	100.00%
3	076066	JN. MANUEL GOMEZ PEDRAZA COL. DEL VALLE EBANO	REHABILITACION DE PLAFON	AD-IEIFE-031-2009/FED-B	47,006.35	100.00%
4	076069	EP. FRANCISCO C. RODRIGUEZ COL. PETROLERA EBANO	REHABILITACION DE PISO DE CANCHA	AD-IEIFE-047-2009/FED-C	31,307.09	100.00%
5	076071	EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COL. LAS AMERICAS EBANO	REHABILITACION DE PORTERIA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-038-2009/FED-B	66,382.88	100.00%
6	076065	JN. PEDRO MARIA ANAYA EJIDO PLAN DE IGUALA EBANO	REHABILITACION DE BARDA Y PINTURA	AD-IEIFE-047-2009/FED-B	39,778.59	100.00%
7	076067	JN. BENITO JUAREZ ANTIGUA REFORMA EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	AD-IEIFE-037-2009/FED-B	28,434.93	100.00%
8	076070	EP. MTRO. JULIAN CARRILLO EJIDO VICHINCHIJOL EBANO	REHABILITACION DE PORTERIA Y PINTURA EN ESTRUCTURA	AD-IEIFE-037-2009/FED-C	73,954.92	100.00%
9	076073	EP. MELCHOR OCAMPO REFORMA EL ALTO EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-037-2009/FED-D	41,191.24	100.00%
10	076078	EP. FRANCISCO JAVIER MINA EL TRONCONAL EBANO	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-031-2009/FED-D	17,500.79	100.00%
11	076079	TV. SEC. MARIANO JIMENEZ EJIDO ANTIGUA REFORMA EBANO	REHABILITACION DE AULAS, PINTURA (PROTECCIONES)	AD-IEIFE-037-2009/FED-E	24,662.07	100.00%
12	076063	JN. HEROES DE CHAPULTEPEC COL. ZONA CUARTEL EBANO	REHABILITACION DE PLAFON Y MURO DE CONTENCIÓN	AD-IEIFE-031-2009/FED-A	46,929.56	100.00%
13	076072	EP. BENITO JUAREZ COL. AVIACION EBANO	REHABILITACION DE MURO DE ACOMETIDA ELECTRICA Y CERCO DE MALLA PERIMETRAL.	AD-IEIFE-091-2009/FED-C	50,612.06	100.00%
14	076074	EP. PROF. OSWALDO GARCIA COL. DEL VALLE EBANO	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-039-2009/EST-A	139,384.11	100.00%
15	076077	EP. 18 DE MARZO DE 1938 EJIDO AJINCHÉ MARLAND EBANO	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-038-2009/FED-C	26,685.04	100.00%
16	076068	EP. JOSE LOPEZ PORTILLO AURELIO MANRRIQUE EBANO	REHABILITACION DE PISOS DE AULAS Y BANQUETA.,	AD-IEIFE-031-2009/FED-C	93,085.14	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
17	076075	EP. EMILIANO ZAPATA ESTACION VELASCO EBANO	REHABILITACION EN EDIFICIOS Y EN CANCELERIA	AD-IEIFE-047-2009/FED-D	90,141.20	100.00%
18	076064	JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS COL. 20 DE NOVIEMBRE EBANO	REHABILITACION DE PUERTAS Y ANDADOR	AD-IEIFE-047-2009/FED-A	59,991.48	100.00%
19	076076	EP. JACINTO B. TREVIÑO COL. ESTACION EBANO	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-039-2009/EST-B	42,178.20	100.00%
					994,825.28	
TANLAJAS						
1	086108	JN. JUAN DE LA BARRERA SAN NICOLAS TANLAJAS	REHABILITACION DE MURO Y CERCADO DE MALLA PERIMETRAL	AD-IEIFE-087-2009/FED-D	121,676.89	100.00%
2	086109	JNI. CUAHUTEMOC LA CONCEPCION TANLAJAS	REHABILITACION, MURO DE CONTENCIÓN	AD-IEIFE-068-2009/FED-A	156,491.43	60.00%
3	086110	JN. JOSE VASCONCELOS AGUALOJA TANLAJAS	REHABILITACION DE PINTURA Y REJA.	AD-IEIFE-087-2009/FED-A	10,541.94	100.00%
4	086112	JN. MARIANO ARISTA DHOKOB TANLAJAS	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA	AD-IEIFE-087-2009/FED-B	19,800.03	100.00%
5	086274	EP. MIGUEL HIDALGO CAB. MUNICIPAL TANLAJAS	REHABILITACION DE AULAS	IR-IEIFE-013-2009/FED-C	253,054.41	100.00%
6	086111	JN. ANTONIO DAMIANO FELIX TIZUAPATZ TANLAJAS	REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-068-2009/FED-B	60,483.20	70.00%
7	086113	EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TRES CRUCES TANLAJAS	REHABILITACION DE CERCADO	AD-IEIFE-087-2009/FED-C	31,463.21	100.00%
					653,511.11	
TAMAZUNCHALE						
1	086036	JN. SILVESTRE REVUELTAS TAMAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE TINACOS, LINEA HIDRAULICA Y PINTURA.	AD-IEIFE-2009-074/FED-B	42,834.31	100.00%
2	086061	EP. 15 DE SEPTIEMBRE PAPATLACO TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, LAMPARAS E INSTALACION ELECTRICA	AD-IEIFE-076-2009/FED-A	134,836.42	100.00%
3	086064	EP. IGNACIO M. ALTAMIRANO HUAZALINGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-020-2009/FED-A	40,560.10	100.00%
4	086071	T.V. SEC. CONSTITUYENTES HUAZALINGO TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-020-2009/FED-B	26,590.90	100.00%
5	086044	JN. AQUILES SERDAN SANTA MARIA PICULA TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE BANQUETAS	AD-IEIFE-015-2009/FED-E	23,417.12	100.00%
6	086059	EP. EMILIANO ZAPATA ZACATIPAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-019-2009/FED-C	31,705.15	100.00%
7	086060	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS PEMUCHO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-019-2009/FED-D	36,296.79	100.00%
8	086034	J.N.I. MANUEL JOSE OTHON COL. EMILIANO ZAPATA 2º SECC. TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-015-2009/FED-A	17,983.88	100.00%
9	086039	JN. MALITZIN CALLEJON ZOYOTLA TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, TABLERO, LAMPARAS, MURO DE CONTENCIÓN, PISOS Y PINTURA.	AD-IEIFE-072-2009/FED	218,692.60	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
10	086062	EP. BENITO JUAREZ BARRIO PROGRESO TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-033-2009/FED-A	54,122.70	100.00%
11	086035	JN. CUAUHTEMOC BARRIO DE GUADALUPE TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-015-2009/FED-B	38,338.24	100.00%
12	086053	EP. NETZAHUALCOYOTL TACIAL TAMAZUNCHALE	REPOSICION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-018-2009/FED-E	17,724.86	100.00%
13	086056	EP. VICENTE GUERRERO VEGA LARGA TAMAZUNCHALE	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-018-2009/FED-F	33,709.77	100.00%
14	086057	EP. LEONA VICARIO XALTIPA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION	AD-IEIFE-019-2009/FED-B	17,954.88	100.00%
15	086057	ETV. NIÑOS HEROES AGUAZARCA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y MURO DE PIEDRA	AD-IEIFE-061-2009/FED-C	57,674.58	100.00%
16	086069	ETV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO SAN FRANCISCO TAMAZUNCHALE	PISO, ESCALERA, TRIBUNA, TABLERO (RETIRO Y SUMINISTRO DE SIN PORTERIA)	AD-IEIFE-061-2009/FED-D	40,932.11	100.00%
17	086033	JN. LIC. BENITO JUAREZ MAZATETL TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, APLANADOS, PINTURA Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-074-2009/FED-A	59,276.48	100.00%
18	086063	EP. RAFAEL RAMIREZ COL. BUENOS AIRES TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, MARCOS Y CHAPA DE PUERTAS	AD-IEIFE-076-2009/FED-B	79,207.45	100.00%
19	086075	C.A.M. IGNACIO TRIGUEROS CAB. MUNICIPAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-020-2009/FED-C	97,343.30	100.00%
20	086051	EP. EMILIANO ZAPATA IXTLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, LAMPARAS, RED HIDRAULICA Y ELECTRICA.	AD-IEIFE-077-2009/FED	191,911.83	100.00%
21	086052	EP. MIGUEL HIDALGO SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE	CAMBIO DE CUBIERTA, LAMINA, REHABILITACION LAMPARAS, CONTACTOS Y CANCELERIA.	AD-IEIFE-018-2009/FED-D	39,576.38	100.00%
22	086055	EP. JULIAN CARRILLO TLALNEPANTLA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-019-2009/FED-A	91,043.77	100.00%
23	086037	JN. JUAN DE LA BARRERA BO. SAN RAFAEL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA.	AD-IEIFE-015-2009/FED-C	37,106.65	100.00%
24	086038	JN. SAMUEL M. SANTOS BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-071-2009/FED	153,136.14	100.00%
25	086058	EP. CLUB DE LEONES COL. XEW TAMAZUNCHALE	REHABILITACION IMPERMEABILIZACION Y BARANDAL	AD-IEIFE-074-2009/FED-D	49,172.30	100.00%
26	086073	ESC. SEC. TEC. No. 37 TAMAN TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CANCELERIA	IR-IEIFE-007-2009/FED-A	261,597.48	100.00%
27	086065	EP. LAZARO CARDENAS LA LAGUNA TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-075-2009/FED-B	98,829.86	100.00%
28	086074	E.S.T. No. 85 CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CANCELERIA.	AD-IEIFE-073-2009/FED	215,135.81 8,550.11 223,685.92	100.00%
29	086040	JN. RICARDO CASTRO PAPATLACO SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA, PINTURA EN ESTRUCTURA, LAMPARAS Y RED ELECTRICA	AD-IEIFE-075-2009/FED-A	105,789.18	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
30	086046	JN. ALVARO OBREGON BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-018-2009/FED-A	17,880.76	100.00%
31	086048	JN. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON XILHUAZO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-061-2009/FED-B	55,925.18	100.00%
32	086049	EP. CUAUHEMOC AMATITLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUVION DE CUBIERTA Y PINTURA EN ESTRUCTURA	AD-IEIFE-018-2009/FED-B	38,484.68	100.00%
33	086052	EP. IGNACIO ZARAGOZA EL CARRIZAL TAMAZUNCHALE	CERCADO PERIMETRAL CON ACCESO/ESCALERA DE ACCESO	AD-IEIFE-018-2009/FED-C	26,149.22	100.00%
34	086054	EP. BENITO JUAREZ TETLAMA TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-074-2009/FED-C	44,827.77	100.00%
35	086041	JN. MANUEL M. PONCE EL PLATANITO TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-015-2009/FED-D	59,701.71	100.00%
36	086043	JN. HERNAN CORTES EL PIÑAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-061-2009/FED-A	67,617.30	100.00%
37	086070	ETV. NICOLAS BRAVO AHUEHUEYO IXTEAMEL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-033-2009/FED-B	113,035.64	100.00%
					2,744,673.41	
TAMPACAN						
1	086081	TV. SEC. EULALIO GUTIERREZ MACUILOCATL TAMPACAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-052-2009/FED-B	37,180.76	100.00%
2	086082	TV. SEC. RAFAEL RAMIREZ EL REFUGIO TAMPACAN	INSTALACION ELECTRICA Y LAMPARAS	AD-IEIFE-052-2009/FED-C	26,653.57	100.00%
					63,834.33	
COXCATLAN						
1	076057	TV. SEC. LAZARO CARDENAS LAS MESAS COXCATLAN	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-070-2009/FED-A	85,977.95 15,887.18 101,865.13	100.00%
2	076058	TV. SEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TAZAQUIL COXCATLAN	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-049-2009/FED-C	52,023.77 1,688.85 53,712.62	100.00%
3	076059	TV. SEC. FRANCISCO MARQUEZ SAN PABLO I COXCATLAN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	IR-IEIFE-005-2009/FED-A	33,814.58	100.00%
4	076060	TV. SEC. FRANCISCO EPPENS HELGUERA COAMILA COXCATLAN	SUSTITUCION DE BOMBA Y PINTURA GENERAL	AD-IEIFE-049-2009/FED-D	31,586.85	100.00%
					220,979.18	
AXTLA DE TERRAZAS						
1	086118	JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ TENEXCALCO AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION, ILUMINACION Y PINTURA	AD-IEIFE-034-2009/FED-C	53,514.28	100.00%
2	086119	JN. AXAYACATL COATZOTITLA AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE SANITARIOS Y PINTURA	AD-IEIFE-059-2009/FED	61,528.74	100.00%
3	086123	EP. MTR. IGNACIO RAMIREZ LAS CUEVAS AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION	AD-IEICE-008-2009/FED-A	68,038.43	100.00%
4	086130	ETV. LAZARO CARDENAS DEL RIO CHIMALACO AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE ACCESO MURO	AD-IEIFE-034-2009/FED-D	52,121.56	100.00%
5	086131	ETV. LAZARO CARDENAS TAMPOCHOCHO	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-088-2009/FED-A	142,952.29	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
		AXTLA DE TERRAZAS				
6	086132	ETV. CARLOS JONGITUD BARRIOS TEMALACACO AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	AD-IECE-008-2009/FED-B	64,338.33	100.00%
7	086124	EP. HEROES DE LA INDEPENDENCIA LA LAJA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PISOS EN AULAS	AD-IEIFE-057-2009/FED-A	103,926.42	100.00%
8		EP. FRANCISCO I. MADERO LA PURISIMA AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-026-2009/FED-A	98,560.59	100.00%
10	086126	EP. 20 DE NOVIEMBRE TEMALACACO AXTLA DE TERRAZAS	INSTALACION ELECTRICA Y SUSTITUCION DE LAMPARAS	AD-IEIFE-056-2009/FED-B	210,313.17	100.00%
11	086122	EP. BENITO JUAREZ AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION, INSTALACION, ELECTRICA, LAMPARAS, PINTURA EN ESTRUCTURA.	IR-IEIFE-007-2009/FED-B	370,537.38	100.00%
12	086120	JN. BENITO JUAREZ EL AQUICHAL AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE LETRINA	AD-IEIFE-056-2009/FED-A	5,542.94	100.00%
13	086128	EP. BENJAMIN LUCIO (MUJICA) MACHUCA AHUACATITLA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE PISO, DE LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-058-2009/FED	188,858.88	100.00%
					1,420,233.01	
MATLAPA						
1	086177	JN. 21 DE MARZO ATLAMAXATL MATLAPA	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL	AD-IEIFE-034-2009/FED-A	27,223.38	100.00%
2	086182	ETV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ TEXQUITOTE 1 MATLAPA	SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL	AD-IEIFE-034-2009/FED-B	38,576.66	100.00%
3	086183	ESC. SEC. TEC. No. 71 NEXCUAYO MATLAPA	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA Y ANDADOR.	IR-IEIFE-007-2009/FED-E	255,371.87	100.00%
					321,171.91	
XILITLA						
1	086134	JN. JUAN ESCUTIA OTLAXHUAYO XILITLA	REHABILITACION, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA	AD-IEIFE-078-2009/FED-A	10,022.13	100.00%
2	086157	EP. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS PEMOXCO XILITLA	REHABILITACION PINTURA EN AULA	AD-IEIFE-025-2009/FED-A	64,326.11	100.00%
3	086167	ETV. MARIANO AZUELA AHUEHUEYO XILITLA	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA, PINTURA, MURO DE CONTENCIÓN, Y CERCO DE MALLA	IR-IEIFE-007-2009/FED-D	272,927.63	100.00%
4	086135	JNI. EMILIANO ZAPATA TLAMIMIL XILITLA	SUSTITUCION DE CANCELERIA, LAMPARAS, PISOS Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-052-2009/FED-A	91,104.68	100.00%
5	086143	JN. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL AHUAYO XILITLA	REHABILITACION, LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-082-2009/FED-B	14,239.54	100.00%
6	086154	EP. FRANCISCO I. MADERO EL CAÑON XILITLA	REHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-023-2009/FED-E	33,723.65	100.00%
7	086155	EP. GREGORIO TORRES QUINTERO CERRO QUEBRADO XILITLA	REHABILITACION MURO DE CONTENCIÓN, PISOS, PINTURA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-080-2009/FED-B	144,811.98	100.00%
8	086159	EP. RAFAEL RAMIREZ C.J.C. RANCHO NUEVO XILITLA	REHABILITACION, PISOS, APLANADOS Y PINTURA.	AD-IEIFE-023-2009/FED-G	55,662.62	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
9	086165	ETV. JULIAN CARRILLO APETZCO XILITLA	REHABILITACION,SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-025-2009/FED-B	25,757.00	100.00%
10	086141	JN AGUSTIN MELGAR SAN ANTONIO XALCUAYO I XILITLA	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION.	AD-IEIFE-023-2009/FED-C	25,435.26	100.00%
11	086145	JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EL BALCON XILITLA	REHABILITACION CANCELERIA, PISOS, LAMPARAS, PINTURA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-082-2009/FED-C	86,374.92	100.00%
12	086166	ETV. MIGUEL HIDALGO SOLEDAD DE ZARAGOZA XILITLA	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-024-2009/FED-A	16,548.98	100.00%
13	086174	E.S.T. No. 48 AHUACATLAN XILITLA	REHABILITACION, LAMPARAS, PISOS, CANCELERIA, MIGITORIOS.	AD-IEIFE-085-2009/FED-C	97,956.77	100.00%
14	086144	JN. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC BARRIO CAFETALES POXTLA XILITLA	REHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-023-2009/FED-A	9,540.11	100.00%
15	086139	JN. 12 DE OCTUBRE PETATILLO XILITLA	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE CANCELERIA	AD-IEIFE-78-2009/FED-C	64,778.47	100.00%
16	086158	EP. NARCISO MENDOZA PLAN DE JUAREZ XILITLA	REHABILITACION PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-081-2009/FED-B	37,828.60	100.00%
17	086168	ETV LAZARO CARDENAS PILATENO XILITLA	REHABILITACION DE PINTURA	AD-IEIFE-025-2009/FED-C	18,371.35	100.00%
18	086175	EST. No. 80 PUERTO TLALETLA XILITLA	VITROPISO	AD-IEIFE-024-2009/FED-D	65,031.71	100.00%
19	086136	JN. PEDRO J. MENDEZ AHUEHUEYO XILITLA	REHABILITACION PISOS,PINTURA, CANCELERIA, LAMPARAS Y MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-078-2009/FED-B	148,076.82	100.00%
20	086140	JN. ADOLFO LOPEZ MATEOS CHICHIMIXTITLA XILITLA	REHABILITACION PINTURA	AD-IEIFE-082-2009/FED-A	16,191.88	100.00%
21	086153	EP. JAIME NUNO TLAHUILAPA XILITLA	REHABILITACION, CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-023-2009/FED-B	39,262.20	100.00%
22	086156	EP. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EL JOBO XILITLA	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-023-2009/FED-F	17,317.77	100.00%
23	086169	ETV. GUILLERMO PRIETO SAN ANTONIO XALCUAYO 1 (LA CURVA) XILITLA	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-024-2009/FED-B	19,313.51	100.00%
24	086170	ETV. IGNACIO ZARAGOZA CHICHIMIXTITLA XILITLA	REHABILITACION, LAMPARAS, PINTURA Y CANCELERIA.	AD-IEIFE-086-2009/FED-A	48,019.55	100.00%
25	086160	EP. TIERRA Y LIBERTAD LA SILLETA XILITLA	REHABILITACION PISOS, CUBIERTA, PINTURA Y CANCELERIA	AD-IEIFE-083-2009/FED	179,190.16	100.00%
26	086173	ESC. SEC. TECNICA No. 49 SAN PEDRO HUITZQUILICO XILITLA	REHABILITACION, IMPERMEABILIZANTA, LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-086-2009/FED-B	139,306.21	100.00%
27	086147	JN. NARCISO MENDOZA XILUSUCHICO XILITLA	REHABILITACION PISOS, LAMPARAS Y CANCELERIA Y CERCO DE MALLA.	AD-IEIFE-084-2009/FED	118,034.37	100.00%
28	086148	JN. CUAUHTEMOC LA TINAJA	REHABILITACION, PISOS, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-081-2009/FED-A	182,884.74	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
		XILITLA				
29	086163	EP. MANUEL AVILA CAMACHO LA TINAJA XILITLA	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-085-2009/FED-A	38,523.79	100.00%
30	086137	JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS POTRERILLOS XILITLA	REHABILITACION, PISOS,PINTURA Y CERCO DE MALLA.	AD-IEIFE-080-2009/FED-A	79,158.82	100.00%
31	086138	JN. BENITO JUAREZ GARCIA ZACATIPA XILITLA	REHABILITACION, PISOS, LAMPARAS,CANCELERIA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-079-2009/FED-A	153,831.02	100.00%
32	086149	JNI. FRAY PEDRO DE GANTE EJIDO XILITLILLA (LOS JARROS) XILITLA	REHABILITACION, PISOS, PINTURA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-079-2009/FED-B	67,234.57	100.00%
33	086146	JN. AQUILES SERDAN LA CONCHITA XILITLA	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-023-2009/FED-D	36,917.93	100.00%
34	086162	EP. EMILIANO ZAPATA LA ESCALERA XILITLA	REHABILITACION, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-051-2009/FED-C	17,303.78	100.00%
35	086150	JN. LORENZO DE FILHO PUERTO DE BELEM XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-051-2009/FED-B	42,096.17	100.00%
36	086172	ETV. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA ITZTACAPA XILITLA	REHABILITACION,MURO DE CONTENCION Y PINTURA.	AD-IEIFE-025-2009/FED-D	49,980.09	100.00%
37	086164	EP. LAZARO CARDENAS DEL RIO TLAMAYA XILITLA	REHABILITACION, PISOS	AD-IEIFE-085-2009/FED-B	86,250.91	100.00%
38	086171	ETV. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TLAMAYA XILITLA	REHABILITACION, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-024-2009/FED-C	62,718.50	100.00%
39	086142	JN. EMILIO PORTES GIL SAN ANTONIO XALCUAYO II XILITLA	SUSTITUCION DE CANCELERIA, LAMPARAS, MURO DE CONTENCION Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-051-2009/FED-A	148,198.67	100.00%
					2,824,252.97	

PROGRAMA: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (SEDESOL 2009)

22,581,419.41

AQUISMON

1	744512	E.T.V. JAIME TORRES BODET LOC. LA CAÑADA ALAQUINES, S.L.P.,	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA	AD-IEIFE-102-2009/FED-A	14,867.72	20.00%
2	744769	E.P. DR ALFONSO CASO. LOC. LA CUCHILLA SANTA CATARINA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL PARA HOMBRES, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, REDES HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA (CONEXIÓN A CISTERNA)	AD-IEIFE-102-2009/FED-B	145,473.03	40.00%
3	744551	E.P. GRAL MIGUEL BARRAGAN LOC. VICENTE GUERRERO RAYON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, RED HIDRAULICA Y RED SANITARIA.	AD-IEIFE-114-2009/FED	327,308.04	48.00%
					487,648.79	

AQUISMON

1	744520	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AGUA AMARGA AQUISMON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, REDES SANITARIAS, HIDRAULICA Y ELECTRICA.	AD-IEIFE-103-2009/FED	181,261.18	60.00%
2	744528	ESC.PREESCOLAR. LAZARO CARDENAS EL AGUACATE AQUISMON, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-104-2009/FED	84,530.65	80.00%
3	744797	E.P. IGNACIO ZARAGOZA AUREKA AQUISMON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL.	AD-IEIFE-105-2009/FED	180,660.85	60.00%
4	744846	E.P. FRANCISCO I. MADERO LINJA AQUISMON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-106-2009/FED-A	198,715.62	35.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
5	744537	J.N. MANUEL JOSE OTHON TAMPEMOCHE AQUISMON, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-106-2009/FED-B	23,966.82	80.00%
					669,125.12	

TAMASOPO

1	744534	E.P. PONCIANO ARRIAGA LA MANZANILLA TAMASOPO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE LETRINA ECOLOGICA	AD-IEIFE-107-2009/FED-A	16,718.22	100.00%
2	744542	E.T.V. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ VEINTE DE NOVOEMBRE TAMASOPO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL.	AD-IEIFE-107-2009/FED-B	143,970.26	43.50%
					160,688.48	

TAMAZUNCHALE

1	744727	E.T.V. JUAN ESCUTIA CUIXCUATITLA TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICA	AD-IEIFE-108-2009/FED	146,132.01	60.00%
2	744591	E.P. MANUEL J. OTHON TLACHIQUILIACAPA TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-109-2009/FED	186,259.42	50.00%
3	744554	E.P. BENITO JUAREZ BARRIO PROGRESO TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-110-2009/FED	184,056.81	40.00%
					516,448.24	

TAMPAMOLON CORONA

1	744804	E.T.V. JUAN ESCUTIA TAMARINDO HUASTECO TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-111-2009/FED	204,966.27	45.00%
					204,966.27	

CIUDAD VALLES

1	747343	J.N. LEONA VICARIO EJ. LIMA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1A ETAPA	AD-IEIFE-112-2009/FED	133,639.06	39.50%
					133,639.06	

TANLAJAS

1	744770	E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EJ. TRES CRUCES TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-113-2009/FED	79,988.27	53.20%
					79,988.27	

PROGRAMA: FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2009

2,252,504.23

AHUALULCO

1	093025	E.T.V. CUAHUTEMOC CERRITO DE ROJAS AHUALULCO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-169-2009	143,692.84	76.43%
2	093029	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON PASO BONITO AHUALULCO	ACONDICIONAMIENTO DE AULAS	AD-IEIFE-170-2009/FED	146,180.61	72.24%
					289,873.45	

SAN CIRO DE ACOSTA

3	093053	E.T.V. ADOLFO LOPEZ MATEOS LO. CODORNICES SAN CIRO DE ACOSTA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-117-2009/FED	145,988.34	75.00%
					145,988.34	

VILLA HIDALGO

4	093020	E.T.V. GABRIELA MISTRAL CORCOVADA VILLA HIDALGO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-121-2009/FED	146,174.73	86.00%
5	093031	E.T.V. GRACIANO SANCHEZ ROMO LEONCITO VILLA HIDALGO	ACONCONIAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-122-2009/FED	146,186.28	85.00%
5	093047	E.T.V. LAZARO CARDENAS EL COYOTE VILLA HIDALGO	ACONCONIAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-123-2009/FED	146,185.79	70.00%
5	093049	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA PEDRERA DEL TANQUITO VILLA HIDALGO	ACONCONIAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-124-2009/FED	146,172.86	70.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
5	093050	E.T.V. VICENTE GUERERO LA TAPONA VILLA HIDALGO	ACONCIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-125-2009/FED	146,186.44	70.00%
					730,906.10	
ARMADILLO DE LOS INFANTE						
9	093017	E.P. GUADALUPE VICTORIA PARADITA DEL REFUGIO ARMADILLO DE LOS INFANTES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-126-2009/FED	194,915.25	95.00%
9	093044	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON LA CONCORDIA ARMADILLO DE LOS INFANTES	ACONCIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-127-2009/FED	145,647.71	98.00%
					340,562.96	
SAN NICOLAS TOLENTINO						
11	093054	E.T.V. BENITO JUAREZ LAGUNA DE SANTO DOMINGO SAN NICOLAS TOLENTINO	ACONCIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-128-2009/FED	146,186.33	98.00%
					146,186.33	
VILLA JUAREZ						
11	093006	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 27 VILLA JUAREZ VILLA JUAREZ	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-0129-2009/FED	194,914.78	100.00%
					194,914.78	
GUADALCAZAR						
12	093003	E.P. LUIS CARRERA LARA CHARCO CERCADO GUADALCAZAR	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-130-2009/FED	194,915.25	100.00%
12	093013	J.N. MARIA ELENA CHANES SANCHEZ EL HUIZACHE GUADALCAZAR	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-131-2009/FED	209,532.84	80.00%
12		E.T.V. PROGRESO ENTRONQUE A MATEHUALA GUADALCAZAR	ACONCIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-132-2009/FED	146,185.76	80.00%
12	093023	J.N. RUBEN DARIO CHARCO CERCADO GUADALCAZAR	REHABILITACION GENERAL	AD-IEIFE-133-2009/FED	194,906.44	100.00%
12	093026	E.T.V. HEROES POTOSINOS CHARCO CERCADO GUADALCAZAR	ACONCIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-134-2009/FED	146,186.44	100.00%
12	093027	E.T.V. JUAN DE LA BARRERA EL MILAGRO GUADALCAZAR	ACONCIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-135-2009/FED	146,184.91	80.00%
					1,037,911.64	
SANTA MARIA DEL RIO						
12	093010	E.T.V. MIGUEL BARRAGAN ENRAMADAS SANTA MARIA DEL RIO	ACONCIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-136-2009/FED	146,184.66	21.00%
12		E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ EL FUERTE SANTA MARIA DEL RIO	ACONCIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-137-2009/FED	146,076.90	98.00%
12	093015	E.T.V. JUSTO SIERRA OJO CALIENTE SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-138-2009/FED	146,186.44	27.00%
12		E.T.V. MARTIRES DE LA REVOLUCION PRESA DE DOLORES SANTA MARIA DEL RIO	ACONCIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-139-2009/FED	146,184.66	98.00%
12		E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CAÑADA DE YAÑEZ SANTA MARIA DEL RIO	ACONCIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-140-2009/FED	145,761.15	85.00%
					730,393.81	

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
TIERRA NUEVA						
12	093004	E.P. JUAN DE LA BARRERA COL CENTRO TIERRA NUEVA	REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-141-2009/FED	172,188.14	98.00%
12	093007	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL. CENTRO TIERRA NUEVA	REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-142-2009/FED	132,057.55	95.00%
12	093032	E.T.V. GRACIANO SANCHEZ FRACC. LOBOS TIERRA NUEVA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-143-2009/FED	146,186.24	32.00%
12	093038	E.T.V. MIGUEL BARRAGAN LOS CHARCOS TIERRA NUEVA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-144-2009/FED	143,486.05	82.00%
12		E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO HACIENDA VIEJA TIERRA NUEVA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-145-2009/FED	145,956.26	80.00%
					739,874.24	

ALAQUNES						
12	093009	E.P. JOSE MARIANO JIMENEZ LOC. ALAQUNES ALAQUNES	REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-146-2009/FED	186,060.04	53.60%
12	093022	E.P. JOSE MARIA PINO SUAREZ OLLA DEL DURAZNO ALAQUNES	REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-147-2009/FED	194,915.25	73.60%
12	093030	E.T.V. 5 DE MAYO LOC. MARTINEZ ALAQUNES	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-148-2009/FED	146,186.43	75.00%
12	093036	E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ LOC. RANCHO DE PRO ALAQUNES	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-149-2009/FED	142,501.92	42.00%
12	093041	E.T.V. JAIME TORRES BODET LOC. LA CAÑADA ALAQUNES	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-150-2009/FED	146,183.95	95.00%
					815,847.59	

RAYON						
12	093051	E.T.V. MIGUEL HIDALGO EL AGUACATE RAYON	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-151-2009/FED	146,186.29	75.00%
12	093052	E.T.V. GENOVEVO RIVAS GUILLEN AGUACATILLOS RAYON	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-152-2009/FED	146,171.61	75.00%
					292,357.90	

VILLA DE GUADALUPE						
12	093043	E.T.V. EMILIANO ZAPATA GUADALUPITO VILLA DE GUDALUPE	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-153-2009/FED	146,176.37	57.64%
12	093046	E.T.V. BENITO JUAREZ RANCHO ALEGRE VILLA DE GUDALUPE	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-154-2009/FED	139,849.47	100.00%
12	093048	E.T.V. MARIA GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD ZARAGOZA DE SOLIS VILLA DE GUDALUPE	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-155-2009/FED	141,370.93	100.00%
					427,396.77	

SANTO DOMINGO						
12	093001	E.P. HEROINAS MEXICANAS				

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
		JESUS MARIA SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-156-2009/FED	132,693.78	40.00%
12	093014	E.T.V. GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD JESUS MARIA SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	AD-IEIFE-157-2009/FED	209,229.44	50.00%
12	093042	E.T.V. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA PROVIDENCIA SANTO DOMINGO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-158-2009/FED	143,919.34	35.00%
					485,842.56	
VENADO						
12	093035	E.T.V. BENITO JUAREZ SANTA RITA VENADO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-159-2009/FED	146,186.02	95.00%
12	093043	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LA TRINIDAD VENADO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-160-2009/FED	146,156.96	95.00%
					292,342.98	
MOCTEZUMA						
12	093033	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA MORADOS MOCTEZUMA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-162-2009/FED	145,796.82	40.00%
12	093037	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CUCAMO MOCTEZUMA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-163-2009/FED	146,183.95	35.00%
12	093040	E.T.V. BENITO JUAREZ SAN IGNACIO MOCTEZUMA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-164-2009/FED	146,058.02	40.00%
					438,038.79	
SALINAS						
12	093018	E.T.V. FRANCISCO I. MADERO LA REFORMA SALINAS	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-165-2009/FED	146,184.84	40.00%
12	093024	E.T.V. EMILIANO ZAPATA PALMA PEGADA SALINAS	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-166-2009/FED	146,184.86	50.00%
12	093028	E.T.V. VICENTE GUERRERO COL. BENITO JUAREZ SALINAS	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-0167-2009/FED	146,184.95	85.00%
12	093034	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SALITRILLO SALINAS	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-0168-2009/FED	146,151.13	40.00%
					584,705.78	
MEXQUITIC DE CARMONA.						
12	093005	E.P. BENITO JUAREZ SUSPIRO PICACHO MEXQUITIC DE CARMONA	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS	AD-IEIFE-119-2009/FED	209,531.13	43.43%
12	093008	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON SAN MARCOS CARMONA MEXQUITIC DE CARMONA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-120-2009/FED	146,186.44	97.00%
12		E.T.V. IGNACIO ZARAGOZA SAN PEDRO OJO ZARCO MEXQUITIC DE CARMONA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-118/FED	145,585.62	68.00%
					501,303.19	
					8,194,447.21	
PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23						
1		EP. CRISTOBAL COLON LAGUNA DE SANTA RITA, DELEG. V. POZOS SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	IR-IEIFE-029-2009/FED-A	522,242.31	0.00%
2		JN. MA. LUISA ROSS				

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO 31-Dic-09
		COL. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL	IR-IEIFE-029-2009/FED-D	189,522.80	1.00%
3		JN. MA. DEL CARMEN LICONA VALLE DE CACTUS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL	IR-IEIFE-029-2009/FED-B	378,665.83	0.00%
4		EP. AMALIA NOYOLA FRACC. SAN JOSE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL	IR-IEIFE-029-2009/FED-C	375,243.64	0.00%
5		EP. VICENTE GUERRERO EJIDO MACHADO VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL	IR-IEIFE-030-2009/FED-A	430,228.53	1.00%
6		EP. FRANCISCO JAVIER MINA GUSTAVO DIAZ ORDAZ SANTA MARIA DEL RIO	TECHADO DE PATIO CIVICO	IR-IEIFE-030-2009/FED-C	600,866.48	1.00%
7		EP. 21 DE AGOSTO KILOMETRO 42 EL NARANJO	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL	IR-IEIFE-030-2009/FED-D	1,481,141.80	2.00%
8		JN. EMILIANO ZAPATA RIOVERDE RIOVERDE	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS	IR-IEIFE-030-2009/FED-B	236,126.73	0.00%
9		COBACH. No. 13 TANQUIAN DE ESCOBEDO TANQUIAN DE ESCOBEDO	TECHADO DE PATIO CIVICO	IR-IEIFE-027-2009/FED-A	688,971.40	0.00%
10		EP. SERAPIO GUTIERREZ SAN JOSE XILATZEN TANLAJAS	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS	IR-IEIFE-028-2009/FED-D	364,859.36	0.00%
11		EP. CUAUHTEMOC ZOJUALO AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION AULA DE MEDIOS	IR-IEIFE-028-2009/FED-A	246,922.94	0.00%
12		EP. JUSTO SIERRA TAMAN TAMAZUNCHALE	TECHADO DE PATIO CIVICO	IR-IEIFE-027-2009/FED-B	688,971.40	0.00%
13		C.E.E.I. BENITO JUAREZ TEZAPOTLA TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL	IR-IEIFE-028-2009/FED-B	440,907.87	0.00%
14		EP. ESFUERZO CAMPESINO CUAQUENTLA MATLAPA	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL 6.00 x 5.30 M.	IR-IEIFE-031-2009/FED-B	208,935.39	0.00%
15		EP. PLAN DE AYALA TONATICO TAMPAMOLON CORONA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL	IR-IEIFE-028-2009/FED-C	441,398.44	0.00%
16		EP. BENITO JUAREZ ALAQUICH HUEHUETLAN	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL	IR-IEIFE-031-2009/FED-A	221,773.98	0.00%
17		EP. VICENTE GUERRERO POTRERILLOS XILITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL	IR-IEIFE-031-2009/FED-C	222,298.63	0.00%
18		JN. VICENTE GUERRERO SOLEDAD DE ZARAGOZA XILITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IEIFE-031-2009/FED-D	221,126.46	0.00%
19		EP. IGNACIO ZARAGOZA CHICHIMIXTITLA XILITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IEIFE-031-2009/FED-E	220,448.18	0.00%

TOTAL	8,180,652.17	0.51%
	195,752,640.70	