

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 25/02/2011
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				
IR-IEIFE-002-2011/EST	110801	EP. PENSADOR MEXICANO	RANCHITO DE LOS GUZMAN	ARMADILLO DE LOS INFANTES	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MT Y OBRAS EXTERIORES	16/02/2011	25/05/2011					\$334,993.48	CONVENIOS 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	14.71%
												\$334,993.48		14.71%	
53129001-001-11	90559	C.E.C.Y.T.E. IX	DELEGACION DE BOCAS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. CADA UNA Y UNA DE 3 E.E. EDIFICIO "C" ESTRUCTURA U-1C Y TALLER DE MANTENIMIENTO, EDIFICIO "D", ESTRUCTURA T-80 Y OBRAS EXTERIORES	18/02/2011	09/06/2011					\$2,815,934.74	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	1.66%
IR-IEIFE-001-2011/FED	90528	COBACH No. 28	COL. GRACIANO SANCHEZ	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA	18/02/2011	29/04/2011					\$884,202.93	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA	1.00%
												\$3,700,137.67		1.50%	
AD-IEIFE-003-2011/FED-A	102404	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA CUBIERTA, EDIFICIO K	10/03/2011	24/03/2011					\$128,154.66	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2010-2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	0.00%
AD-IEIFE-001-2011/FED-A	102403	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMONTE DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO, COLOCACION Y LIMPIEZA. EDIFICIO H	14/03/2011	18/04/2011					\$26,621.92	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2010-2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	0.00%
												\$154,776.58		0.00%	
AD-IEIFE-003-2011/FED-B	92410	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA CUBIERTA	10/03/2011	24/03/2011					\$31,235.68	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	0.00%
AD-IEIFE-001-2011/FED-B	92409	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE CANCELARIA DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMONTE DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO, COLOCACION Y LIMPIEZA	14/03/2011	04/04/2011					\$4,370.45	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	0.00%
AD-IEIFE-001-2011/FED-C	92411	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACAS (INCLUYE DESMONTE DE EXISTENTES)	14/03/2011	18/04/2011					\$67,559.91	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	0.00%
												\$412,719.20		0.00%	
AD-IEIFE-002-2011/EST	94011	E.P. NUEVA CREACION	FRACC. VALLE DE AGAVE	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y PORTON DE MALLA CICLON	10/03/2011	31/03/2011					\$62,628.71	FEAM-IEIFE 2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	0.00%
												\$62,628.71		0.00%	