

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso		
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real							
EJERCICIO 2013																		
AD-IEIFE-001-2013/EST	127001	ESCUELA PRIMARIA SEVERINO TERRAZAS	EL NARANJITO	AQUISMÓN	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	29/01/2013	29/03/2013			29/01/2013	29/03/2013	\$224,535.46	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FEIS)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA		
												\$224,535.46						100.00%
IR-IEIFE-019-2013/EST-A	124156	ETV. CRISTÓBAL COLÓN	PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS)	ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDF. A, B, C, D Y E.	25/02/2013	01/04/2013			25/02/2013		\$288,239.57	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA		
EO-924037999-N01-2013	124152	E.P. JUANA MARIA VÁZQUEZ SALAZAR	COLONIA SOLIDARIDAD	CIUDAD VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	12/03/2013	11/06/2013			12/03/2013		\$960,614.08	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	10.00%	NO APLICA		
IR-IEIFE-014-2013/EST	124011	E.P. FRANCISCO I.MADERO	EL VAQUERO	MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCIO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013		\$498,297.28	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	10.00%	NO APLICA		
IR-IEIFE-020-2013/EST-B	124116	J.N. ANTONIO CASO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIFICIO B	25/02/2013	29/04/2013			25/02/2013	29/03/2013	\$275,538.82	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA		
IR-IEIFE-016-2013/EST	124133	E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	RAYÓN	RAYÓN, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIFICIO A	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013		\$284,746.01	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	70.00%	NO APLICA		
EO-924037999-N03-2013	124163	J.N. ELISA ACOSTA GONZALEZ	FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES, CON LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y ELECTRICIDAD	12/03/2013	11/06/2013			12/03/2013		\$1,262,363.99	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	19.45%	NO APLICA		
IR-IEIFE-020-2013/EST-A	124162	J.N. VICENTE RIVERA	COLONIA JULIAN CARRILLO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D.	25/02/2013	29/04/2013			25/02/2013	29/03/2013	\$319,321.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA		
EO-924037999-N04-2013	124165	E.P. PORFIRIO VEGA SÁNCHEZ	FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES, CON LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y ELECTRICIDAD	12/03/2013	11/06/2013			12/03/2013		\$1,269,781.93	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	36.14%	NO APLICA		
IR-IEIFE-001-2013/EST	124036	E.P. JOSE TORIBIO SANCHEZ TORRES	FRACCIONAMIENTO VALLE DE DALIAS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013		\$682,492.77	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	61.00%	NO APLICA		
IR-IEIFE-002-2013/EST	124037	E.P. SEBASTIÁN CONTRERAS GARCIA	FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL PALMAR II	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013		\$580,523.90	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	64.00%	NO APLICA		
IR-IEIFE-004-2013/EST	124035	E.P. PROF. ELIGIO CAMPOS ÁVILA	FRACCIÓN EL AGUAJE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013		\$594,444.81	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	17.00%	NO APLICA		
IR-IEIFE-003-2013/EST	124041	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROF. JUAN MANUEL MARTÍNEZ MENDOZA	FRACCIONAMIENTO AGUAJE 2000	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TALLER DE CÓMPUTO 5 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-3C, 2º NIVEL Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013		\$695,911.64	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	63.00%	NO APLICA		

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FÍSICO 29/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N06-2013	124167	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SOLIDARIDAD	COLONIA GARITA DE JALISCO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MÚLTIPLE Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "I" Y MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO "B" Y OBRAS EXTERIORES	12/03/2013	11/06/2013			12/03/2013		\$1,982,351.98	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	13.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-005-2013/EST	124168	ETV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	PEÑASCO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M., 1ª. ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013		\$572,929.79	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	56.11%	NO APLICA
IR-IEIFE-009-2013/EST-B	214169	SECUNDARIA TÉCNICA No. 42	PRADOS DE SAN VICENTE 2ª SECCIÓN	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 2 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013		\$381,601.46	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	29.00%	NO APLICA
EO-924037999-N05-2013	124166	ESC. SEC. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO	VILLA DE POZOS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 2 ENTRE EJES CADA UNA, PLANTA BAJA ESTRUCTURA U-2C Y OBRAS EXTERIORES	12/03/2013	11/06/2013			12/03/2013		\$1,233,387.96	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	12.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-019-2013/EST-B	124123	J.N. FRAY TORIBIO DE BENAVENTE	ENRAMADAS	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO DE 6X8 CON DIRECCIÓN Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2013					\$500,829.42	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	0.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-009-2013/EST-A	124043	E.P. FRANCISCO VILLA	EL MOLINO CINCO SEÑORES	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL	25/02/2013	03/06/2013					\$390,723.30	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	0.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-010-2013/EST	124042	E.P. MIGUEL HIDALGO	EL CARMEN	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013		\$630,409.96	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	20.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-018-2013/EST-A	124170	E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	EL TULE	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D	25/02/2013	01/04/2013			25/02/2013	01/04/2013	\$290,306.42	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-018-2013/EST-B	124172	E.P. MIGUEL HIDALGO	VILLELA	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y H	25/02/2013	01/04/2013			25/02/2013	01/04/2013	\$293,510.59	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-006-2013/EST	124125	E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	GENERAL CÁNDIDO NAVARRO (LAGUNA SECA)	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 8.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL EN EDIF. F Y G, Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013		\$548,984.68	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	53.27%	NO APLICA
IR-IEIFE-008-2013/EST	124176	E.P. AMALIA NOYOLA RODRÍGUEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013		\$625,025.84	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	19.40%	NO APLICA
IR-IEIFE-007-2013/EST	124046	ETV. BENITO JUÁREZ	GENERAL CÁNDIDO NAVARRO (LAGUNA SECA)	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013		\$600,471.46	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	68.00%	NO APLICA
EO-924037999-N02-2013	124186	J.N. SAMUEL M. SANTOS	BARRIO DE SAN MIGUEL	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS EDIFICIOS A Y F, DE LA OBRA EXTERIOR, MUROS DE CONTENCIÓN Y ESCALERA	12/03/2013	11/06/2013			12/03/2013		\$798,367.92	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	7.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-017-2013/EST-B	124154	E.P. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	AHUEHUEYO (IXTEAMEL)	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013		\$289,883.55	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	55.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-017-2013/EST-A	124153	ETV. ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA	ANTIGUO TAMUÍN	TAMUÍN, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y DOTACIÓN DE CINCO COMPUTADORAS	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013		\$298,342.80	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	40.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FÍSICO 29/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-012-2013/EST	124047	J.N. HIMNO NACIONAL	VILLA DE ARRIAGA	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013		\$649,011.39	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	67.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-011-2013/EST-B	124048	E.P. ÁLVARO OBREGÓN	PUERTO ESPINO	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013		\$457,941.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	34.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-013-2013/EST	124019	E.P. EMIANO ZAPATA	VILLA DE ARISTA	VILLA DE ARISTA, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL	25/02/2013	01/04/2013		09/04/2013	25/02/2013		\$553,777.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	78.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-015-2013/EST	124114	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	PEOTILLOS	VILLA HIDALGO S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F MAS OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2012			25/02/2013		\$770,122.38	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	16.86%	NO APLICA
IR-IEIFE-011-2013/EST-A	124181	J.N. OLMECA	LA ESPERANZA	ZARAGOZA, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS A, B Y C	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013		\$292,763.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	35.00%	NO APLICA
												\$19,873,019.51			38.59%	
AD-IEIFE-002-2013/EST	130801	ESC. SEC. GENERAL GRACIANO SÁNCHEZ ROMO	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ S.L.P.	RETIRO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE CONCRETO EN FACHADA DE EDIFICIO U-3C	05/03/2013	12/03/2013			05/03/2013	12/03/2013	\$77,062.86	CONVENIOS 2013	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
												\$77,062.86			100.00%	
IO-924037999-N9-2013	110501	COBACH No. 03	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR	22/03/2013	12/07/2013			22/03/2013		\$538,167.65	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	2.00%	NO APLICA
IO-924037999-N10-2013	110502	COBACH No. 05	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA, 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES	22/03/2013	12/07/2013			22/03/2013		\$561,923.30	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	2.00%	NO APLICA
												\$1,100,090.95			2.00%	
SO-924037999-N31-2013	100514	CBTIS No. 67	COXCATLAN	COXCATLAN, S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EDIFICIO "A".	02/04/2013	28/05/2013					\$135,997.76	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	0.00%	NO APLICA
LO-924037999-N20-2013	100539	ICAT DE EBANO	EBANO	EBANO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA, AULA DE USOS MULTIPLES, COOPERATIVA BODEGA (ADMINISTRACION PROVISIONAL), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES	09/04/2013	22/10/2013					\$1,958,667.25	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	0.00%	NO APLICA
												\$2,094,665.01			0.00%	
IO-924037999-N08-2013	112413	ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO	FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL 2a. SECCION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	2a. ETAPA DE PLANTA ALTA EDIFICIO "B", 8 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-2C Y RAMPA	22/03/2013	14/06/2013			22/03/2013		\$389,532.08	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN 2011-2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	4.80%	NO APLICA
SO-924037999-N30-2013	112412	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA	LA CUCHILLA	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	02/04/2013	25/06/2013					\$183,675.56	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN 2011-2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	0.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
SO-924037999-N32-2013	112415	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	REMODELACION DE BANQUETAS Y PISOS	02/04/2013	14/05/2013					\$98,640.42	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEPEN 2011-2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	0.00%	NO APLICA
												\$671,848.06			2.78%	
AD-IEIFE-003-2013/EST	120208	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIERRA LEONA No. 101, LOMAS 3a. SECCION, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONTROL PRESUPUESTAL DE OBRA, CONSISTENTE EN REVISION DE ESTIMACIONES, ORGANIZACION Y ELABORACION DE CONTROLES	25/03/2013	25/07/2013			15/03/2013		\$59,539.00	SEGUIMIENTO OPERATIVO DE OBRAS 2012	ARQ. CRISTINA MOCTEZUMA ANAYA	15.00%	NO APLICA
												\$59,539.00			15.00%	