

EJERCICIO 2010

La ejecución de los proyectos será de acuerdo a las especificaciones técnicas y los procedimientos de licitación, en base al origen de los recursos, se ajustara a las normativas federal o estatal, según corresponda.

30 de Septiembre de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE		CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL
P.G.O. 200468 PESO A PESO 2004													
Programado	1	0	0	0	0	0		0.00	24,623.32	24,623.32	0.00	0.00	24,623.32
05-19 COL. NAL. EDUC. PROF. TEC. (CONALEP).													
	1	0	0	0	0	0		0.00	24,623.32	24,623.32	0.00	0.00	24,623.32

P.G.O. 200624 FAM SUP. I.T.													
Programado	3	0	0	0	0	0		0.00	1,171,287.64	1,171,287.64	0.00	0.00	1,171,287.64
03-34 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS													
	3	0	0	0	0	0		0.00	1,171,287.64	1,171,287.64	0.00	0.00	1,171,287.64

P.G.O. 200668 Oferta Complementaria 2006													
AUTOR	6	0	0	0	1	1		459,644.07	1,137,813.41	1,597,457.48	84,257.19	0.00	1,681,714.67
10-44 CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).													
	5	0	0	0	0	0		0.00	1,137,813.41	1,137,813.41	29,516.61	0.00	1,167,330.02
10-44 CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).													
	1	0	0	0	1	1		459,644.07	0.00	459,644.07	54,740.58	0.00	514,384.65

P.G.O. 200706 Mejores Esp. Educ. 2007													
Programado	8	0	0	0	0	0		116,096.79	0.00	116,096.79	0.00	0.00	116,096.79
02 Alaquines													
	2	0	0	0	0	0		10,999.46	0.00	10,999.46	0.00	0.00	10,999.46
13 Ciudad Valles													
	4	0	0	0	0	0		94,781.51	0.00	94,781.51	0.00	0.00	94,781.51
16 Ébano													
	2	0	0	0	0	0		10,315.82	0.00	10,315.82	0.00	0.00	10,315.82

P.G.O. 200740 Normales 2007-2008													
Programado	1	0	0	0	0	0		169,124.40	0.00	169,124.40	0.00	0.00	169,124.40
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí													
	1	0	0	0	0	0		169,124.40	0.00	169,124.40	0.00	0.00	169,124.40

P.G.O. 200765 I.Educ. Media Sup. 2007													
Programado	17	0	0	0	0	0		1,667,155.63	7,807,026.62	9,474,182.25	0.00	0.00	9,474,182.25
02-24 CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO.													
	1	0	0	0	0	0		1,371,186.35	0.00	1,371,186.35	0.00	0.00	1,371,186.35
02-25 C.E.C. y T.E.													
	15	0	0	0	0	0		250,579.39	7,807,026.62	8,057,606.01	0.00	0.00	8,057,606.01
05-48 CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).													
	1	0	0	0	0	0		45,389.89	0.00	45,389.89	0.00	0.00	45,389.89

EJERCICIO 2010

La ejecución de los proyectos será de acuerdo a las especificaciones técnicas y los procedimientos de licitación, en base al origen de los recursos, se ajustara a las normativas federal o estatal, según corresponda.

30 de Septiembre de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE		CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL
P.G.O. 200804 FEAM-IECE 2008													
Programado	17	0	0	0	0	0		252,126.77	0.00	252,126.77	443,567.82	0.00	695,694.59
05 Jardín de Niños Urbano.													
	7	0	0	0	0	0		252,126.77	0.00	252,126.77	163,738.53	0.00	415,865.30
09 Escuelas Primaria													
	4	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	58,700.36	0.00	58,700.36
10 Secundaria General													
	3	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	166,667.57	0.00	166,667.57
11 Telesecundaria													
	2	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	16,199.56	0.00	16,199.56
12 Secundaria Técnica													
	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	38,261.80	0.00	38,261.80

P.G.O. 200806 Mejores Espacios 2008													
Programado	2	0	0	0	0	0		161,252.71	0.00	161,252.71	0.00	0.00	161,252.71
53 Axtla de Terrazas													
	1	0	0	0	0	0		86,779.07	0.00	86,779.07	0.00	0.00	86,779.07
24 Rioverde													
	1	0	0	0	0	0		74,473.64	0.00	74,473.64	0.00	0.00	74,473.64

P.G.O. 200824 FAM Sup. UASLP 2008													
Programado	1	0	0	0	0	0		6,687,101.03	0.00	6,687,101.03	0.00	0.00	6,687,101.03
Universidad Autónoma de San Luis Potosí													
	1	0	0	0	0	0		6,687,101.03	0.00	6,687,101.03	0.00	0.00	6,687,101.03

P.G.O. 200840 Normales 08-09													
Programado	4	0	0	0	0	0		978,077.17	0.00	978,077.17	41,284.39	0.00	1,019,361.56
Normales													
	4	0	0	0	0	0		978,077.17	0.00	978,077.17	41,284.39	0.00	1,019,361.56

P.G.O. 200865 I.Educ. Media Sup. 2008													
Programado	54	5	1	0	20	26		17,651,716.60	9,572,949.15	27,224,665.75	1,296,786.60	0.00	28,521,452.35
02-22 COBACH													
	28	2	0	0	2	4		1,792,004.34	1,065,615.76	2,857,620.10	224,814.80	0.00	3,082,434.90
02-23 CENTRO DE BACHILLERATO (CEBACH)													
	1	0	0	0	0	0		496,372.82	0.00	496,372.82	14,891.18	0.00	511,264.00
02-24 C.B.T.A													
	6	2	0	0	1	3		3,622,094.45	1,775,981.69	5,398,076.14	306,993.20	0.00	5,705,069.34
02-25 y 26 C.B.T.I.S. y C.E.T.I.S.													
	7	1	1	0	16	18		6,412,165.11	2,651,261.54	9,063,426.65	326,839.86	0.00	9,390,266.51
02-25 C.E.C. y T.E.													
	4	0	0	0	1	1		2,331,033.72	2,535,376.47	4,866,410.19	193,689.32	0.00	5,060,099.51
05-48 CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).													
	3	0	0	0	0	0		2,998,046.16	750,489.78	3,748,535.94	199,281.55	0.00	3,947,817.49
05-48 CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).													
	5	0	0	0	0	0		0.00	794,223.91	794,223.91	30,276.69	0.00	824,500.60

EJERCICIO 2010

La ejecución de los proyectos será de acuerdo a las especificaciones técnicas y los procedimientos de licitación, en base al origen de los recursos, se ajustara a las normativas federal o estatal, según corresponda.

30 de Septiembre de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE		CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL
P.G.O. 200904 FEAM-IECE 2009													
Programado	11	4	0	0	8	12		20,792,985.85	0.00	20,792,985.85	1,600,685.52	0.00	22,393,671.37
01 Educación Básica	05 Jardín de Niños Urbano.												
	3	0	0	0	1	1		1,788,649.42	0.00	1,788,649.42	145,948.13	0.00	1,934,597.55
01 Educación Básica	09 Escuelas Primaria												
	4	4	0	0	6	10		7,493,682.11	0.00	7,493,682.11	663,417.07	0.00	8,157,099.18
01 Educación Básica	10 Secundaria General												
	2	0	0	0	1	1		6,464,967.85	0.00	6,464,967.85	664,490.42	0.00	7,129,458.27
01 Educación Básica	11 Telesecundaria												
	1	0	0	0	0	0		195,147.13	0.00	195,147.13	4,878.68	0.00	200,025.81
01 Otros													
	1	0	0	0	0	0		4,850,539.34	0.00	4,850,539.34	121,951.22	0.00	4,972,490.56

P.G.O. 200924 FEAM SUP. U.A.S.L.P.

Programado	5	0	0	0	0	0		49,100,000.00	0.00	49,100,000.00	0.00	0.00	49,100,000.00
Universidad Autónoma de San Luis Potosí													
	5	0	0	0	0	0		49,100,000.00	0.00	49,100,000.00	0.00	0.00	49,100,000.00

P.G.O. 200940 Normales 09-10

Programado	8	1	0	0	0	0		2,653,484.21	0.00	2,653,484.21	79,604.53	0.00	2,733,088.74
03-41 Normales													
	11	1	0	0	0	0		2,653,484.21	0.00	2,653,484.21	79,604.53	0.00	2,733,088.74

P.G.O. 200948 Regional Ramo 23

Programado	23	19	0	0	1	20		7,908,644.07	0.00	7,908,644.07	136,355.93	0.00	8,045,000.00
Educación													
	23	19	0	0	1	20		7,908,644.07	0.00	7,908,644.07	136,355.93	0.00	8,045,000.00

P.G.O. 200965 I.Educ. Media Sup. 2009

Programado	31	7	3	3	6	19		15,557,087.22	2,329,408.13	17,886,495.35	536,594.86	0.00	18,423,090.21
02-22 COBACH													
	26	3	1	0	3	7		7,363,372.77	980,582.52	8,343,955.29	250,318.66	0.00	8,594,273.95
02-25 C.E.C. y T.E.													
	1	3	0	1	0	4		3,502,720.19	0.00	3,502,720.19	105,081.61	0.00	3,607,801.80
02-28 CONALEP													
	2	0	0	0	0	0		1,213,865.62	1,348,825.60	2,562,691.22	76,880.74	0.00	2,639,571.96
05-48 ICAT													
	2	1	2	2	3	8		3,477,128.64	0.00	3,477,128.64	104,313.86	0.00	3,581,442.50

P.G.O. 200970 Convenios 2009

Programado	4	0	0	0	0	0		30,077,582.37	3,007,412.62	33,084,994.99	1,043,639.70	0.00	34,128,634.69
02-22 COBACH													
	1	0	0	0	0	0		13,028,077.13	0.00	13,028,077.13	440,757.42	0.00	13,468,834.55
03-34 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS													
	3	0	0	0	0	0		17,049,505.24	3,007,412.62	20,056,917.86	602,882.28	0.00	20,659,800.14

EJERCICIO 2010

La ejecución de los proyectos será de acuerdo a las especificaciones técnicas y los procedimientos de licitación, en base al origen de los recursos, se ajustara a las normativas federal o estatal, según corresponda.

30 de Septiembre de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL
----------	---	---	---	---	---	----	-----------	----------	----------	---------	-------	-------

P.G.O. 201024 FEAM SUP. U.A.S.L.P.

Programado	5	0	0	0	0	0	59,733,292.00	0.00	59,733,292.00	0.00	0.00	59,733,292.00
Universidad Autónoma de San Luis Potosí												
	5	0	0	0	0	0	59,733,292.00	0.00	59,733,292.00	0.00	0.00	59,733,292.00

P.G.O. 201024 FEAM SUP. Inst. Tec.

Programado	4	0	0	0	0	0	31,685,996.00	0.00	31,685,996.00	0.00	0.00	31,685,996.00
Universidad Autónoma de San Luis Potosí												
	4	0	0	0	0	0	31,685,996.00	0.00	31,685,996.00	0.00	0.00	31,685,996.00

P.G.O. 201048 Ramo 23

Programado	268	56	12	3	234	305	142,542,372.89	5,000,000.00	147,542,372.89	2,457,627.11	0.00	150,000,000.00
01-05 JARDÍN DE NIÑOS												
	54	1	0	0	23	24	13,291,454.62		13,291,454.62	229,163.03	0.00	13,520,617.65
01-07 JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA												
	8	0	0	0	4	4	1,626,958.70		1,626,958.70	28,051.02	0.00	1,655,009.72
01-09 PRIMARIA												
	110	9	0	3	36	48	40,212,932.90		40,212,932.90	693,326.45	0.00	40,906,259.35
01-10 SECUNDARIA GENERAL												
	2	0	0	0	0	0	1,526,765.69		1,526,765.69	26,323.54	0.00	1,553,089.23
01-11 TELESECUNDARIA												
	76	0	0	0	20	20	9,198,318.74		9,198,318.74	158,591.65	0.00	9,356,910.39
01-12 SECUNDARIA TÉCNICA												
	6	3	0	0	8	11	5,881,339.19	236,005.56	6,117,344.75	101,402.40	0.00	6,218,747.15
01-14 ESC. EDUCACIÓN ESPECIAL												
	1	0	0	0	0	0	139,548.61		139,548.61	2,406.01	0.00	141,954.62
01-17 CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL												
	3	0	0	0	0	0	2,613,939.06	651,658.28	3,265,597.34	45,067.91	0.00	3,310,665.25
03-30 UNIVERSIDAD INDÍGENA												
	2	12	3	0	12	27	15,604,116.13	4,112,336.16	19,716,452.29	269,036.49	0.00	19,985,488.78
03-34 INSTITUTO TECNOLÓGICO												
	5	31	9	0	108	148	47,862,053.09		47,862,053.09	825,207.81	0.00	48,687,260.90
04-47 Instituto Estatal de las Lenguas Indígenas e Investigaciones Pedagógicas.												
	1	0	0	0	23	23	4,584,946.17		4,584,946.17	79,050.80	0.00	4,663,996.97

P.G.O. 201070 Convenios 2010

Programado	4	15	10	0	74	99	36,985,312.59	0.00	36,985,312.59	739,706.25	0.00	37,725,018.84
03-30 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA												
	4	15	10	0	74	99	36,985,312.59	0.00	36,985,312.59	739,706.25	0.00	37,725,018.84

EJERCICIO DEL 2010

Programado	433	85	13	3	264	364	281,217,364.57	27,721,112.76	308,938,477.33	7,183,808.79	0.00	463,689,683.17
------------	-----	----	----	---	-----	-----	----------------	---------------	----------------	--------------	------	----------------

ok