

**Unidad Administrativa: Dirección Administrativa.**

**EJERCICIO 2013**

Fundamento Legal: Reglamento Interior del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, Artículo 9º incisos: X, XIX, XXIII, XXVI, XXVII y XXIX.

30 de Junio de 2013

Concepto	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	Otros	TOTAL
<b>P.G.O. 201034 FEAM SUP. I.T.</b>											
Programado	2	0	0	0	0	0	0.00	2,605,864.99	2,605,864.99	0.00	2,605,864.99
Ejercido	2	0	0	0	0	0	0.00	2,383,277.59	2,383,277.59	0.00	2,383,277.59
Por ejercer	2	0	0	0	0	0	0.00	222,587.40	222,587.40	0.00	222,587.40
<b>03-34 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS</b>											
Programado	2	0	0	0	0	0	0.00	2,605,864.99	2,605,864.99	0.00	2,605,864.99
Ejercido	2	0	0	0	0	0	0.00	2,383,277.59	2,383,277.59	0.00	2,383,277.59
Por ejercer	2	0	0	0	0	0	0.00	222,587.40	222,587.40	0.00	222,587.40
<b>P.G.O. 201065 I. Educ. Media Sup. 2010</b>											
Programado	14	1	1	0	1	3	4,188,229.29	465,220.15	4,653,449.44	0.00	4,653,449.44
Ejercido	6	0	0	0	0	0	1,396,485.36	257,863.65	1,654,349.01	0.00	1,654,349.01
Por ejercer	13	1	1	0	1	3	2,791,743.93	207,356.50	2,999,100.43	0.00	2,999,100.43
<b>02-22 COBACH</b>											
Programado	1	0	0	0	0	0	485,175.89	0.00	485,175.89	0.00	485,175.89
Ejercido	1	0	0	0	0	0	459,414.32	0.00	459,414.32	0.00	459,414.32
Por ejercer	0	0	0	0	0	0	25,761.57	0.00	25,761.57	0.00	25,761.57
<b>02-23 CENTRO DE BACHILLERATO (CEBACH)</b>											
Programado	1	0	0	0	0	0	42,675.34	0.00	42,675.34	0.00	42,675.34
Ejercido	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por ejercer	1	0	0	0	0	0	42,675.34	0.00	42,675.34	0.00	42,675.34
<b>02-24 C.B.T.A</b>											
Programado	2	0	0	0	0	0	0.00	248,467.97	248,467.97	0.00	248,467.97
Ejercido	1	0	0	0	0	0	0.00	55,850.30	55,850.30	0.00	55,850.30
Por ejercer	2	0	0	0	0	0	0.00	192,617.67	192,617.67	0.00	192,617.67
<b>02-25 y 26 C.B.T.I.S. y C.E.T.I.S.</b>											
Programado	1	0	0	0	0	0	342,974.66	0.00	342,974.66	0.00	342,974.66
Ejercido	0	0	0	0	0	0	95,909.40	0.00	95,909.40	0.00	95,909.40
Por ejercer	1	0	0	0	0	0	247,065.26	0.00	247,065.26	0.00	247,065.26
<b>02-25 C.E.C. y T.E.</b>											
Programado	1	0	0	0	0	0	449,000.01	0.00	449,000.01	0.00	449,000.01
Ejercido	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por ejercer	1	0	0	0	0	0	449,000.01	0.00	449,000.01	0.00	449,000.01
<b>02-25 CONALEP.</b>											
Programado	1	0	0	0	0	0	546,387.11	0.00	546,387.11	0.00	546,387.11
Ejercido	1	0	0	0	0	0	467,239.55	0.00	467,239.55	0.00	467,239.55
Por ejercer	1	0	0	0	0	0	79,147.56	0.00	79,147.56	0.00	79,147.56
<b>05-48 CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).</b>											
Programado	4	0	0	0	0	0	0.00	215,954.11	215,954.11	0.00	215,954.11
Ejercido	3	0	0	0	0	0	0.00	201,215.27	201,215.27	0.00	201,215.27
Por ejercer	4	0	0	0	0	0	0.00	14,738.84	14,738.84	0.00	14,738.84
<b>05-48 CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).</b>											
Programado	3	1	1	0	1	3	2,322,016.28	798.07	2,322,814.35	0.00	2,322,814.35
Ejercido	0	0	0	0	0	0	373,922.09	798.08	374,720.17	0.00	374,720.17

Mecanismos de evaluación de la ejecución del presupuesto:

Indicadores de Gestión

Formato IEIFE/FOR/SC/1.04 (Planteles)

Entrega de Obra

Entrega de mobiliario y equipo



**Unidad Administrativa: Dirección Administrativa.**

**EJERCICIO 2013**

Fundamento Legal: Reglamento Interior del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, Artículo 9º incisos: X, XIX, XXIII, XXVI, XXVII y XXIX.

30 de Junio de 2013

Concepto	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	Otros	TOTAL
Por ejercer	3	1	1	0	1	3	1,948,094.19	-0.01	1,948,094.18	0.00	1,948,094.18

**P.G.O. 201066 PIFIT 2010**

Programado	2	0	0	0	0	0	1,137,269.97	2,780,176.98	3,917,446.95	0.00	3,917,446.95
Ejercido	1	0	0	0	0	0	975,654.48	1,473,648.18	2,449,302.66	0.00	2,449,302.66
Por ejercer	2	0	0	0	0	0	161,615.49	1,306,528.80	1,468,144.29	0.00	1,468,144.29
03 Educación Superior 34 Institutos Tecnológicos											
Programado	2	0	0	0	0	0	1,137,269.97	2,780,176.98	3,917,446.95	0.00	3,917,446.95
Ejercido	1	0	0	0	0	0	975,654.48	1,473,648.18	2,449,302.66	0.00	2,449,302.66
Por ejercer	2	0	0	0	0	0	161,615.49	1,306,528.80	1,468,144.29	0.00	1,468,144.29

**P.G.O. 201104 FEAM-IEIFE 2011**

Programado	8	10	0	0	3	13	7,548,310.26	0.00	7,548,310.26	0.00	7,548,310.26
Ejercido	8	0	0	0	0	0	7,262,342.30	0.00	7,262,342.30	0.00	7,262,342.30
Por ejercer	4	10	0	0	3	13	285,967.96	0.00	285,967.96	0.00	285,967.96
01 Educación Básica 05 Jardín de Niños											
Programado	2	10	0	0	3	13	5,666,752.76	0.00	5,666,752.76	0.00	5,666,752.76
Ejercido	2	0	0	0	0	0	5,416,906.91	0.00	5,416,906.91	0.00	5,416,906.91
Por ejercer	2	10	0	0	3	13	249,845.85	0.00	249,845.85	0.00	249,845.85
01 Educación Básica 09 Escuelas Primaria											
Programado	3	0	0	0	0	0	1,157,262.27	0.00	1,157,262.27	0.00	1,157,262.27
Ejercido	3	0	0	0	0	0	1,157,262.26	0.00	1,157,262.26	0.00	1,157,262.26
Por ejercer	0	0	0	0	0	0	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
01 Educación Básica 10 Secundaria General											
Programado	2	0	0	0	0	0	199,102.89	0.00	199,102.89	0.00	199,102.89
Ejercido	2	0	0	0	0	0	167,409.17	0.00	167,409.17	0.00	167,409.17
Por ejercer	2	0	0	0	0	0	31,693.72	0.00	31,693.72	0.00	31,693.72
01 Educación Básica 13 Centro de Desarrollo Infantil											
Programado	1	0	0	0	0	0	525,192.34	0.00	525,192.34	0.00	525,192.34
Ejercido	1	0	0	0	0	0	520,763.96	0.00	520,763.96	0.00	520,763.96
Por ejercer	0	0	0	0	0	0	4,428.38	0.00	4,428.38	0.00	4,428.38

**P.G.O. 201124 FEAM SUP. U.A.S.L.P.**

Programado	2	0	0	0	0	0	1,292,414.07	0.00	1,292,414.07	0.00	1,292,414.07
Ejercido	2	0	0	0	0	0	1,292,414.07	0.00	1,292,414.07	0.00	1,292,414.07
Por ejercer	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Universidad Autónoma de San Luis Potosí											
Programado	2	0	0	0	0	0	1,292,414.07	0.00	1,292,414.07	0.00	1,292,414.07
Ejercido	2	0	0	0	0	0	1,292,414.07	0.00	1,292,414.07	0.00	1,292,414.07
Por ejercer	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Unidad Administrativa: Dirección Administrativa.**

**EJERCICIO 2013**

Fundamento Legal: Reglamento Interior del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, Artículo 9º incisos: X, XIX, XXIII, XXVI, XXVII y XXIX.

30 de Junio de 2013

Concepto	O	A	L	T	A	EE		CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	Otros	TOTAL
<b>P.G.O. 201140 Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal del PEFEN 2011 - 2012</b>												
Programado	14	0	0	0	0	0		3,297,792.25	0.00	3,297,792.25	0.00	3,297,792.25
Ejercido	9	0	0	0	0	0		888,423.13	0.00	888,423.13	0.00	888,423.13
Por ejercer	7	0	0	0	0	0		2,409,369.12	0.00	2,409,369.12	0.00	2,409,369.12
Esc. Normales Matehuala, Cedral, Tamazunchale y ENESMAPO												
Programado	14	0	0	0	0	0		3,297,792.25	0.00	3,297,792.25	0.00	3,297,792.25
Ejercido	9	0	0	0	0	0		888,423.13	0.00	888,423.13	0.00	888,423.13
Por ejercer	7	0	0	0	0	0		2,409,369.12	0.00	2,409,369.12	0.00	2,409,369.12

**P.G.O. 201164 SNB**

Programado	24	0	0	0	0	0		0.00	3,275,085.18	3,275,085.18	0.00	3,275,085.18
Ejercido	20	0	0	0	0	0		0.00	3,207,495.30	3,207,495.30	0.00	3,207,495.30
Por ejercer	5	0	0	0	0	0		0.00	67,589.88	67,589.88	0.00	67,589.88
02-21 Prepa U.												
Programado	1	0	0	0	0	0		0.00	96,832.91	96,832.91	0.00	96,832.91
Ejercido	1	0	0	0	0	0		0.00	96,832.91	96,832.91	0.00	96,832.91
Por ejercer	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-22 COBACH												
Programado	16	0	0	0	0	0		0.00	2,682,183.41	2,682,183.41	0.00	2,682,183.41
Ejercido	16	0	0	0	0	0		0.00	2,682,183.41	2,682,183.41	0.00	2,682,183.41
Por ejercer	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-25 C.E.C. y T.E.												
Programado	3	0	0	0	0	0		0.00	465,420.14	465,420.14	0.00	465,420.14
Ejercido	3	0	0	0	0	0		0.00	398,451.76	398,451.76	0.00	398,451.76
Por ejercer	1	0	0	0	0	0		0.00	66,968.38	66,968.38	0.00	66,968.38
02-25 CONALEP.												
Programado	4	0	0	0	0	0		0.00	30,648.72	30,648.72	0.00	30,648.72
Ejercido	0	0	0	0	0	0		0.00	30,027.22	30,027.22	0.00	30,027.22
Por ejercer	4	0	0	0	0	0		0.00	621.50	621.50	0.00	621.50

**P.G.O. 201165 I. Educ. Media Sup. 2011**

Programado	33	22	2	0	18	42		34,663,805.61	7,464,402.26	42,128,207.88	0.00	42,128,207.88
Ejercido	10	4	0	0	0	4		8,664,453.29	399,281.60	9,063,734.89	0.00	9,063,734.89
Por ejercer	33	18	2	0	18	38		25,999,352.32	7,065,120.66	33,064,472.99	0.00	33,064,472.99
02-22 COBACH												
Programado	12	2	0	0	0	2		4,295,470.00	3,790,580.94	8,086,050.94	0.00	8,086,050.94
Ejercido	3	0	0	0	0	0		918,619.05	0.00	918,619.05	0.00	918,619.05
Por ejercer	12	2	0	0	0	2		3,376,850.95	3,790,580.94	7,167,431.89	0.00	7,167,431.89
02-24 CBTA												
Programado	1	1	0	0	0	1		531,921.37	0.00	531,921.37	0.00	531,921.37

Mecanismos de evaluación de la ejecución del presupuesto:

Indicadores de Gestión

Formato IEIFE/FOR/SC/1.04 (Planteles)

Entrega de Obra

Entrega de mobiliario y equipo

**Unidad Administrativa: Dirección Administrativa.**

**EJERCICIO 2013**

Fundamento Legal: Reglamento Interior del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, Artículo 9º incisos: X, XIX, XXIII, XXVI, XXVII y XXIX.

											30 de Junio de 2013	
Concepto	O	A	L	T	A	EE		CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	Otros	TOTAL
Ejercido	1	0	0	0	0	0		215,500.72	0.00	215,500.72	0.00	215,500.72
Por ejercer	1	1	0	0	0	1		316,420.65	0.00	316,420.65	0.00	316,420.65
02-25 C.E.C. y T.E.												
Programado	8	13	1	0	11	25		12,820,481.75	500,000.00	13,320,481.75	0.00	13,320,481.75
Ejercido	5	4	0	0	0	4		4,459,089.36	399,281.60	4,858,370.96	0.00	4,858,370.96
Por ejercer	8	9	1	0	11	21		8,361,392.39	100,718.40	8,462,110.79	0.00	8,462,110.79
02-25 CONALEP.												
Programado	9	3	0	0	0	3		4,531,557.50	2,881,821.32	7,413,378.82	0.00	7,413,378.82
Ejercido	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por ejercer	9	3	0	0	0	3		4,531,557.50	2,881,821.32	7,413,378.82	0.00	7,413,378.82
05-48 ICAT												
Programado	3	3	1	0	7	11		12,484,375.00	292,000.00	12,776,375.00	0.00	12,776,375.00
Ejercido	1	0	0	0	0	0		3,071,244.16	0.00	3,071,244.16	0.00	3,071,244.16
Por ejercer	3	3	1	0	7	11		9,413,130.84	292,000.00	9,705,130.84	0.00	9,705,130.84

**P.G.O. 201166 PIFIT 2011**

Programado	2	0	0	0	0	0		4,296,881.25	1,786,680.02	6,083,561.28	0.00	6,083,561.28
Ejercido	2	0	0	0	0	0		3,134,971.98	542,116.72	3,677,088.70	0.00	3,677,088.70
Por ejercer	2	0	0	0	0	0		1,161,909.27	1,244,563.30	2,406,472.58	0.00	2,406,472.58
03 Educación Superior 34 Institutos Tecnológicos												
Programado	2	0	0	0	0	0		4,296,881.25	1,786,680.02	6,083,561.28	0.00	6,083,561.28
Ejercido	2	0	0	0	0	0		3,134,971.98	542,116.72	3,677,088.70	0.00	3,677,088.70
Por ejercer	2	0	0	0	0	0		1,161,909.27	1,244,563.30	2,406,472.58	0.00	2,406,472.58

**P.G.O. 201204 FEAM-IEIFE 2012**

Programado	307	199	1	6	105	311		136,734,638.42	0.00	136,734,638.42	0.00	136,734,638.42
Ejercido	301	91	0	1	39	131		59,591,325.97	0.00	59,591,325.97	0.00	59,591,325.97
Por ejercer	6	108	1	5	66	180		77,143,312.45	0.00	77,143,312.45	0.00	77,143,312.45
01 Educación Básica 00 Varios												
Programado	307	199	1	6	105	311		136,734,638.42	0.00	136,734,638.42	0.00	136,734,638.42
Ejercido	301	91	0	1	39	131		59,591,325.97	0.00	59,591,325.97	0.00	59,591,325.97
Por ejercer	6	108	1	5	66	180		77,143,312.45	0.00	77,143,312.45	0.00	77,143,312.45

**P.G.O. 201207 Fortalecimiento de la Gestión Institucional y la Supervisión Escolar**

Programado	7	0	0	0	0	0		46,914,028.90	0.00	46,914,028.90	0.00	46,914,028.90
Ejercido	7	0	0	0	0	0		22,080,856.44	0.00	22,080,856.44	0.00	22,080,856.44
Por ejercer	7	0	0	0	0	0		24,833,172.46	0.00	24,833,172.46	0.00	24,833,172.46
Centros de Desarrollo Educativo												
Programado	7	0	0	0	0	0		46,914,028.90	0.00	46,914,028.90	0.00	46,914,028.90
Ejercido	7	0	0	0	0	0		22,080,856.44	0.00	22,080,856.44	0.00	22,080,856.44
Por ejercer	7	0	0	0	0	0		24,833,172.46	0.00	24,833,172.46	0.00	24,833,172.46

Mecanismos de evaluación de la ejecución del presupuesto:

Indicadores de Gestión

Formato IEIFE/FOR/SC/1.04 (Planteles)

Entrega de Obra

Entrega de mobiliario y equipo

**Unidad Administrativa: Dirección Administrativa.**

**EJERCICIO 2013**

Fundamento Legal: Reglamento Interior del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, Artículo 9º incisos: X, XIX, XXIII, XXVI, XXVII y XXIX.

30 de Junio de 2013

Concepto	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	Otros	TOTAL
<b>P.G.O. 201208 Fondo Estatal para la Infraestructura Social (FEIS) 2012</b>											
Programado	1	0	0	0	1	0	231,271.52	0.00	231,271.52	0.00	231,271.52
Ejercido	1	0	0	0	1	0	231,271.52	0.00	231,271.52	0.00	231,271.52
Por ejercer	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 Educación Básica 09 Escuelas Primaria											
Programado	1	0	0	0	1	0	231,271.52	0.00	231,271.52	0.00	231,271.52
Ejercido	1	0	0	0	1	0	231,271.52	0.00	231,271.52	0.00	231,271.52
Por ejercer	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**P.G.O. 201224 FEAM SUP. U.A.S.L.P.**

Programado	8	18	7	2	145	172	54,997,705.19	0.00	54,997,705.19	0.00	54,997,705.19
Ejercido	8	14	6	2	122	143	27,115,228.42	0.00	27,115,228.42	0.00	27,115,228.42
Por ejercer	5	4	1	1	23	29	27,882,476.77	0.00	27,882,476.77	0.00	27,882,476.77
Universidad Autónoma de San Luis Potosí											
Programado	8	18	7	2	145	172	54,997,705.19	0.00	54,997,705.19	0.00	54,997,705.19
Ejercido	8	14	6	2	122	143	27,115,228.42	0.00	27,115,228.42	0.00	27,115,228.42
Por ejercer	5	4	1	1	23	29	27,882,476.77	0.00	27,882,476.77	0.00	27,882,476.77

**P.G.O. 201247 Apoyo a Migrantes**

Programado	1	0	0	0	1	1	236,804.50	0.00	236,804.50	0.00	236,804.50
Ejercido	1	0	0	0	1	0	236,804.49	0.00	236,804.49	0.00	236,804.49
Por ejercer	0	0	0	0	0	0	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
01 Educación Básica 09 Escuelas Primaria											
Programado	1	0	0	0	1	1	236,804.50	0.00	236,804.50	0.00	236,804.50
Ejercido	1	0	0	0	1	0	236,804.49	0.00	236,804.49	0.00	236,804.49
Por ejercer	0	0	0	0	0	0	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01

**P.G.O. 201270 Convenios 2012**

Programado	6	4	1	0	12	17	19,564,856.26	207,924.45	19,772,780.71	0.00	19,772,780.71
Ejercido	6	0	0	0	0	0	14,440,891.00	38,763.00	14,479,654.00	0.00	14,479,654.00
Por ejercer	6	4	1	0	12	17	5,123,965.26	169,161.45	5,293,126.71	0.00	5,293,126.71
Varios											
Programado	6	4	1	0	12	17	19,564,856.26	207,924.45	19,772,780.71	0.00	19,772,780.71
Ejercido	6	0	0	0	0	0	14,440,891.00	38,763.00	14,479,654.00	0.00	14,479,654.00
Por ejercer	6	4	1	0	12	17	5,123,965.26	169,161.45	5,293,126.71	0.00	5,293,126.71

Mecanismos de evaluación de la ejecución del presupuesto:

Indicadores de Gestión

Formato IEIFE/FOR/SC/1.04 (Planteles)

Entrega de Obra

Entrega de mobiliario y equipo



**Unidad Administrativa: Dirección Administrativa.**

**EJERCICIO 2013**

Fundamento Legal: Reglamento Interior del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, Artículo 9º incisos: X, XIX, XXIII, XXVI, XXVII y XXIX.

30 de Junio de 2013

Concepto	O	A	L	T	A	EE		CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	Otros	TOTAL
<b>P.G.O. 201266 PIFIT 2012</b>												
Programado	1	0	0	0	0	0		4,998,737.00	0.00	4,998,737.00	0.00	4,998,737.00
Ejercido	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por ejercer	1	0	0	0	0	0		4,998,737.00	0.00	4,998,737.00	0.00	4,998,737.00
03 Educación Superior 34 Institutos Tecnológicos												
Programado	1	0	0	0	0	0		4,998,737.00	0.00	4,998,737.00	0.00	4,998,737.00
Ejercido	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por ejercer	1	0	0	0	0	0		4,998,737.00	0.00	4,998,737.00	0.00	4,998,737.00
<b>P.G.O. 201308 FEIS 2013</b>												
Programado	1	0	0	0	0	0		2,641,855.87	0.00	2,641,855.87	0.00	2,641,855.87
Ejercido	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por ejercer	1	0	0	0	0	0		2,641,855.87	0.00	2,641,855.87	0.00	2,641,855.87
Asistencia Social y Desarrollo Comunitario												
Programado	1	0	0	0	0	0		2,641,855.87	0.00	2,641,855.87	0.00	2,641,855.87
Ejercido	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por ejercer	1	0	0	0	0	0		2,641,855.87	0.00	2,641,855.87	0.00	2,641,855.87
<b>P.G.O. 201340 Normales</b>												
Programado	1	0	0	0	0	0		204,760.00	0.00	204,760.00	0.00	204,760.00
Ejercido	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por ejercer	1	0	0	0	0	0		204,760.00	0.00	204,760.00	0.00	204,760.00
Normal de Matehuala												
Programado	1	0	0	0	0	0		204,760.00	0.00	204,760.00	0.00	204,760.00
Ejercido	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por ejercer	1	0	0	0	0	0		204,760.00	0.00	204,760.00	0.00	204,760.00
<b>P.G.O. 201370 Convenios 2013</b>												
Programado	7	0	0	0	0	0		4,917,887.70	3,870,742.12	8,788,629.82	49,504.95	8,838,134.77
Ejercido	1	0	0	0	0	0		77,062.86	0.00	77,062.86	0.00	77,062.86
Por ejercer	7	0	0	0	0	0		4,840,824.84	3,870,742.12	8,711,566.96	49,504.95	8,761,071.91
Varios												
Programado	7	0	0	0	0	0		4,917,887.70	3,870,742.12	8,788,629.82	49,504.95	8,838,134.77
Ejercido	1	0	0	0	0	0		77,062.86	0.00	77,062.86	0.00	77,062.86
Por ejercer	7	0	0	0	0	0		4,840,824.84	3,870,742.12	8,711,566.96	49,504.95	8,761,071.91



**Unidad Administrativa: Dirección Administrativa.**

**EJERCICIO 2013**

Fundamento Legal: Reglamento Interior del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, Artículo 9º incisos: X, XIX, XXIII, XXVI, XXVII y XXIX.

											30 de Junio de 2013	
Concepto	O	A	L	T	A	EE		CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	Otros	TOTAL
<b>EJERCICIO DEL 2013</b>												
Programado	441	254	12	8	286	559		327,867,248.07	22,456,096.17	350,323,344.23	49,504.95	350,372,849.18
Ejercido	385	109	5.6	2.5	163	278		147,388,185.31	8,302,446.04	155,690,631.35	0.00	155,690,631.35
Por ejercer	102	145	6.4	5.5	123	280		180,479,062.76	14,153,650.13	194,632,712.88	49,504.95	194,682,217.83

Mecanismos de evaluación de la ejecución del presupuesto:

Indicadores de Gestión

Formato IEIFE/FOR/SC/1.04 (Planteles)

Entrega de Obra

Entrega de mobiliario y equipo