



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal del PEFEN 2012 - 2013
P. G. O. 201340



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03 Educación Superior 41 Escuela Normal

132402 24ENL0002L Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado 0001 San Luis Potosí MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de la Unidad Educativa Siglo XXI <i>Primera Etapa</i>	3,675,547.55	0.00	3,675,547.55	110,540.14	0.00	3,786,087.69	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		3,675,547.55	0.00	3,675,547.55	110,540.14	0.00	3,786,087.69		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		3,675,547.55	0.00	3,675,547.55	110,540.14	0.00	3,786,087.69	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		3,675,547.55	0.00	3,675,547.55	110,540.14	0.00	3,786,087.69		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

03-41 Totales Escuela Normal

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		3,675,547.55	0.00	3,675,547.55	110,540.14	0.00	3,786,087.69	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		3,675,547.55	0.00	3,675,547.55	110,540.14	0.00	3,786,087.69		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		3,675,547.55	0.00	3,675,547.55	110,540.14	0.00	3,786,087.69	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		3,675,547.55	0.00	3,675,547.55	110,540.14	0.00	3,786,087.69		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

TOTALES P.G.O. 201340

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		3,675,547.55	0.00	3,675,547.55	110,540.14	0.00	3,786,087.69	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		3,675,547.55	0.00	3,675,547.55	110,540.14	0.00	3,786,087.69		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		3,675,547.55	0.00	3,675,547.55	110,540.14	0.00	3,786,087.69	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		3,675,547.55	0.00	3,675,547.55	110,540.14	0.00	3,786,087.69		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%