

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES		AVANCES
					CONTRATADA	FISICO	26-Feb-10
EJERCICIO 2010							
PROGRAMA: CONVENIO IEIFE-UNITEC 2009							
1		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA RANCHO NUEVO SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE VINCULACION, DOS PLANTAS, ESTRUC. ATÍFICA.	530904001-002-09 / LP-UT 001-2010/EST	19,758,973.44		15.04%
2		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA RANCHO NUEVO SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA DOS NIVELES Y OBRA EXTERIOR	53904001-001-10	15,325,401.41		0.33%
					35,084,374.85		8.47%